

EDIFICACION PROYECTOS URBANIZACION

C. EUSA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS
 JAVIER MINA 204 PLANTA ALTA
 ZONA CENTRO
 SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 16 (DIECISEIS)

VOL. EXC.

FECHA PRESENT: 21-febrero-17

PERIODO: DEL 07-noviembre-16

AL 30-diciembre-16

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
 IMSS B 522797310 0
 RFC RODE 820327 DZS
 SOP GTO-SOPPUC-1478-2012

OBRA: CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN BASE 1 Y CONSTRUCCION DE
 BARDA PERIMETRAL Y PISOS EN POZO No. 1, EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

UBICACION CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO SALAMACA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/AD/2016-08

INICIO CONTRATO 22 de agosto de 2016

TERMINACION CONTRATO 19 de diciembre de 2016

DIFERIMIENTO Inicio: 2-sept-16; Termino: 30-Dic-16; según Conv. Modif. No.: CMAPAS/OS/AD/2016-08-01 de fecha 15-Sept-16

CONTRATO \$ 762,407.98

1a ASIGNACION \$ 762,407.98

AMPLIACION \$ 0.00

SUMA \$ 762,407.98

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 228,722.39

AMORTIZADO 1a ASIG. \$ 228,722.39

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACION

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	4,264.05
SUMA	\$	4,264.05
16% IVA	\$	682.25
SUMA	\$	4,946.30
AMORTIZACION 30%	\$	1,483.92
TOTAL	\$	3,462.38
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP	\$	0.00
6/1000 SaFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	3,462.38

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 21 de febrero de 2017

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CÉSAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN

	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 762,407.98	\$ 757,461.50	\$ 4,946.30	\$ 762,407.80	\$ 0.18
1a ASIGNACION	\$ 762,407.98	\$ 757,461.50	\$ 4,946.30	\$ 762,407.80	\$ 0.18
AMPLIACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 762,407.98	\$ 757,461.50	\$ 4,946.30	\$ 762,407.80	\$ 0.18
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 228,722.39	\$ 227,238.47	\$ 1,483.92	\$ 228,722.39	\$ 0.00

AVANCE

AVANCE	FISICO %	FINANCIERO %
1a ASIGNACION	100.00%	100.00%
2DA. ASIGNACION		
E	0.00%	0.00%