



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: *REHABILITACIÓN DE SUB - COLECTOR SANITARIO HORTALIZAS, TRAMO CALLE MONTE URALES - AMÉRICA DEL SUR CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.*
 CONTRATO NÚMERO: *CMAPAS/OS/LS/2016-11*

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en los artículos 160 y 162 de su Reglamento, se formula la presente acta con motivo de la terminación del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado número *CMAPAS/OS/LS/2016-11*, para la obra denominada: "*REHABILITACIÓN DE SUB - COLECTOR SANITARIO HORTALIZAS, TRAMO CALLE MONTE URALES - AMÉRICA DEL SUR CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.*"

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:00 horas del día 30 de junio del 2017, se reúnen por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., el C. Lic. Herminio Torres Ajuria en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, asistido por el Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Gerente General, Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Gerente Jurídico, Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Ing. Raúl Vázquez Piña, Coordinador de Construcción y el Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez, Supervisor de Obra; a quienes se les denominara en lo sucesivo "*LA ENTIDAD*" y por la otra parte el Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes, Representante Legal de Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V., a quien para efectos del presente instrumento se le denominará "*ÉL CONTRATISTA*", para elaborar el finiquito del contrato mencionado conforme a lo siguiente:

1.- DATOS GENERALES

Contratista	Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.
Contrato número:	CMAPAS/OS/LS/2016-11, de fecha 21 de octubre del 2016
Importe de contrato:	\$ 2,796,952.56 (Dos Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 56/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	0.00%
Importe de anticipo:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	01 de noviembre del 2016
Fecha de terminación según contrato:	09 de enero del 2017
Plazo de ejecución de contrato	70 días naturales
Fecha de inicio real:	01 de noviembre del 2016
Fecha de terminación real:	09 de enero del 2017
Plazo de ejecución real	70 días naturales
Días de diferimiento	No Aplica
Fecha de inicio diferida	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en tiempo	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en monto	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	No Aplica
Importe contra actual	\$ 2,796,952.56 (Dos Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 56/100 M.N.) Incluido el I.V.A.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SUB - COLECTOR SANITARIO HORTALIZAS, TRAMO CALLE MONTE URALES - AMÉRICA DEL SUR CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/LS/2016-11

Importe total ejercido	\$ 2,368,533.61 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 61/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar	\$ 428,418.95 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 95/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación (Finiquito)	
Número y tipo	04 (Cuatro) fueras de catálogo
Fecha de presentación	20 de junio del 2017
Periodo	02/diciembre/2016 al 09/enero /2017
Importe de la estimación	\$ 463,370.97 (Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Setenta Pesos 97/100 M.N.) Incluido el IVA.

2.- DESCRIPCIÓN Y ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS TRABAJOS:

Los trabajos consisten en la rehabilitación del subcolector sanitario existente de la calle Hortalizas con tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado sanitario con diámetros de 10" (250mm), 12" (300mm), 15" (380mm) y 18" (450 mm), en una longitud de 746.20 metros, mismos que incluyen los trabajos de obra civil siguiente: preliminares; corte, demolición y reposición de pavimento de concreto asfáltico y de concreto hidráulico; demolición con máquina de pozos de visita existentes; excavaciones a mano y con máquina de 0.00 a 2.00, de 2.00 a 4.00 y de 4.00 a 6.00 metros de profundidad en material seco y saturado; plantilla de grava triturada; suministro e instalación de tubería PEAD de 10" (250mm), 12" (300mm), 15" (380mm) y 15" (450 mm) de diámetro; construcción de pozos de visita común en diferentes alturas que van de los 1.76 hasta los 4.00 metros de profundidad y que incluyen tapa y brocal de poli-concreto; relleno con grava, mezcla tezontle-tepetate y base hidráulica de grava-tezontle-tepetate; carga y acarreo de material producto de la excavación y de la demolición y limpiezas. Además la construcción de 16 descargas domiciliarias con tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado sanitario con diámetro de 6" (150 mm), bota de inserción de 6" de diámetro y la construcción de registros sanitarios de 60x40 cms.

Los conceptos con su descripción detallada y el total de las cantidades de obra ejecutadas se plasman en el finiquito de obra adjunto.

El trazo de la red es sobre la calle Monte Amberes en el tramo comprendido de Montes Urales a Avenida las Flores y Hortalizas, entre Avenida las Flores a Calle América del Sur.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

La obra se encuentra terminada al 100.00% de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución, no encontrándose ningún detalle constructivo a corregir.

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0072.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SUB - COLECTOR SANITARIO HORTALIZAS, TRAMO CALLE MONTE URALES - AMÉRICA DEL SUR CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/LS/2016-11

4.- GARANTÍAS:

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
N/A	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	N/A	N/A	N/A
1748440 Endoso 0001	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/LS/2016-11.	27 de octubre del 2016	\$ 279,695.26 (Doscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 26/100 M.N.)	ACE Fianzas Monterrey, S.A.
1818905 Endoso 0005	Vicios ocultos, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción total	20 de junio del 2017	\$ 236,853.36 (Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 36/100 M.N.)	ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

5.- RELACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR ESTIMACIONES (ANEXO I) Y TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTOS (ANEXO II)

TOTAL COBRADO POR ESTIMACIONES ANEXO I

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Período	importe
Contrato			
1	09-may-17	01/Nov/16 al 01/Dic/16	\$ 0.00
2	09-may-17	02/Dic/16 al 02/Ene/17	\$ 1,727,853.13
3 Vol Exc	09-may-17	03/Ene/17 al 09/Ene/17	\$ 177,309.51
4 F de C	20-jun-17	02/Dic/16 al 09/Ene/17	\$ 463,370.97
Total ejercido contrato			\$ 2,368,533.61
Convenio			
N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejercido convenio			\$ 0.00
Total ejercido			\$ 2,368,533.61
Montos autorizados			
Contrato			\$ 2,796,952.56
Convenio			\$ 0.00
Contractual			\$ 2,796,952.56
Montos a cancelar			
Contrato			\$ 428,418.95
Convenio			\$ 0.00
Total a cancelar			\$ 428,418.95



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SUB - COLECTOR SANITARIO HORTALIZAS, TRAMO CALLE MONTE URALES - AMÉRICA DEL SUR CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/LS/2016-11

TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTO ANEXO II

Finiquito adjunto en el que se hacen constar los créditos a favor y en contra que resultan, incluyendo la descripción general de los conceptos que le dan origen y el saldo resultante.

6.- FECHA Y LUGAR DEL FINIQUITO:

A 30 de junio del 2017, en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

7.- RESPONSABILIDADES SUBSISTENTES A CARGO DE "EL CONTRATISTA"

Las previstas en la fianza de garantía de vicios ocultos en los términos y el plazo precisado en la póliza correspondiente, lo que se tiene por reproducido íntegra y literalmente en este finiquito como si a la letra se insertase.

8.- DECLARACIÓN DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" manifiesta que se extiende el más amplio y cierto finiquito que en derecho proceda a favor del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., renunciando a cualquier acción legal, presente y futura, que tenga por objeto alguna reclamación a cualquier pago derivado y relacionado con el contrato que se da por terminado.

9.- DECLARACIÓN DE "LAS PARTES"

Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.

OBSERVACIONES:

- En materia de sanciones, no se aplicó sanción alguna porque se cumplió con los trabajos en los términos y tiempos convenidos.
- Previo al inicio de los trabajos, mediante escrito número CIG-319/16 de fecha 27 de octubre del 2016, "EL CONTRATISTA" manifestó su renuncia, por propio derecho, al otorgamiento del importe por concepto de anticipo, motivo por el cual no se manifiesta la fianza de anticipo.
- Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:30 horas del día 30 de junio del 2017.

POR "LA ENTIDAD"

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA
Presidente del Consejo Directivo

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA
Gerente General


LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS
Gerente Jurídico

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SUB - COLECTOR SANITARIO HORTALIZAS, TRAMO
CALLE MONTE URALES - AMÉRICA DEL SUR CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/LS/2016-11




ING. RAÚL VÁZQUEZ PIÑA
Coordinador de Construcción



ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ
Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA"



ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES
Representante Legal de
Consortio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.

La presente foja corresponde a la última del acta de finiquito de obra del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/LS/2016-11, suscrita por una parte por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS), representado en este acto por los C.C. Lic. Herminio Torres Ajuria, Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Ing. Raúl Vázquez Piña y él Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, Gerente General, Gerente Jurídico, Gerente de Ingeniería y Proyectos, Coordinador de Construcción y Supervisor de Obra, respectivamente, y por la otra parte él Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes; Representante Legal de Consortio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.; de fecha 30 de junio del 2017.

