



J. A. CARLOS MOJARRO JAIME
OBRA CIVIL Y ELECTRICIDAD

ING. JOSÉ ASUNCIÓN CARLOS MOJARRO JAIME
 AV. DE LAS LOMAS # 408
 COLONIA: LAS REINAS
 SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 6 (seis)
 Fuera de catálogo y Finiquito
 FECHA PRESENT. 13-julio-17
 PERIODO: DEL 05-diciembre-16
 AL 02-febrero-17

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
 IMSS B52 13687 10 2
 RFC MOJA 5011048M8
 SOP GTO-SOPI/UC-0554-2012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO DEL BOSQUE, COLONIA
 SAN JUAN CHIHUAHUA CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO SALAMACA, GTO.
 CONTRATO N° CMAPAS/OS/LS/2016-17
 INICIO CONTRATO 05 de diciembre de 2016
 TERMINACIÓN CONTRATO 02 de febrero de 2017
 PRORROGA

CONTRATO \$	1,748,634.54
1a ASIGNACIÓN \$	1,748,634.54
AMPLIACIÓN \$	0.00
SUMA \$	1,748,634.54
ANTICIPO 1a ASIG. \$	524,590.36
AMORTIZADO 1A ASIG. \$	524,590.36
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$	0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	44,757.19
SUMA	\$	44,757.19
16% IVA	\$	7,161.15
SUMA	\$	51,918.34
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	51,918.34
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	51,918.34

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 13 de julio de 2017

PRÉSIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.
 LIC. HERMINIO TORRES AJURIA
 GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

POR ÉL CONTRATISTA
 ING. JOSÉ ASUNCIÓN CARLOS MOJARRO JAIME
 GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,748,634.54	\$ 1,670,720.12	\$ 51,918.34	\$ 1,722,638.46	\$ 25,996.08
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,748,634.54	\$ 1,670,720.12	\$ 51,918.34	\$ 1,722,638.46	\$ 25,996.08
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,748,634.54	\$ 1,670,720.12	\$ 51,918.34	\$ 1,722,638.46	\$ 25,996.08
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 524,590.36	\$ 524,590.36	\$ 0.00	\$ 524,590.36	\$ 0.00

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,748,634.54	\$ 1,670,720.12	\$ 51,918.34	\$ 1,722,638.46	\$ 25,996.08
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,748,634.54	\$ 1,670,720.12	\$ 51,918.34	\$ 1,722,638.46	\$ 25,996.08
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,748,634.54	\$ 1,670,720.12	\$ 51,918.34	\$ 1,722,638.46	\$ 25,996.08
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 524,590.36	\$ 524,590.36	\$ 0.00	\$ 524,590.36	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	98.51%
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	2DA.. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		