



ACTA DE FINIQUITO

ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLOGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-15

Acta que se formula con motivo de la terminación del contrato de servicios relacionados con la obra a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/AD/2016-15, para el "ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLOGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:00 horas del día 03 de Febrero de 2017, se reúnen por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., el C.C. Lic. Herminio Torres Ajuria en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, asistido por el Arq. Julio César Lavador Padilla, Gerente General; Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Gerente Jurídico; Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra, Coordinador de Proyectos y el Ing. Flavio Tomas Godínez Barajas como Supervisor de Proyectos, a quienes se les denominará en lo sucesivo "LA ENTIDAD" y por la otra parte el Ing. Héctor Tapia Rosiles, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", para efectos de elaborar el finiquito del contrato mencionado conforme a lo siguiente:

1.- DATOS GENERALES

Contratista	Ing. Héctor Tapia Rosiles
Contrato núm.:	CMAPAS/OS/AD/2016-15, de fecha 17 de Noviembre del 2016
Importe de contrato:	\$ 293,503.99 (Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Tres Pesos 99/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	20.00%
Importe de anticipo:	\$ 58,700.80 (Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Pesos 80/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	28 de Noviembre de 2016
Fecha de terminación según contrato:	27 de Diciembre de 2016
Plazo de ejecución de contrato:	30 días naturales
Fecha de inicio real:	28 de Noviembre de 2016
Fecha de terminación real:	20 de Diciembre de 2016
Plazo de ejecución real:	23 días naturales
Importe contra actual:	\$ 293,503.99 (Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Tres Pesos 99/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total ejercido	\$ 293,503.99 (Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Tres Pesos 99/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total amortizado	\$ 58,700.80 (Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Pesos 80/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación (Finiquito)	
Número y tipo:	2 (Dos) Finiquito
Fecha de presentación:	21 de Diciembre de 2016
Periodo:	01/Diciembre/2016 al 20/Diciembre/2016
Importe de la estimación:	\$ 30,415.33 (Treinta Mil Cuatrocientos Quince Pesos 33/100 M.N.) Incluido el IVA.



ACTA DE FINIQUITO

ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-15

2.- DESCRIPCIÓN Y ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS TRABAJOS:

ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA.

1	RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
2	RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO
3	RECONOCIMIENTO GEOHIDROLÓGICO
4	ESTUDIO GEOFÍSICO
4.1	CONSTRUCCION Y ZONIFICACION GEOELECTRICA
5	ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
6	ELABORACION CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO
7	INTEGRACIÓN INFORME FINAL

La ubicación de los trabajos es en la Comunidad de Mancera.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con los términos de referencia, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0071.

4.- GARANTÍAS:

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
3906-09022-9	ANTICIPO. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 20% del importe total contratado	17 de Noviembre de 2016	\$ 58,700.80 (Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Pesos 80/100 M.N.)	INSURGENTES AFIANZADORA
3906-09023-2	CUMPLIMIENTO. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/AD/2016-15	17 de Noviembre de 2016	\$ 29,350.40 (Veintinueve Mil Trescientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)	INSURGENTES AFIANZADORA
3906-09069-8	VICIOS OCULTOS. Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción total.	19 de Enero del 2017	\$ 29,350.40 (Veintinueve Mil Trescientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)	INSURGENTES AFIANZADORA

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



ACTA DE FINIQUITO

ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLOGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-15

5.- RELACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR ESTIMACIONES (ANEXO I) Y TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTOS (ANEXO II)

TOTAL COBRADO POR ESTIMACIONES ANEXO I

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
Contrato			
1	06-dic-16	28/Nov/16 al 30/Nov/16	\$ 263,088.66
2	21-dic-16	01/Dic/16 al 20/Dic/16	\$ 30,415.33
Suma Contrato			\$ 293,503.99

% Financiero contrato 100%

TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTO ANEXO II

Finiquito adjunto en el que se hacen constar los créditos a favor y en contra que resultan, incluyendo la descripción general de los conceptos que le dan origen y el saldo resultante.

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	CONTRATO	
				Cantidad	Importe
ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLOGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA.					
1	RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DOC	\$ 2,640.72	1.00	\$ 2,640.72
2	RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO	DOC	\$ 3,467.39	1.00	\$ 3,467.39
3	RECONOCIMIENTO GEOHIDROLÓGICO	DOC	\$ 4,375.51	1.00	\$ 4,375.51
4	ESTUDIO GEOFÍSICO	TEM	\$ 14,421.13	15.00	\$ 216,316.95
4.1	CONSTRUCCION Y ZONIFICACION GEOELECTRICA	DOC	\$ 2,007.50	4.00	\$ 8,030.00
5	ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	DOC	\$ 3,126.61	1.00	\$ 3,126.61
6	ELABORACION CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	DOC	\$ 2,923.79	4.00	\$ 11,695.16
7	INTEGRACIÓN INFORME FINAL	DOC	\$ 3,368.34	1.00	\$ 3,368.34
IDAD DE PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA.					\$ 253,020.68
					I.V.A
					\$ 40,483.31
					TOTAL
					\$ 293,503.99



ACTA DE FINIQUITO

ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-15

6.- FECHA Y LUGAR DEL FINIQUITO:

A 03 de Febrero de 2017, en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

7.- RESPONSABILIDADES SUBSISTENTES A CARGO DE "EL CONTRATISTA"

Las previstas en la fianza de garantía de vicios ocultos en los términos y el plazo precisado en la póliza correspondiente, lo que se tiene por reproducido íntegra y literalmente en este finiquito como si a la letra se insertase.

8.- DECLARACIÓN DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" manifiesta que se extiende el más amplio y cierto finiquito que en derecho proceda a favor del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., renunciando a cualquier acción legal, presente y futura, que tenga por objeto alguna reclamación a cualquier pago derivado y relacionado con el contrato que se da por terminado.

9.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.

OBSERVACIONES:

- A. En materia de sanciones, no se aplicó sanción alguna porque se cumplió con los trabajos en los términos y tiempos convenidos.
- B. Se amortizó la totalidad del anticipo, por lo que, sirva la presente acta como el escrito con el cual "LA ENTIDAD" autoriza la liberación de la fianza correspondiente.
- C. Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.

No habiendo nada más hacer constar, se da por terminado este acto, firmando el presente documento los que en el intervinieron, y así quisieron hacerlo para su constancia.

Acta que se formula con motivo de la terminación del contrato de servicios relacionados con la obra a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/AD/2016-15, para el "ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."



ACTA DE FINIQUITO

ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AL ORIENTE DE MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-15


POR "LA ENTIDAD"



L.A.E. HERMINIO TORRES AJURÍA
Presidente del Consejo Directivo


ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA
Gerente General


LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS
Gerente Jurídico


ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos


ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA
Coordinador de Proyectos


ING. FLAVIO TOMÁS GODÍNEZ BARAJAS
Supervisor de Proyectos

POR "EL CONTRATISTA"


ING. HECTOR TAPIA ROSILES

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACTA FINIQUITO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CMAPAS/OS/AD/2016-15, SUSCRITO POR UNA PARTE, EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. HERMINIO TORRES AJURÍA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA GERENTE GENERAL, LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS GERENTE JURÍDICO, ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA COORDINADOR DE PROYECTOS Y ING. FLAVIO TOMÁS GODÍNEZ BARAJAS SUPERVISOR DE PROYECTOS Y POR LA OTRA PARTE ÉL ING. HECTOR TAPIA ROSILES COMO CONTRATISTA; DE FECHA 03 TRES DE FEBRERO DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE.