



JORGE FLORES LARA

Benito Juarez 5 La Compañía
Valle de Santiago, GTO.
TEL/FAX 01 456-6426016



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 10
(DIEZ) AJUSTE DE COSTOS
FECHA PRESENT. 09-marzo-18
PERIODO: DEL 18-enero-17
AL 22-mayo-17

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104729494
IMSS B6012520100
RFC FOLJ670920MJ5
SOP GTO-SOP/PUC-0966-2007

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA,
TRAMO: AVENIDA DEL TRABAJO - CALLE ALLENDE.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/LS/2016-21

INICIO CONTRATO 04 de enero de 2017
TERMINACIÓN CONTRATO 24 de marzo de 2017

DIFERIMIENTO, INICIO PRORROGA: 8/ABRIL/2017; TERMINO DE PRORROGA: 22/MAYO/2017;
SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO N°: CMAPAS/OS/LS/2016-21-02 DE FECHA 12 DE ABRIL DE
2017.

CONTRATO	\$	2,902,593.63
1a ASIGNACIÓN	\$	2,902,593.63
AMPLIACIÓN	\$	77,347.65
SUMA	\$	2,979,941.28
ANTICIPO 1a ASIG.	\$	870,778.09
ANTICIPO 2a ASIG.	\$	0.00
AMORTIZADO 1A ASIG.	\$	870,778.09

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	66,679.01
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	0.00
SUMA	\$	66,679.01
16% IVA	\$	10,668.64
SUMA	\$	77,347.65
AMORTIZACION	\$	0.00
TOTAL	\$	77,347.65
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	77,347.65

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 09 de marzo de 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR EL CONTRATISTA

ING. JORGE FLORES LARA

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ANGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 2,902,593.63	\$ 2,869,553.94	\$ 0.00	\$ 2,869,553.94	\$ 33,039.69
1a ASIGNACIÓN	\$ 2,902,593.63	\$ 2,869,553.94	\$ 0.00	\$ 2,869,553.94	\$ 33,039.69
AMPLIACIÓN	\$ 77,347.65	\$ 0.00	\$ 77,347.65	\$ 77,347.65	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,979,941.28	\$ 2,902,593.63	\$ 77,347.65	\$ 2,946,901.59	\$ 33,039.69
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 870,778.09	\$ 870,778.09	\$ 0.00	\$ 870,778.09	\$ 0.00

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	100.00%
A	100.00%	100.00%
N	100.00%	100.00%
C	AMPLIACION	
E	100.00%	100.00%
S	100.00%	100.00%