



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

En la ciudad de Salamanca, Gto. siendo las 10:00 horas del día 24 de Abril de 2018, se lleva a cabo la entrega-recepción total relativos al contrato de los servicios relacionados con la obra pública, precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03, cuyo objeto es él: "PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.", celebrado entre el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con él ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el día 24 de Marzo de 2017.

NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

L.A.E. Herminio Torres Ajuria	Presidente del Consejo Directivo
Arq. Julio Cesar Lavador Padilla	Gerente General
Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas	Gerente Jurídico
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra	Coordinador de Planeación
Ing. Osvaldo Navarro Canales	Jefe de Sectorización / Supervisor

POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Gustavo Alvarado Monzón	Representante Legal
------------------------------	---------------------

TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
ABR. ROSA MARÍA PEREZ ROSAS	AUDITOR / CONTABILISTA
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ANTECEDENTES

Contratista	Ing. Gustavo Alvarado Monzón
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03, de fecha 24 de Marzo de 2017
Importe de contrato:	\$ 2'281,670.94 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta Pesos 94/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	20.00%
Importe de anticipo:	\$ 456,334.19 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 19/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	03 de Abril de 2017





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

Fecha de terminación según contrato:	29 de Septiembre de 2017
Plazo de ejecución de contrato	180 días naturales
Fecha de inicio real:	03 de Abril de 2017
Fecha de suspensión:	31 de Mayo de 2017
Duración de la suspensión	133 días naturales
Fecha de reanudación	11 de Octubre de 2017
Fecha de terminación real:	09 de Febrero de 2018
Plazo de ejecución real	180 días naturales
Días de diferimiento por la suspensión	122 días naturales
Porcentaje de ampliación en tiempo	67.78%
Fecha de terminación prorrogada	09 de Febrero de 2018
Diferimiento en tiempo autorizado mediante convenio número	CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03-01, de fecha 16 de Octubre de 2017
Ampliación en monto	No Aplica
Porcentaje de ampliación en monto	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	No Aplica
Importe contra actual	\$ 2'281,670.94 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta Pesos 94/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total ejercido	\$ 2'279,585.90 (Dos Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 90/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar	\$ 2,085.04 (Dos Mil Ochenta y Cinco Pesos 04/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total amortizado	\$ 456,334.19 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 19/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación	
Número y tipo	06 (Finiquito)
Fecha de presentación	15 de Marzo de 2018
Periodo	01/Febrero/2018 al 09/Febrero/2018
Importe de la estimación	\$ 152,167.29 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 29/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

MOTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima tercera del contrato de referencia y a lo establecido en el artículo 109, primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato y al artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, y una vez cumplidos los requisitos que se señalan en el artículo 174 del Reglamento de la citada Ley, se procede a



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

levantar la presente acta de entrega recepción total y el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones estipuladas en el contrato.

Por lo cual, en este acto se da constancia de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" y la recepción por parte de "LA ENTIDAD", de la totalidad de los servicios que ejecutó "EL CONTRATISTA" ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03, consistentes en él: "PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.", en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por servicio faltante, mal proyectado, mala calidad de los materiales propuestos o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
A	SISTEMA COMALEROS				
1	ESTUDIOS PRELIMINARES				
1.1	VISITA TÉCNICA A LA ZONA DE PROYECTO	VIS	\$ 3,262.18	5.00	\$ 16,310.90
1.2	INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO EJECUTIVO	INF	\$ 25,563.64	1.00	\$ 25,563.64
1.3	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	EST	\$ 33,456.15	1.00	\$ 33,456.15
TOTAL ESTUDIOS PRELIMINARES					\$ 75,330.69
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS				
2.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA	ML	\$ 23.80	13,547.24	\$ 322,424.31
2.2	CONSTRUCCIÓN DE MOJONERAS DE CONCRETO	PZA	\$ 2,110.48	44.00	\$ 92,861.12
2.3	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE CAUCE DE RÍO CON EQUIPO DE PRESICIÓN PARA TRÁMITES ANTE CONAGUA	EST	\$ 50,004.75	1.00	\$ 50,004.75
2.4	SECCIONAMIENTO TRANSVERSAL DE CAUCES Y/O CRUCES	EST	\$ 34,242.48	3.00	\$ 102,727.44
TOTAL ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS					\$ 568,017.62
3	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURALES				
3.1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBTENER CAPACIDAD DE CARGA	EST	\$ 39,000.48	3.00	\$ 117,001.44
3.2	SONDEOS CON DIMENSIONES NOMINALES DE 1.00 X 1.00 X 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	SND	\$ 3,171.85	20.00	\$ 63,437.00
3.3	DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE CONCRETO PARA CRUCES ESPECIALES	MEM	\$ 33,242.39	2.00	\$ 66,484.78



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
3.4	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO REFORZADO	MEM	\$ 74,718.42	1.00	\$ 74,718.42
TOTAL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURALES					\$ 321,641.64
4	PROYECTOS HIDRAULICOS				
4.1	DISEÑO HIDRAULICO DE LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION	CALC	\$ 22,991.66	4.00	\$ 91,966.64
4.2	ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA CRUCE DE ESTRUCTURA ESPECIAL CON RÍO LERMA	EST	\$ 40,121.00	1.00	\$ 40,121.00
4.3	CAPTURA Y SIMULACION HIDRAULICA DE LINEAS DE ALIMENTACION Y/O DISTRIBUCION PRINCIPALES	ML	\$ 16.86	8,250.00	\$ 139,095.00
4.4	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	MEM	\$ 23,116.00	1.00	\$ 23,116.00
4.5	PLANO GENERAL HIDRAULICO	JGO	\$ 47,522.43	1.00	\$ 47,522.43
4.6	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN	DOC	\$ 8,710.64	1.00	\$ 8,710.64
4.7	VOLUMENES DE OBRA Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE LINEA DE ALIMENTACION	CAT	\$ 47,048.80	1.00	\$ 47,048.80
4.8	VOLUMENES DE OBRA Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE LINEA DE CONDUCCION	CAT	\$ 14,374.83	4.00	\$ 57,499.32
TOTAL PROYECTOS HIDRÁULICOS					\$ 455,079.83
5	GESTIONES Y VALIDACIONES				
5.1	OBTENCION DE LA DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXP	\$ 39,705.06	1.00	\$ 39,705.06
5.2	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO EJECUTIVO	EXP	\$ 16,094.36	1.00	\$ 16,094.36
5.3	GESTION DE VIABILIDAD PARA DONACION O COMPRA DE TERRENOS	AFE	\$ 12,624.30	5.00	\$ 63,121.50
5.4	PERMISO PARA CRUCE CARRETERO FEDERAL	DOC	\$ 51,949.14	2.00	\$ 103,898.28
5.5	SEÑALAMIENTO OPERATIVO Y DE PROTECCION	PLN	\$ 12,807.93	1.00	\$ 12,807.93
TOTAL GESTIONES Y VALIDACIONES					\$ 235,627.13
6	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION				
6.1	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ELECTROMECHANICO	DOC	\$ 11,445.51	4.00	\$ 45,782.04
6.2	MEMORIA DE CALCULO ELECTROMECHANICO	MEM	\$ 10,200.45	4.00	\$ 40,801.80
6.3	ELABORACION DE CATALOGO GENERAL DE OBRA ELECTRICA	CAT	\$ 7,817.81	3.00	\$ 23,453.43





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
6.4	ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION Y PLANO CONFORME A NORMATIVIDAD DE CFE	DOC	\$ 10,922.94	3.00	\$ 32,768.82
6.5	DISEÑO DE ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ÁREAS DE POZO Y/O TANQUE	PROY	\$ 8,869.64	4.00	\$ 35,478.56
TOTAL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN					\$ 178,284.65
7 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL					
7.1	ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR EN LA MODALIDAD HIDRAULICA	EST	\$131,178.70	1.00	\$ 131,178.70
TOTAL MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL					\$ 131,178.70
SUBTOTAL					\$1,965,160.26
16% I.V.A.					\$ 314,425.64
TOTAL					\$2,279,585.90

Estos servicios fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las especificaciones generales y complementarias del contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
01 (Uno) normal	20-Jun-17	03/Abril/17 al 31/Mayo/17	\$ 552,751.95
02 (Dos) Complementaria	06-Sep-17	01/Mayo/17 al 31/Mayo/17	\$ 499,757.29
03 (Tres) normal	15-Nov-17	11/Octubre/17 al 31/Octubre/17	\$ 357,550.31
04 (Cuatro) normal	12-mar-18	11/Octubre/17 al 31/Enero/18	\$ 592,603.75
05 (Cinco) excedentes	15-mar-18	01/ Noviembre /17 al 31/Diciembre/17	\$ 124,755.31
06 (Seis) Finiquito	15-mar-18	01/Febrero/18 al 09/Febrero/18	\$ 152,167.29

TOTAL \$ 2'279,585.90

CONTRATO \$ 2'281,670.94
AMPLIACIÓN \$ 0.00
CONTRACTUAL \$ 2'281,670.94

POR CANCELAR CONTRATO \$ 2,085.04
POR CANCELAR AMPLIACIÓN \$ 0.00
TOTAL A CANCELAR \$ 2,085.04

SANCIONES





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
1791949-Endoso 0000	ANTICIPO. Para garantizar la debida inversión y exacta amortización o devolución total o parcial, del anticipo, que representa el 20% correspondiente al contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03	24 de marzo de 2017	\$ 456,334.18 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 18/100 M.N.)	ACE Fianzas Monterrey, S.A.
1791957-Endoso 0000	CUMPLIMIENTO. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03	24 de marzo de 2017	\$ 228,167.09 (Doscientos Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 09/100 M.N.)	ACE Fianzas Monterrey, S.A.
1791957-Endoso 0000	CUMPLIMIENTO. Mediante convenio modificatorio de ampliación en tiempo número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03-01 al contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03	11 de octubre de 2017	\$ 228,167.09 (Doscientos Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 09/100 M.N.)	ACE Fianzas Monterrey, S.A.
1933448-Endoso 0000	VICIOS OCULTOS, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción física.	13 de Abril de 2018	\$ 227,958.59 (Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 59/100 M.N.)	ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Fianza expedida a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

"LA ENTIDAD" recibe la totalidad de los servicios descritos en el cuerpo del presente documento, reservándose el derecho de hacer las reclamaciones correspondientes en los términos de la ley de obra pública, su reglamento, normas y demás legislación administrativa o civil, que al caso resulte aplicable; por servicio faltante, mal ejecutado, mala calidad en los materiales propuestos o pagos indebidos, con independencia de hacer valer en su caso, la fianza de garantía de vicios ocultos, identificada en supra líneas. Así mismo, declara "EL CONTRATISTA" que le han sido liquidados en su totalidad los pagos correspondientes por los servicios ejecutados y no tiene ninguna reclamación que hacer por este u otro concepto.

OBSERVACIONES

A. Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

- B. Con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en este acto se hace constar que la garantía de vicios ocultos sustituye a la garantía de cumplimiento; por lo cual, a partir de esta fecha quedan canceladas de manera automática las garantías otorgadas en los términos de las fracciones II y III del citado artículo. Así mismo, sírvase la presente como la notificación para la cancelación y liberación de las obligaciones señaladas para las garantías de cumplimiento número 1791957 y su endoso 0000 citadas en supra líneas.
- C. La fianza de vicios ocultos tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la firma del acta de recepción física, siempre y cuando durante dicho periodo no surja responsabilidad alguna con cargo a "EL CONTRATISTA", y será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del beneficiario para su cancelación.


DECLARACIÓN DE LAS PARTES


Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.


Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen en un tanto original, en la ciudad de Salamanca, Gto. Siendo las 10:30 horas del día 24 de Abril de 2018.


NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"


L.A.E. HERMINIO TORRES AJURÍA
Presidente del Consejo Directivo


LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS
Gerente Jurídico

~~~~
ARQ. JULIO CÉSAR LAVADOR PADILLA
Gerente General

~~~~
ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos

Página 7 de 8





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
Coordinador de Planeación

ING. OSVALDO NAVARRO CANALES
Jefe de Sectorización / Supervisor

POR "EL CONTRATISTA"

ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN
Representante Legal

TESTIGOS

FIRMA
NOMBRE Rosa María Pérez Romo
CARGO Auditor de obra

FIRMA _____
NOMBRE _____
CARGO _____

FIRMA _____
NOMBRE _____
CARGO _____

FIRMA
NOMBRE _____
CARGO _____

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL, DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2017-03, SUSCRITO POR UNA PARTE POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. HERMINIO TORRES AJURIA, EL ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA, EL LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS, EL ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA, EL ING HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA Y EL ING. OSVALDO NAVARRO CANALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, GERENTE GENERAL, GERENTE JURIDICO, GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y JEFE DE SECTORIZACIÓN/SUPERVISOR Y POR LA OTRA PARTE "EL CONTRATISTA", ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN; DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE ABRIL DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

