

GUSTAVO ALVARADO MONZÓN
 INGENIERO CIVIL
 CARLOS PELLICER #123
 PRADO HERMOSO C.P. 37298
 LEÓN, GTO.
 TEL (477) 5104009 icyp03@gmail.com



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN N°	6 (SEIS)
(FINIQUITO)	
FECHA PRESENT.	15-marzo-18
PERIODO: DEL	01-febrero-18
AL	09-febrero-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA
 IMSS B48-86650-10-9
 RFC AAMG-620805-665
 SOP GTO-SOP/PLC-0983-2008

OBRA: "PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ZONA COMALEROS Y ZONA SUR-ORIENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO."
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.
 CONTRATO N°: CMAPAS/OS/RPLS/2017-03
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 de Abril de 2017
 TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 29 de Septiembre de 2017
 PRORROGA 9 de Febrero de 2018

CONTRATO	\$2,281,670.94
ASIGNACIÓN	\$2,281,670.94
AMPLIACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,281,670.94
ANTICIPO	\$456,334.19
AMORTIZADO	\$456,334.19
FOR AMORTIZAR	\$0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$0.00
ESCALATORIA	\$0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$131,178.70
ESTIMADO	\$131,178.70
SUMA	\$20,988.59
16% IVA	\$152,167.29
SUMA	\$0.00
AMORTIZACIÓN	\$152,167.29
TOTAL	\$0.00
1% CMIC	\$0.00
2/1000 CAP.	\$0.00
5/1000 SeFuPu	\$0.00
ALCANCE NETO	\$152,167.29

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 15 de marzo de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.
 L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA

POR ÉL CONTRATISTA
 ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.
 ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.
 ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$2,281,670.94	\$2,127,418.61	\$152,167.29	\$2,279,585.90	\$2,085.04
AMPLIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$2,281,670.94	\$2,127,418.61	\$152,167.29	\$2,279,585.90	\$2,085.04
ANTICIPO	\$456,334.19	\$456,334.19	\$0.00	\$456,334.19	\$0.00

FÍSICO %		FINANCIERO %
A	100.00%	99.97%
V		
A		
N		
C		
E		
S		