



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

En la ciudad de Salamanca, Gto. siendo las 10:00 horas del día 03 de abril del 2018, se lleva a cabo la entrega-recepción total de los trabajos y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes relativo al contrato de los servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08, cuyo objeto es él: "PROYECTO EJECUTIVO: RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.", celebrado por el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con él ING. HUGO ENRIQUE ORTEGA ÁLVAREZ, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el día 21 de julio del 2017.

### NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO

#### POR "LA ENTIDAD"

L.A.E. Herminio Torres Ajuria	Presidente del Consejo Directivo
Arq. Julio Cesar Lavador Padilla	Gerente General
Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas	Gerente Jurídico
Ing. Miguel Angel Arevalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra	Coordinador de Planeación
Ing. Flavio Tomas Godínez Barajas	Supervisor

*Flavio*

#### POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Hugo Enrique Ortega Álvarez	Contratista
----------------------------------	-------------

#### TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
--------	---------------------

*APD. ROSA MARIA PÉREZ ROSAS*

#### ANTECEDENTES

Contratista	Ing. Hugo Enrique Ortega Álvarez
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08, de fecha 21 de julio del 2017
Importe de contrato:	\$ 3, 295,563.54 (Tres Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 54/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	20.00%





## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

Importe de anticipo:	\$ 659,112.71 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Doce Pesos 71/100 M.N.) Includido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	31 de julio de 2017
Fecha de terminación según contrato:	26 de enero del 2018
Plazo de ejecución de contrato	180 días naturales
Fecha de inicio real:	31 de julio de 2017
Fecha de terminación real:	26 de enero del 2018
Plazo de ejecución real	180 días naturales
Días de diferimiento	No Aplica
Fecha de inicio diferida	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio numero	No Aplica
Ampliación en tiempo	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en monto	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	No Aplica
Importe contra actual	\$ 3, 295,563.54 (Tres Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 54/100 M.N.) Includido el I.V.A.
Importe total ejercido	\$ 3, 295,563.54 (Tres Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 54/100 M.N.) Includido el I.V.A.
Importe a cancelar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Includido el I.V.A.
Importe total amortizado	\$ 659,112.71 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Doce Pesos 71/100 M.N.) Includido el I.V.A.
Importe por amortizar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Includido el I.V.A.
Datos de la última estimación (finiquito)	
Número y tipo	04 (Finiquito)
Fecha de presentación	29 de enero del 2018
Periodo	16/diciembre/2017 al 26/enero/2018
Importe de la estimación	\$ 1, 672,968.80 (Un Millón Seicientos Setenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.) Includido el I.V.A.

### MOTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima tercera del contrato de referencia y a lo establecido en el artículo 109, primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en el artículo 164 de su Reglamento, una vez cumplidos los requisitos que se señalan en el artículo 174 del Reglamento de la citada Ley, se procede a levantar la presente acta de entrega recepción total y el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones estipuladas en el contrato.

Por lo cual, en este acto se da constancia de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" y la recepción por parte de "LA ENTIDAD", de la totalidad de los servicios con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08 consistentes en los Servicios Relacionados con la Obra Pública denominados "PROYECTO EJECUTIVO: RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.", así como la recepción de la documentación correspondiente a los trabajos que se reciben, en el entendido de que el hecho de recibir estos trabajos no exime al contratista de la obligación a su cargo, que resulten con posterioridad por servicio faltante, mal proyectado, mala calidad de los materiales propuestos o pagos indebidos y de aquellos según lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la relación siguiente:

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Flano



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	CONTRATO	
				Cantidad	Importe
RE-INGENIERIA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	MARCO FISICO.	ESTUDIO	\$ 6,398.64	1.00	\$ 6,398.64
2.1	ESTUDIO SOCIOECONOMICO.	ESTUDIO	\$ 7,796.09	1.00	\$ 7,796.09
2.2	ESTUDIO DE MERCADO.	ESTUDIO	\$346,360.66	1.000	\$ 346,360.66
2.3	ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ESTUDIO	\$312,051.10	1.00	\$ 312,051.10
3.1	DICTAMEN MODULO DE TRATAMIENTO EXISTENTE.	ESTUDIO	\$ 33,464.60	1.00	\$ 33,464.60
3.2	REVISION DE PROCESO E HIDRAULICA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTES.	ESTUDIO	\$ 80,429.72	1.00	\$ 80,429.72
4.1	ADECUACION HIDRAULICA Y ELECTROMECANICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.	ESTUDIO	\$121,988.77	1.00	\$ 121,988.77
4.2	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL.	ESTUDIO	\$ 90,659.57	1.00	\$ 90,659.57
4.3	SISTEMA DE CRIBADO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA.	ESTUDIO	\$ 38,297.83	1.00	\$ 38,297.83
4.4	ACONDICIONAMIENTO DE FOSAS DE MEZCLADO.	ESTUDIO	\$ 36,023.63	1.00	\$ 36,023.63
4.5	ADECUACION HIDRAULICA, DE BOMBEO, ELECTROMECANICA DE LA FOSA DE RECIRCULACION Y DESECHO.	ESTUDIO	\$ 36,720.04	1.00	\$ 36,720.04
4.6	ADECUACION DEL PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DE REACTORES BIOLÓGICOS.	ESTUDIO	\$136,668.79	1.00	\$ 136,668.79
4.7	ADECUACION DEL SISTEMA DE DESINFECCION.	ESTUDIO	\$ 36,720.04	1.00	\$ 36,720.04
4.8	ADECUACION DEL PROCESO DE DIGESTION AEROBIA DE LODOS EN EL TANQUE ESPESADOR Y SEDIMENTADOR.	ESTUDIO	\$114,060.82	1.00	\$ 114,060.82
5.1	CARACTERIZACION DE LAS AGUAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-001-SEMARNAT-1996.	ESTUDIO	\$ 29,791.69	1.00	\$ 29,791.69
5.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE ÁREAS EXTERIORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	ESTUDIO	\$169,914.53	1.00	\$ 169,914.53
5.3	MODULACION, PROYECCION Y SELECCION DEL GASTO PARA DISEÑO A UN HORIZONTE DE PROYECTO DE 20 AÑOS.	ESTUDIO	\$ 27,304.09	1.00	\$ 27,304.09
5.4	DISEÑO FUNCIONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ESTUDIO	\$236,195.12	1.00	\$ 236,195.12
5.5	DISEÑO ESTRUCTURAL DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARREGLO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ESTUDIO	\$106,512.23	1.00	\$ 106,512.23
5.6	DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION	ESTUDIO	\$174,840.43	1.00	\$ 174,840.43
5.7	DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREAS EXTERIORES.	ESTUDIO	\$ 62,425.50	1.00	\$ 62,425.50
5.8	PROYECTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL.	ESTUDIO	\$138,240.21	1.00	\$ 138,240.21
5.9	DETERMINACION DEL COSTO POR METRO CUBICO DE AGUA TRATADA PARA EL TREN DE PROCESO SELECCIONADO.	ESTUDIO	\$ 26,583.07	1.00	\$ 26,583.07
5.10	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA CON EQUIPO DE PRECISION.	M	\$ 19.16	2,000.00	\$ 38,320.00
6.1	SONDEOS MEDIDA 1X1 HASTA 7 M DE PROFUNDIDAD	SONDEOS	\$ 1,183.69	7.00	\$ 8,285.83
6.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ESTUDIO	\$ 31,292.46	1.00	\$ 31,292.46
7.1	MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO LA CUAL CONTENDRA LA EXPLICACION DE LOS CRITERIOS Y METODOS UTILIZADOS.	MEMORIA	\$ 17,744.59	1.00	\$ 17,744.59
7.2	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION LEGAL ACTUAL PARA LA DESCARGA DE AGUA TRATADA.	EXPEDIENTE	\$ 78,494.34	1.00	\$ 78,494.34
7.3	ANEXO FOTOGRAFICO.	MEMORIA	\$ 7,031.77	1.00	\$ 7,031.77
8.1	CATALOGO DE CONCEPTOS.	CATALOGO	\$ 24,535.06	1.00	\$ 24,535.06
8.2	ELABORACION DE TARJETAS DE PRECIOS UNITARIO DEL PRESUPUESTO DE OBRA DEL MODULO DE TRATAMIENTO EXISTENTE Y EL DE NUEVA CREACION.	CATALOGO	\$ 37,427.50	1.00	\$ 37,427.50
9.1	ELABORACION, DIGITALIZACION, EDICION E IMPRESION DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.	DOCUMENTO	\$ 34,768.94	1.00	\$ 34,768.94
10.1	ELABORACION DE LA MA.	ESTUDIO	\$ 84,489.67	1.00	\$ 84,489.67
11.1	MANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA.	DOCUMENTO	\$ 46,428.25	1.00	\$ 46,428.25
12.1	EXPEDIENTE TECNICO.	DOCUMENTO	\$ 20,912.49	3.00	\$ 62,737.47

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato

Naranjos No. 101 Col. Bellavista C.P. 36730

TEL/FAX 01 (464) 64 8 53 64 • 64 8 56 92 • 64 7 04 54 • 64 8 02 07 • 64 8 06 84

Página 4 de 8





## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 2,841,003.05
SUBTOTAL	\$ 2,841,003.05
16% IVA	\$ 454,560.49
<b>TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 3,295,563.54</b>

Estos servicios fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las especificaciones generales y complementarias del contrato.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
01 normal	23-Oct-17	31/Jul/17 al 30/Sep/17	\$ 212,731.61
02 normal	03-Nov-17	01/Oct/17 al 31/Oct/17	\$ 491,291.01
03 normal	15-Dic-17	01/Nov/17 al 15/Dic/17	\$ 918,572.12
04 finiquito	29-Ene-18	16/Dic/17 al 26/Ene/18	\$ 1,672,968.80

TOTAL \$ 3,295,563.54

CONTRATO	\$ 3,295,563.54
AMPLIACIÓN	\$ 0.00
CONTRACTUAL	\$ 3,295,563.54

POR CANCELAR CONTRATO	\$ 0.00
POR CANCELAR AMPLIACIÓN	\$ 0.00
TOTAL, A CANCELAR	\$ 0.00

### ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la generación interna de caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0087.

### SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos





## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

### GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
3856-01274-6	<b>ANTICIPO.</b> Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 20% del importe total contratado.	21 de julio de 2017	\$ 659,112.71 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Doce Pesos 71/100 M.N.)	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
3856-01275-1	<b>CUMPLIMIENTO.</b> Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08	21 de julio de 2017	\$ 329,556.35 (Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
3856-01472-6	<b>VICIOS OCULTOS.</b> Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción física.	08 de marzo de 2018	\$ 329,556.35 (Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

### RECEPCIÓN

"LA ENTIDAD" recibe la totalidad de los servicios descritos en el cuerpo del presente documento, reservándose el derecho de hacer las reclamaciones correspondientes en los términos de la ley de Obra Pública, su Reglamento, Normas y demás Legislación Administrativa o Civil, que al caso resulte aplicable; por servicio faltante, mal proyectado, mala calidad en los materiales propuestos o pagos indebidos, con independencia de hacer valer en su caso, la fianza de garantía de vicios ocultos, identificada en supra líneas. Así mismo, declara "EL CONTRATISTA" que le han sido liquidados en su totalidad los pagos correspondientes por los servicios ejecutados y no tiene ninguna reclamación que hacer por este u otro concepto.

### OBSERVACIONES

- A. Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.
- B. Con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de Guanajuato, en este acto se hace constar que la garantía de vicios ocultos sustituye a la garantía de cumplimiento; por lo cual, a partir de esta fecha quedan canceladas de manera automática las garantías otorgadas en los términos de las fracciones II y III del citado artículo. Por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula séptima del contrato, en el artículo 75, fracción IV, último párrafo, de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en el artículo 97 bis del reglamento de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma





## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

para el Estado y Municipios de Guanajuato y dentro de los clausulados de la fianza de cumplimiento, sírvase la presente acta con el aviso con el cual "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que se inicien los trámites de cancelación y liberación de las obligaciones señaladas para la garantía de cumplimiento número 3856-01275-1, citada en supra líneas.

- C. La fianza de vicios ocultos tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la firma de la presente acta, siempre y cuando durante dicho periodo no surja responsabilidad alguna con cargo de "EL CONTRATISTA", y será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del beneficiario para su cancelación.

### DECLARACIÓN DE LAS PARTES


Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.


Prevía lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen en un tanto original, en la ciudad de Salamanca, Gto. Siendo las 10:30 horas del día 03 de abril del 2018.


### NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO


POR "LA ENTIDAD"


  
L.A.E. HERMINIO TORRES AJURÍA  
Presidente del Consejo Directivo

  
ARQ. JULIO CÉSAR LAVADOR PADILLA  
Gerente General

  
LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS  
Gerente Jurídico

  
ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA  
Gerente de Ingeniería y Proyectos

  
ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA  
Coordinador de Planeación


  
ING. FLAVIO TOMÁS GODÍNEZ BARAJAS  
Supervisor



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO RE-INGENIERÍA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

POR "EL CONTRATISTA"

  
\_\_\_\_\_  
ING. HUGO ENRIQUE ORTEGA ALVAREZ

TESTIGOS

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

ARQ ROSA MARIA PÉREZ ROSAS  
NOMBRE

Arquitecto  
CARGO

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
CARGO

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL, DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08, SUSCRITO POR UNA PARTE POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO, ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA COMO GERENTE GENERAL, LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS COMO GERENTE JURIDICO, EL ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA COMO GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS, ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA COMO COORDINADOR DE PLANEACION Y EL ING. FLAVIO TOMAS GODINEZ BARAJAS COMO SUPERVISOR Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR EL ING. HUGO ENRIQUE ORTEGA ALVAREZ; DE FECHA 03 TRES DE ABRIL DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.