


**EDIFICACION
PROYECTOS
URBANIZACION**

C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS
CICLISMO #226
FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO
SALAMANCA, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**



CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 10 (DIEZ)
FUERA DE CATALOGO
FECHA PRESENT. 07-junio-16
PERIODO: DEL 03-febrero-18
AL 07-febrero-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
IMSS B52 27973 100
RFC RODE 820327 DZ8
SOP GTO-SOP/PUC-1478-2012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONTACTO PARA GAS CLORO Y
CASETA DE CONTROL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CMAPAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SALAMANCA, GTO.
UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMACA, GTO.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RPIAD/2017-17
INICIO CONTRATO 10 de noviembre de 2017
TERMINACIÓN CONTRATO 07 de febrero de 2018
AMPLIACION MEDIANTE CONVENIO No. CMAPAS/OS/RPIAD/2017-17-01 DE FECHA: 16-MAR-2018

CONTRATO \$ 1,301,244.87
1a ASIGNACIÓN \$ 1,301,244.87
AMPLIACIÓN \$ 100,551.55
SUMA \$ 1,401,796.42
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 390,373.45
AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 390,373.45
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	11,582.46
SUMA	\$	11,582.46
16% IVA	\$	1,853.19
SUMA	\$	13,435.65
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	13,435.65
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	13,435.65

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 07 de junio de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

POR ÉL CONTRATISTA

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARG. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ÁRÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,301,244.87	\$ 1,301,244.87	\$ 0.00	\$ 1,301,244.87	\$ 0.00
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,301,244.87	\$ 1,301,244.87	\$ 0.00	\$ 1,301,244.87	\$ 0.00
AMPLIACIÓN	\$ 100,551.55	\$ 87,115.90	\$ 13,435.65	\$ 100,551.55	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,401,796.42	\$ 1,388,360.77	\$ 13,435.65	\$ 1,401,796.42	\$ 0.00
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 390,373.45	\$ 390,373.45	\$ 0.00	\$ 390,373.45	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	100.00%
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E	100.00%	100.00%
S		