



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS TRAMO:
FAJA DE ORO-CALLE CAMINO A MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en los artículos 160 y 162 de su Reglamento, se formula la presente acta con motivo de la terminación del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19, para la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS TRAMO: FAJA DE ORO-CALLE CAMINO A MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:00 horas del día 16 de marzo del 2018, se reúnen por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., el C. Lic. Herminio Torres Ajuria en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, asistido por el Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Gerente General, Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Gerente Jurídico, Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Ing. Raúl Vázquez Piña, Coordinador de Construcción y el Arq. Ricardo Arias Mosqueda, Supervisor de Obra; a quienes se les denominara en lo sucesivo "LA ENTIDAD" y por la otra parte el Ing. José Asunción Carlos Mojarro Jaime, a quien para efectos del presente instrumento se le denominará "ÉL CONTRATISTA", a efectos de elaborar el finiquito del contrato mencionado conforme a lo siguiente:

1.- DATOS GENERALES

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratista | Ing. José Asunción Carlos Mojarro Jaime |
| Contrato número: | CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19, de fecha 01 de diciembre del 2017 |
| Importe de contrato: | \$ 1,284,298.13 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 13/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Porcentaje de anticipo: | 30.00% |
| Importe de anticipo: | \$ 385,289.44 (Trescientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Fecha de inicio según contrato: | 11 de diciembre del 2017 |
| Fecha de terminación según contrato: | 08 de febrero del 2018 |
| Plazo de ejecución de contrato | 60 días naturales |
| Fecha de inicio real: | 11 de diciembre del 2017 |
| Fecha de terminación real: | 08 de febrero del 2018 |
| Plazo de ejecución real | 60 días naturales |
| Días de diferimiento | No Aplica |
| Fecha de inicio diferida | No Aplica |
| Fecha de terminación diferida | No Aplica |
| Diferimiento autorizado mediante convenio número | No Aplica |
| Ampliación en tiempo | No Aplica |
| Porcentaje de ampliación | No Aplica |
| Fecha de terminación prorrogada | No Aplica |
| Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número | No Aplica |
| Ampliación en monto | No Aplica |
| Porcentaje de ampliación | No Aplica |
| Ampliación en monto autorizada mediante convenio número | No Aplica |
| Importe contra actual | \$ 1,284,298.13 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cuatro Mil |

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS TRAMO:
FAJA DE ORO-CALLE CAMINO A MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19

Doscientos Noventa y Ocho Pesos 13/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe total ejercido | \$ 1,282,576.92 (Un Millón Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 92/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe a cancelar | \$ 1,721.21 (Un Mil Setecientos Veintiún Pesos 21/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe total amortizado | \$ 385,289.44 (Trescientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe por amortizar | \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Datos de la última estimación (Finiquito) | |
| Número y tipo | 05 (cinco) volúmenes excedentes |
| Fecha de presentación | 26 de febrero del 2018 |
| Periodo | Del 01 de enero del 2018 al 08 de febrero del 2018 |
| Importe de la estimación | \$ 180,226.59 (Ciento Ochenta Mil Doscientos Veintiséis Pesos 59/100 M.N.) Incluido el IVA. |

2.- DESCRIPCIÓN Y ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS TRABAJOS:

Los trabajos consisten en la construcción de un sub-colector pluvial con tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado de 12" (300 mm) de diámetro en una longitud de 532.57 metros, los cuales incluyen la obra civil siguiente: preliminares; corte y demolición en pavimento de concreto hidráulico y concreto asfáltico, demolición de empedrado; excavación a máquina en material tipo "B" seco de 0.00 a 2.00 y de 2.00 a 4.00 metros de profundidad, cama de arena, acostillado y relleno de tubería con grava triturada de ¾", relleno con material de banco de tepetate compactado y de mezcla tezontle tepetate en proporción 80-20%, reposición de pavimento de concreto hidráulico con una resistencia de F'c=250 Kg/cm², reposición de carpeta asfáltica de 8.00 centímetros de espesor, reposición de empedrado, hasta 10 cms. de espesor carga y acarreo de material sobrante producto de excavación y de la demolición, limpieza, así como la construcción de 10 pozos de visita con alturas interiores que van desde los 3.50 a los 5.25 metros, los cuales incluyen tapa y brocal de policoncreto de ½ densidad.

El trazo de la red es sobre el lado sur de la Avenida Morelos en su tramo comprendido de Boulevard Faja de Oro a la calle Camino a Mancera de la Colonia Jardines del Country, de esta ciudad.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

La obra se encuentra terminada al 100.00% de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución, no encontrándose ningún detalle constructivo a corregir.

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0112.

4.- GARANTÍAS:

| NÚM. DE FIANZA | CONCEPTO | FECHA DE LA FIANZA | MONTO AFIANZADO | CIA. AFIANZADORA |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BKY-0016-0003199 | Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado. | 01 de diciembre del 2017 | \$ 385,289.44 (Trescientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.) | Berkley International Fianzas México, S.A de C.V. |



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS TRAMO:
FAJA DE ORO-CALLE CAMINO A MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19

| NÚM. DE FIANZA | CONCEPTO | FECHA DE LA FIANZA | MONTO AFIANZADO | CIA. AFIANZADORA |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BKY-0016-0003200 | Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19. | 01 de diciembre del 2017 | \$ 128,429.81 (Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 81/100 M.N.) | Berkley International Fianzas México, S.A de C.V. |
| BKY-0016-0006278 | Vicios ocultos, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción total | 26 de febrero del 2018 | \$ 128,257.69 (Ciento Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 69/100 M.N.) | Berkley International Fianzas México, S.A de C.V. |

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

5.- RELACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR ESTIMACIONES (ANEXO I) Y TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTOS (ANEXO II)

TOTAL COBRADO POR ESTIMACIONES

ANEXO I

| Estimación | Fecha de presentación | Periodo | importe |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Número y Tipo | | | |
| De contrato | | | |
| 1 | 20-dic-17 | 11/dic/17 al 15/dic/17 | \$ 204,552.22 |
| 2 | 05-ene-17 | 16/dic/17 al 31/dic/17 | \$ 420,853.25 |
| 3 | 23-ene-18 | 01/ene/18 al 19/ene/18 | \$ 284,201.43 |
| 4 | 22-feb-18 | 20/ene18 al 08/feb/18 | \$ 192,743.43 |
| 5 Vol Exc | 26-feb-18 | 01/ene/18 al 08/feb/18 | \$ 180,226.59 |
| Total ejercido contrato | | | \$ 1,282,576.92 |
| De convenio | | | |
| N/A | N/A | N/A | \$ 0.00 |
| Total ejercido convenio | | | \$ 0.00 |
| Total ejercido | | | \$ 1,282,576.92 |
| Montos autorizados | | | |
| Contrato | | | \$ 1,284,298.13 |
| Convenio ampliación | | | \$ 0.00 |
| Contractual | | | \$ 1,284,298.13 |
| Montos a cancelar | | | |
| De contrato | | | \$ 1,721.21 |
| De convenio | | | \$ 0.00 |
| Total a cancelar | | | \$ 1,721.21 |

TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTO

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato

Naranjos No. 101 Col. Bellavista C.P. 36730

TEL/FAX 01 (464) 64 8 53 64 • 64 8 56 92 • 64 7 04 54 • 64 8 02 07 • 64 8 06 84

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS TRAMO: FAJA DE ORO-CALLE CAMINO A MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.*
CONTRATO NÚMERO: *CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19*

ANEXO II

Finiquito adjunto en el que se hacen constar los créditos a favor y en contra que resultan, incluyendo la descripción general de los conceptos que le dan origen y el saldo resultante.

6.- FECHA Y LUGAR DEL FINIQUITO:

A 16 de marzo del 2018, en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

7.- RESPONSABILIDADES SUBSISTENTES A CARGO DE "EL CONTRATISTA"

Las previstas en la fianza de garantía de vicios ocultos en los términos y el plazo precisado en la póliza correspondiente, lo que se tiene por reproducido íntegra y literalmente en este finiquito como si a la letra se insertase.

8.- DECLARACIÓN DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" manifiesta que se extiende el más amplio y cierto finiquito que en derecho proceda a favor del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., renunciando a cualquier acción legal, presente y futura, que tenga por objeto alguna reclamación a cualquier pago derivado y relacionado con el contrato que se da por terminado.

9.- DECLARACIÓN DE "LAS PARTES"


"LAS PARTES" celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.

OBSERVACIONES:

- A. En materia de sanciones, no se aplicó sanción alguna porque se cumplió con los trabajos en los términos y tiempos convenidos.
- B. La totalidad del importe por concepto de anticipo se amortizó en la estimación número 4, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Cuarta del contrato, en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y dentro de los clausulados de la fianza de anticipo, sírvase la presente acta como el aviso con el que "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que la fianza de anticipo número BKY-0016-0003199, citada en el punto 4 de este instrumento, sea cancelada y liberada de las obligaciones señaladas en la misma.
- C. Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:30 horas del día 16 de marzo del 2018.


POR "LA ENTIDAD"


LIC. HERMINIO TORRES AJURIA
Presidente del Consejo Directivo



ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA
Gerente General

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS TRAMO:
FAJA DE ORO-CALLE CAMINO A MANCERA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19



LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS
Gerente Jurídico



ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos



ING. RAÚL VÁZQUEZ PIÑA
Coordinador de Construcción



ARQ. RICARDO ARIAS MOSQUEDA
Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA"



ING. JOSÉ ASUNCIÓN CARLOS MOJARRO JAIME

La presente foja corresponde a la última del acta de finiquito de obra del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2017-19, suscrita por una parte por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS), representado en este acto por los C.C. Lic. Herminio Torres Ajuria, Presidente del Consejo Directivo; Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Gerente General; Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Gerente Jurídico; Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Ing. Raúl Vázquez Piña, Coordinador de Construcción y él Arq. Ricardo Arias Mosqueda, Supervisor de Obra y por la otra parte él Ing. José Asunción Carlos Mojarro Jaime, contratista; de fecha 16 de marzo del 2018.

CMAPAS