



ACTA FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALAPA, TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DEL BOSQUE A INSTALACIONES DE LA FERIA, COL. SAN JUAN CHIHUAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en los artículos 160 y 162 de su Reglamento, se formula la presente acta con motivo de la terminación del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05, para la obra denominada: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALAPA, TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DEL BOSQUE A INSTALACIONES DE LA FERIA, COL. SAN JUAN CHIHUAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:00 horas del día 10 de diciembre del 2018, se reúnen por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., el C. Lic. Herminio Torres Ajuria en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, asistido por el Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Gerente General, Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Gerente Jurídico, Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Ing. Raúl Vázquez Piña, Coordinador de Construcción y el Arq. Ricardo Arias Mosqueda, Supervisor de Obra; a quienes se les denominara en lo sucesivo "LA ENTIDAD" y por la otra parte el Ing. José Asunción Carlos Mojarro Jaime, a quien para efectos del presente instrumento se le denominará "ÉL CONTRATISTA", a efectos de elaborar el finiquito del contrato mencionado conforme a lo siguiente:

1.- DATOS GENERALES

Contratista	Ing. José Asunción Carlos Mojarro Jaime
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05, de fecha 29 de junio del 2018
Importe de contrato:	\$ 622,630.58 (Seiscientos Veintidós Mil Seiscientos Treinta Pesos 58/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	30.00%
Importe de anticipo:	\$ 186,789.17 (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 17/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	09 de julio del 2018
Fecha de terminación según contrato:	06 de septiembre del 2018
Plazo de ejecución de contrato	60 días naturales
Fecha de inicio real:	09 de julio del 2018
Fecha de terminación real:	06 de septiembre del 2018
Plazo de ejecución real	60 días naturales
Días de diferimiento	No Aplica
Fecha de inicio diferida	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en tiempo	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en monto	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Ampliación en monto autorizada	No Aplica

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato

Naranjos No. 101 Col. Bellavista C.P. 36730

TEL/FAX 01 (464) 64 8 53 64 • 64 8 56 92 • 64 7 04 54 • 64 8 02 07 • 64 8 06 84



ACTA FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALAPA, TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DEL BOSQUE A INSTALACIONES DE LA FERIA, COL. SAN JUAN CHIHUAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05

mediante convenio número	
Importe contra actual	\$ 622,630.58 (Seiscientos Veintidós Mil Seiscientos Treinta Pesos 58/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total ejercido	\$ 621,855.65 (Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 65/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar	\$ 774.93 (Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 93/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total amortizado	\$ 186,789.18 (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 18/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	-\$ 0.01 (Menos Cero Pesos 01/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación (Finiquito)	
Número y tipo	05 (cinco) volúmenes excedentes
Fecha de presentación	10 de septiembre del 2018
Periodo	Del 09 de julio del 2018 al 06 de septiembre del 2018
Importe de la estimación	\$ 80,163.19 (Ochenta Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 19/100 M.N.) Incluido el IVA.

2.- DESCRIPCIÓN Y ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS TRABAJOS:

Los trabajos consisten en la rehabilitación de la red general sanitaria con tubería de polietileno de alta densidad corrugado sanitario de 10" (250 mm) de diámetro, en una longitud de 145.71 metros, que incluyen obra civil siguiente: preliminares; corte y demolición en pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina de 5 pozos de visita existentes; excavación a máquina en material tipo "B" seco y saturado de 0.00 a 2.00 y de 2.00 a 4.00 metros de profundidad, ademe de las paredes de zanja; bombeo de achique; plantilla con grava triturada, 5 interconexiones de línea sanitaria nueva a pozo de visita existente; acostillado y relleno de tubería con grava triturada de ¾", relleno con material de banco de tepetate y de mezcla tezontle tepetate en proporción 80-20%, carga, acarreo y descarga de material sobrante producto de excavación y de la demolición; reposición de pavimento de concreto hidráulico con una resistencia de F'c=250 Kg/cm²; limpieza, así como la construcción de 5 pozos de visita con alturas interiores que van desde los 1.26 a los 2.25 metros, los cuales incluyen 2 tapas y brocales de poli-concreto de ½ densidad y 3 de concreto reforzado.

Construcción de 22 descargas domiciliarias, las cuales incluyen el suministro e instalación de 92.40 metros de tubería de polietileno de alta densidad corrugado sanitario de 6" (150 mm) de diámetro, Tee en Yee de 6"x10" de diámetro y la construcción de registros sanitarios de 60x40 centímetros

El trazo de la red es sobre la calle Jalapa, en su tramo comprendido de la calle Prolongación del Bosque a las instalaciones de la feria, en la Colonia San Juan Chihuahua

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

La obra se encuentra terminada al 100.00% de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución, no encontrándose ningún detalle constructivo a corregir.

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0115.

ACTA FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALAPA,
TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DEL BOSQUE A INSTALACIONES DE LA FERIA,
COL. SAN JUAN CHIHUAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05

4.- GARANTÍAS:

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
BKY-0016-0010079	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	29 de junio del 2018	\$ 186,789.17 (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 17/100 M.N.)	Berkley International Fianzas México, S.A de C.V.
BKY-0016-0010080	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05.	29 de junio del 2018	\$ 62,263.05 (Sesenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 05/100 M.N.)	Berkley International Fianzas México, S.A de C.V.
BKY-0016-0016679	Vicios ocultos, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción total	07 de diciembre del 2018	\$ 62,185.57 (Sesenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.)	Berkley International Fianzas México, S.A de C.V.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

5.- RELACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR ESTIMACIONES (ANEXO I) Y TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTOS (ANEXO II)

TOTAL COBRADO POR ESTIMACIONES

ANEXO I

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
Contrato			
1	06-ago-18	09/jul/18 al 31/jul/18	\$ 91,838.67
2	20-ago-18	01/ago/18 al 15/ago/18	\$ 211,242.62
3	03-sep-18	16/ago/18 al 31/ago/18	\$ 173,290.28
4	10-sep-18	01/sept/18 al 06/sept/18	\$ 65,320.89
5 Vol Exc	10-sep-18	09/jul/18 al 06/sept/18	\$ 80,163.19
Total ejercido contrato			\$ 621,855.65
Convenio			
N/A	N/A	N/A	\$ 0.00
Total ejercido convenio			\$ 0.00
Total ejercido a la fecha			\$ 621,855.65
Montos autorizados			
Contrato			\$ 622,630.58
Convenio ampliación			\$ 0.00
Contractual			\$ 622,630.58



ACTA FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALAPA,
TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DEL BOSQUE A INSTALACIONES DE LA FERIA,
COL. SAN JUAN CHIHUAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05

Montos a cancelar

De contrato	\$	774.93
De convenio	\$	0.00
Total por ejercer	\$	774.93

Avance financiero

Contrato	99.88%
Convenio ampliación	0.00%
Del total	99.88%

TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTO

ANEXO II

Finiquito adjunto en el que se hacen constar los créditos a favor y en contra que resultan, incluyendo la descripción general de los conceptos que le dan origen y el saldo resultante.

6.- FECHA Y LUGAR DEL FINIQUITO:

A 10 de diciembre del 2018, en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

7.- RESPONSABILIDADES SUBSISTENTES A CARGO DE "EL CONTRATISTA"

Las previstas en la fianza de garantía de vicios ocultos en los términos y el plazo precisado en la póliza correspondiente, lo que se tiene por reproducido íntegra y literalmente en este finiquito como si a la letra se insertase.

8.- DECLARACIÓN DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" manifiesta que se extiende el más amplio y cierto finiquito que en derecho proceda a favor del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., renunciando a cualquier acción legal, presente y futura, que tenga por objeto alguna reclamación a cualquier pago derivado y relacionado con el contrato que se da por terminado.

9.- DECLARACIÓN DE "LAS PARTES"

"LAS PARTES" celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.

OBSERVACIONES:

- En materia de sanciones, no se aplicó sanción alguna porque se cumplió con los trabajos en los términos y tiempos convenidos.
- La totalidad del importe por concepto de anticipo se amortizó en la estimación número 05 volúmenes excedentes, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Cuarta del contrato, en el artículo 97 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y dentro de los clausulados de la fianza de anticipo, sírvase la presente acta como el aviso con el que "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que la fianza de anticipo número BKY-0016-0010079, citada en el punto 4 de este instrumento, sea cancelada y liberada de las obligaciones señaladas en la misma.
- Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación

ACTA FINIQUITO DE OBRA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALAPA,
TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DEL BOSQUE A INSTALACIONES DE LA FERIA,
COL. SAN JUAN CHIHUAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.


CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05

CIERRE DEL ACTA


Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:30 horas del día 10 de diciembre del 2018.


NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO


POR "LA ENTIDAD"



LIC. HERMINIO TORRES AJURIA
Presidente del Consejo Directivo


ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA
Gerente General



LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS
Gerente Jurídico


ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos


ING. RAÚL VÁZQUEZ PIÑA
Coordinador de Construcción


ARQ. RICARDO ARIAS MOSQUEDA
Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA"


ING. JOSÉ ASUNCIÓN CARLOS MOJARRO JAIME
Contratista

La presente foja corresponde a la última del acta de finiquito de obra del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2018-05, suscrita por una parte por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS), representado en este acto por los C.C. Lic. Herminio Torres Ajuria, Presidente del Consejo Directivo; Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Gerente General; Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Gerente Jurídico; Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Ing. Raúl Vázquez Piña, Coordinador de Construcción y él Arq. Ricardo Arias Mosqueda, Supervisor de Obra y por la otra parte él Ing. José Asunción Carlos Mojarro Jaime, contratista, de fecha 10 de diciembre del 2018.