



Juan Escutia #13, Zona Centro, C.P. 36960 Querétaro, Gto.  
R.F.C. RUR 140403 5N8 - Tel. (429) 109-9942  
Email: rduibanizadora@outlook.com

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M. 4756320  
IMSS N15 118 021 10 1  
RFC RUR 140403 5N8  
SOP GTO-SOP/PUC-3014-2015



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

Obra: "Construcción de línea de conducción, tanque elevado y línea de alimentación en el Fraccionamiento Palo Blanco, segunda etapa, en la Cabecera Municipal de Salamanca, Gto."  
Contratista:

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO Salamanca, Gto.  
CONTRATO N° CMAPAS/SOC/CEAG/LS/2018-06  
INICIO CONTRATO 16 de julio de 2018  
TERMINACIÓN CONTRATO 13 de octubre de 2018  
PRORROGA AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO GIP/CICTELAF/PS/SG/03/2018 HASTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

<b>CARÁTULA DE ESTIMACIÓN</b>	
ESTIMACIÓN N°	7 (SIETE)
Volumenes excedentes	
FECHA PRESENT.	20-noviembre-18
PERIODO: DEL	01-octubre-18
AL	31-octubre-18

CONTRATO \$	3,812,558.14
1a ASIGNACIÓN \$	3,812,558.14
AMPLIACIÓN \$	0.00
TOTAL \$	3,812,558.14
ANTICIPO \$	1,143,767.44
AMORTIZADO \$	1,143,767.44
POR AMORTIZAR \$	0.00

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 20 de noviembre de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

RDI URBANIZADORA S.A. DE C.V.

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

*(Handwritten signatures and stamps)*

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	91,472.13
SUMA	\$	91,472.13
16% IVA	\$	14,635.54
SUMA	\$	106,107.67
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	106,107.67
1% CMIC	\$	0.00
21000 CAP.	\$	0.00
Penal convencional	\$	19,601.92
ALCANCE NETO	\$	86,505.75

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 3,812,558.14	\$ 3,705,996.55	\$ 106,107.67	\$ 3,812,104.22	\$ 453.92
1a ASIGNACIÓN	\$ 3,812,558.14	\$ 3,705,996.55	\$ 106,107.67	\$ 3,812,104.22	\$ 453.92
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,812,558.14	\$ 3,705,996.55	\$ 106,107.67	\$ 3,812,104.22	\$ 453.92
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,143,767.44	\$ 1,143,767.44	\$ 0.00	\$ 1,143,767.44	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	99.99%
N	100.00%	99.99%
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	2DA. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		