

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS
HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 11:30 horas del día 18 de septiembre de 2019, se lleva a cabo la entrega-recepción física de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12, cuyo objeto es la obra denominada: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.", celebrado entre el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con la COMERCIALIZADORA BRIDOVA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", de fecha 31 de agosto de 2018.

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

C.P. Francisco Javier Jiménez González	Presidente del Consejo Directivo
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz	Gerente General
Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz	Gerente Jurídico
Arq. Esteban Domínguez Canchola	Gerente de Agua Potable
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Arq. René Amador Castillo	Coordinador de Construcción
Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez	Supervisor de Obra Pública

POR "EL CONTRATISTA"

Arq. José Manuel Sierra Ramírez.	Residente de Obra
C. Francisco Vargas Bribiesca	Contratista

TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
<u>Angelica G. Hernandez D.</u>	<u>Representante Comercializadora Bridova</u>
<u>Oswaldo Navarro Canales</u>	<u>Jefe de Sectorización CMAPAS</u>
_____	_____
_____	_____



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS
HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

ANTECEDENTES

Contratista	Comercializadora Bridova, S.A. De C.V.
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12, de fecha 31 de Agosto de 2018
Importe de contrato:	\$3,153,989.59 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Novecientos Ocho y Nueve Pesos 59/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	50.00%
Importe de anticipo:	\$1,576,994.80 (Un Millón Quinientos Setenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 80/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	10 de septiembre del 2018
Fecha de terminación según contrato:	18 de diciembre del 2018
Plazo de ejecución de contrato	100 días naturales
Fecha de inicio real:	10 de septiembre del 2018
Fecha de terminación real:	18 de diciembre del 2018
Plazo de ejecución real	100 días naturales
Días de diferimiento	No Aplica
Fecha de inicio diferida	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en tiempo	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en monto	\$108,615.74 (Ciento Ocho Mil Seiscientos Quince Pesos 74/100 M.N.) Incluido I.V.A.
Porcentaje de ampliación	3.44%
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12-01 de fecha 05 de junio de 2019
Importe contractual	\$ 3,262,605.33 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cinco Pesos 33/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe ejercido a la fecha	\$ 3,262,005.12 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Cinco Pesos 12/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por ejercer	\$ 600.21 (Seiscientos Pesos 21/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha	\$1,576,994.80 (Un Millón Quinientos Setenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Cuatro 80/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha (Finiquito)	
Número y tipo	07 (Siete) Fuera de Catalogo
Fecha de presentación	07 de junio de 2019
Periodo	01 de octubre de 2018 al 18 de diciembre de 2018
Importe de la estimación	\$ 108,615.74 (Ciento Ocho Mil Seiscientos Quince Pesos 74/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the table area.]

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS
HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

MOTIVO

La entrega recepción física de los trabajos que ejecutó "EL CONTRATISTA" correspondientes a la obra denominada: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.", con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12 en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Se pretende contar con dispositivos de medición de agua potable para los sectores y/o distritos hidrométricos, mediante la construcción, renovación e instalaciones de estos en estaciones de aforo nuevas y existentes.

Los trabajos consisten en el suministro e instalación de 3 macromedidores de gasto de 3", 20 de 4", 2 de 6", 1 de 8" de diámetro; suministro e instalación de 3 válvulas de compuerta de 4" de diámetro; construcción de 16 cajas de estación para medición de diferentes medidas; trabajos que incluyen la obra civil siguiente: preliminares; corte y demolición en pavimento de concreto hidráulico y banquetas, excavación en material seco a máquina y manual de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, relleno con tepetate y con mezcla tezontle tepetate en proporción 80-20, carga y acarreo de material sobrante producto de excavación y/o demolición, reposición en pavimento y banquetas con concreto hidráulico y limpieza.

Además del suministro e instalación de piezas especiales de PVC y Juntas Gibault, empaques de neopreno de diferentes diámetros; esparrago B-7 negro, de acero mediado al carbón 105-1070, resistente en alta presión de diferentes diámetros y longitudes en el montaje de los macromedidores y tornillos con tuercas; construcción de atraques de concreto; demolición de cajas de válvulas y de aforo existentes; suministro y colocación de tapas y marco de fierro fundido tipo pesado; contramarco; desmantelamiento de 3 válvulas de seccionamiento de 6" de diámetro.

Los trabajos se ejecutaron en:

No.	Ubicación	Colonia	Zona y sector
1	Calle 20 de Noviembre, tramo: calle Acacia- Av. Salamanca (lado oriente).	Col. Valle Verde	Zona 5 Sur poniente Sector C
2	Calle 20 de Noviembre, tramo: calle Acacia- Av. Salamanca (lado poniente).	Col. Los Chávez	Zona 5 Sur poniente Sector C
3	Avenida Valle de Santiago esquina calle Deschamps	Col. Villa Petrolera	Zona 4 Sur Oriente Sector C
4	Calle Bambú esquina calle Cascada del Tintero	Col. El Cerrito II	Zona 4 Sur Oriente Sector D
5	Calle Caoba esquina calle Cascada del Tintero.	Col. El Cerrito II	Zona 4 Sur Oriente Sector D
6	Calle Cascada del Tintero esquina calle Cascada del Tiete.	Col. Las Fuentes.	Zona 4 Sur Oriente Sector D
7	Calle Leona Vicario, entrada Fraccionamiento Galerías		Zona 6 Poniente



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS
HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

No.	Ubicación	Colonia	Zona y sector
8	Calle Cazadora, entrada fraccionamiento Santa Elena		Zona 5 Sur Poniente Sector C
9	Blvd. Lawson esquina con Cedro del Himalaya	Fracc. Cipreses	Zona 1 Norte Sector E
10	Blvd. Lawson esquina con Cedro de la India	Fracc. Cipreses	Zona 1 Norte Sector E
11	Blvd. Lawson esquina con Circuito Nootka	Fracc. Cipreses	Zona 1 Norte Sector E
12	Avenida Paseo de los Parques (Oriente)	Fracc. Lomas del Prado	Zona 1 Norte Sector C
13	Avenida Paseo de los Parques (Poniente)	Fracc. Lomas del Prado	Zona 1 Norte Sector C
14	Calle Diana Laura Riojas de Colosio esquina calle 10 de febrero	Fracc. Luis Donald Colosio	Zona 4 Sur Oriente Sector B
15	Calle Insurgentes esquina calle Paileros	Col Obrera	Zona 3 Oriente Sector D
16	Calle Torneros esquina calle Soldadores (poniente)	Col Obrera	Zona 3 Oriente Sector D
17	Calle Soto y Gama esquina calle Allende	Col San Pedro	Zona 6 Poniente San Pedro
18	Frente a Teckem	Col. La Cruz	Zona 3 Oriente Sector E
19	Calle Ávila Camacho esquina Blvd. Hidalgo.	Col. Nativitas	Zona 3 Oriente Sector C
20	Prolongación Matamoros, frente al templo	Col. Jardines del Sol	Zona 3 Oriente Sector E
21	Calle Abasolo esquina con Avenida Cazadora	Zona Centro	Zona 2 Centro
22	Avenida Tenixtepec esquina con calle Pánuco	Col. Bellavista	Zona 7 Bellavista
23	Avenida Ezequiel Ordoñez esquina calle Poza Rica	Col. Bellavista	Zona 7 Bellavista
24	Avenida Ezequiel Ordoñez esquina calle La Venta (Poniente)	Col. Bellavista	Zona 7 Bellavista
25	Avenida Ezequiel Ordoñez esquina calle La Venta (Oriente)	Col. Bellavista	Zona 7 Bellavista
26	Frente Pozo No. 36, Ampliación Bellavista	Col. Ampliación Bellavista	Zona 7 Ampliación Bellavista

Los conceptos con su descripción detallada y el total de las cantidades de obra ejecutadas se detallarán y plasmarán en el finiquito de obra que se elabore para tal efecto.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
-----------------------------	--------------------------	---------	---------

Montos ejercidos

Contrato

1 Normal	05-oct-18	10/sept/18 al 30/sept/18	\$ 836,318.15
2 Normal	05-nov-18	01/oct/18 al 31/oct/18	\$ 749,742.03
3 Normal	03-dic-19	01/nov/18 al 30/nov/18	\$ 711,259.80
4 Normal	04-ene-19	01/dic/18 al 18/dic/18	\$ 343,537.56
5 Vol. Exc.	28-feb-19	01/nov/18 al 18/dic/18	\$ 173,957.36
6 F. de C.	27-may-19	01/oct/18 al 18/dic/18	\$ 338,574.48

Suma Contrato \$ 3,153,389.38

Convenio

7 F. de C.	07-jun-19	01/oct/18 al 18/dic/18	\$ 108,615.74
------------	-----------	------------------------	---------------

Suma convenio \$ 108,615.74

Total ejercido \$ 3,262,005.12

Montos autorizados

Contrato	\$ 3,153,989.59
Convenio ampliación	\$ 108,615.74
Contractual	\$ 3,262,605.33

Montos por ejercer

Contrato	\$ 600.21
Convenio	\$ 0.00
Total por ejercer	\$ 600.21

Avance financiero

Contrato	99.98%
Convenio	3.44%
Del Total	103.42%

RELACIÓN DE PENDIENTES

Acta de cierre financiero; acta de finiquito; tabla de finiquito; fianza de vicios ocultos equivalente al 10% del monto total ejercido; acta administrativa que de por extinguido los derechos y obligaciones asumidas en el contrato; acta de entrega recepción total.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos.

Página 5 de 8



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
18A42764 ENDOSO 180003AP FOLIO 1020609	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	06 de septiembre de 2018	\$1,576,994.80 (Un Millón Quinientos Setenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 80/100 M.N.)	FIANZAS DORAMA, S.A.
18A42773 ENDOSO 180003AP FOLIO 1020548	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12	31 de agosto de 2018	\$315,398.96 (Trescientos Quince Mil Trescientos Noventa y Ocho 96/100 M.N.)	FIANZAS DORAMA, S.A.
18A42773 ENDOSO 190004AM FOLIO 1134095	Endoso de Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12 y del convenio de ampliación en monto CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12-01	05 de junio de 2019	\$326,260.53 (Trescientos Veintiséis Mil Doscientos Sesenta Pesos 53/100 M.N.)	FIANZAS DORAMA, S.A.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta del contrato y en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "LA ENTIDAD" recibe de manera física la totalidad de los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12, del artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, Leyes, Tratados y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, las reclamaciones pertinentes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los trabajos o de los materiales empleados, pagos indebidos, defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por "EL CONTRATISTA", ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

En este mismo acto se da constancia que "EL CONTRATISTA", hace entrega de los planos de obra actualizados.

Así mismo, en observancia a lo señalado en el artículo 119 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Gerencia de Agua Potable unidad responsable de su operación, recibe los trabajos descritos, quien se obliga y compromete a





CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS
HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12

operar, conservar y mantenerlos en los niveles apropiados de funcionamiento, conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñados.

OBSERVACIONES

1. Se realiza la presente recepción-física de los trabajos relativos a la obra de referencia, para efectos de garantizar que sea recibida de forma oportuna por la unidad por la que será operada, continuándose con el cierre administrativo de la obra.
2. Trabajos terminados al 100% y operando en los niveles apropiados de funcionamiento de acuerdo al proyecto y especificaciones autorizadas.

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:30 horas del día 18 de septiembre de 2019.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"



C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo


ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ
Gerente General


LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ
Gerente Jurídico


ARQ. ESTEBAN DOMÍNGUEZ CANCHOLA
Gerente de Agua Potable


ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos


ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
Coordinador de Construcción


ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ
Supervisor De Obra Pública

Página 7 de 8



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS SECTORES Y DISTRITOS
HIDROMÉTRICOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12
POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. JOSÉ MANUEL SIERRA RAMÍREZ
Residente de Obra

C. FRANCISCO VARGAS BRIBIESCA
Contratista

TESTIGOS

Angelica G. Hernandez Delgado
FIRMA

NOMBRE

Representante Comercializadora Bricbia
CARGO

Osvaldo Navarro Conales
FIRMA

NOMBRE

Jefe de Sectorización CMAPAS
CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

La presente foja de firmas corresponde a la última del acta de entrega-recepción física de los trabajos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2018-12, suscrita por una parte por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS), representado en este acto por los C.C. C.P. Francisco Javier Jiménez González, Presidente del Consejo Directivo; Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz, Gerente General; Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz, Gerente Jurídico; Arq. Esteban Domínguez Canchola, Gerente de Agua Potable; Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Arq. René Amador Castillo, Coordinador de Construcción; y el Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez, Supervisor de Obra Pública y por la otra parte el Arq. José Manuel Sierra Ramírez, Residente de Obra y C. Francisco Vargas Bribiesca, Contratista; de fecha 18 de septiembre de 2019.

