

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:00 horas del día 05 de septiembre de 2019, se lleva a cabo la entrega-recepción física de los trabajos relativos al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22, cuyo objeto es la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO", Celebrado entre el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con el ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", de fecha 05 de octubre de 2018.

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

C.P. Francisco Javier Jiménez González	Presidente del Consejo Directivo
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz	Gerente General
Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz	Gerente Jurídico
Arq. Esteban Domínguez Canchola	Gerente de Agua Potable
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Arq. René Amador Castillo	Coordinador de Construcción
Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez	Supervisor de Obra Pública

POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Eduardo Pérez Campos	Residente de Obra y Contratista
---------------------------	---------------------------------

TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
<u>Arq. Adriana Rivera González</u>	<u>Controladora Subcontratista de Obra y</u>
<u>Victor Abelardo Lopez Lopez</u>	<u>pa el Contratista - Arquitecto</u>
<u>Ing. Osvaldo Navarro Canales</u>	<u>Jefe de Sectorización CMAPAS</u>

g f [Signatures]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

ANTECEDENTES

Contratista	Ing. Eduardo Pérez Campos
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22, de fecha 05 de octubre de 2018
Importe de contrato:	\$ 1,424,664.15 (Un Millón Cuatrocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Pesos 15/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	30.00%
Importe de anticipo:	\$ 427,399.25 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 25/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	15 de octubre de 2018
Fecha de terminación según contrato:	12 de enero de 2019
Plazo de ejecución de contrato	90 días naturales
Fecha de inicio real:	15 de octubre de 2018
Fecha de terminación real:	12 de enero de 2019
Plazo de ejecución real	90 días naturales
Días de diferimiento	No Aplica
Fecha de inicio diferida	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en tiempo	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en monto	\$ 49,668.20 (Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Pesos 20/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de ampliación	3.49 %
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22-01 de fecha 25 de enero de 2019
Importe contractual	\$ 1,474,332.35 (Un Millón Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Dos Pesos 35/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe ejercido a la fecha	\$ 1,474,332.35 (Un Millón Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Dos Pesos 35/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por ejercer	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha	\$ 427,399.25 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos 25/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha	
Número y tipo	06 (Seis) Volúmenes Excedentes
Fecha de presentación	06 de febrero de 2019
Periodo	Del 01 de enero de 2019 al 12 de enero de 2019
Importe de la estimación	\$ 49,668.20 (Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Pesos 20/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

MOTIVO

La entrega recepción física de los trabajos que ejecutó "EL CONTRATISTA" correspondientes a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO", con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22 en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Los trabajos consisten en complementar la infraestructura existente mediante una línea de alimentación proveniente del pozo del Fraccionamiento Palo Blanco para abastecer de agua potable a los sectores C y D de la Zona Sur-Poniente de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.

Lo anterior se logra a través de la construcción de una línea de alimentación de agua potable con tubería de PVC RD-26 de 8" de diámetro en una longitud de 697.91 metros, la cual incluye obra civil siguiente: preliminares; corte y demolición en pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación manual y a máquina en material tipo "B" y "C" de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, plantilla de arena para apoyo de la tubería, relleno con tepetate y con mezcla tezontle tepetate en proporción 80-20, carga, acarreo y descarga de material sobrante producto de excavación y/o demolición, suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de PVC; reposición en pavimento en concreto hidráulico y asfáltico, limpieza general de la obra, suministro e instalación de 3 válvulas de compuerta de 8" y 2 válvulas de 6" de diámetro; empaques de neopreno y tornillos; suministro e instalación de piezas especiales de PVC; construcción de 2 cajas de válvulas tipo 2, 2 cajas de válvulas tipo 3; 1 caja del tipo 13 y 2 de aforo; suministro e instalación de 2 macro-medidor de gasto de 6" de diámetro marca AICHI TOKEI Modelo SU150 y la construcción de atraques de concreto.

El trazo de la red es sobre la calle 30 de Septiembre en su tramo comprendido entre las calles Estado de Michoacán y Estado de Puebla, continua su recorrido por la calle Estado de Puebla entre la Calle 30 de Septiembre y la Av. Valle de Santiago de la Colonia 18 de Marzo.

Los conceptos con su descripción detallada y el total de las cantidades de obra ejecutadas se detallarán y plasmarán en el finiquito de obra que se elabore para tal efecto.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
Montos ejercidos			
Contrato			
1 Normal	31-oct-18	15/oct/18 al 31/oct/18	\$ 310,853.99
2 Normal	03-dic-18	01/nov/18 al 30/nov/18	\$ 280,972.42
3 Normal	04-ene-19	01/dic/18 al 31/dic/18	\$ 390,718.33
4 Normal	14-ene-19	01/ene/19 al 12/ene/19	\$ 388,557.34
5 Vol. Exc.	14-ene-19	01/ene/19 al 12/ene/19	\$ 53,562.07



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE
EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO,
CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

Suma Contrato \$ 1,424,664.15

Convenio

6 Vol. Exc.	06-feb-19	01/ene/19 al 12/ene/19	\$ 49,668.20
-------------	-----------	------------------------	--------------

Suma convenio \$ 49,668.20

Total ejercido \$ 1,474,332.35

Montos autorizados

Contrato \$ 1,424,664.15

Convenio ampliación \$ 49,668.20

Contractual \$ 1,474,332.35

Montos por ejercer

Contrato \$ 0.00

Convenio \$ 0.00

Total por ejercer \$ 0.00

Avance financiero

Contrato 100.00%

Convenio 3.49%

Del Total 103.49%

RELACIÓN DE PENDIENTES

Acta de cierre financiero; acta de finiquito; tabla de finiquito; acta administrativa que de por extinguido los derechos y obligaciones asumidas en el contrato; acta de entrega recepción total.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos.

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
2006840-0000	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	05 de octubre del 2018	\$ 427,399.25 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos 25/100 M.N.)	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
2006839-0000	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22	05 de octubre del 2018	\$ 142,466.42 (Ciento Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Pesos 42/100 M.N.)	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
2006839-0000	Endoso de Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22 y del convenio de ampliación en monto número CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22-01.	25-ene-19	\$ 147, 433.23 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 23/100 M.N.)	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta del contrato y en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "LA ENTIDAD" recibe de manera física la totalidad de los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22, del artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, Leyes, Tratados y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, las reclamaciones pertinentes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los trabajos o de los materiales empleados, pagos indebidos, defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por "EL CONTRATISTA", ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

En este mismo acto se da constancia que "EL CONTRATISTA", hace entrega de los planos de obra actualizados.

Así mismo, en observancia a lo señalado en el artículo 119 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Gerencia de Agua Potable unidad responsable de su operación, recibe los trabajos descritos, quien se obliga y compromete a operar, conservar y mantenerlos en los niveles apropiados de funcionamiento, conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñados.

OBSERVACIONES

1. Se realiza la presente recepción-física de los trabajos relativos a la obra de referencia, para efectos de garantizar que sea recibida de forma oportuna por la unidad por la que será operada, continuándose con el cierre administrativo de la obra.
2. Trabajos terminados al 100% y operando en los niveles apropiados de funcionamiento de acuerdo al proyecto y especificaciones autorizadas.





CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE
EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO,
CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 12:30 horas del día 05 de septiembre de 2019.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"



C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo


ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ
Gerente General


LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ
Gerente Jurídico



ARQ. ESTEBAN DOMÍNGUEZ CANCHOLA
Gerente de Agua Potable


ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos


ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
Coordinador de Construcción


ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ
Supervisor De Obra Pública

POR "EL CONTRATISTA"



ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS
Residente de Obra y Contratista




ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE
EN CALLE ESTADO DE PUEBLA, COLONIA 18 DE MARZO,
CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22

TESTIGOS


FIRMA
Arq. Adrian Rivera Gonzalez
NOMBRE
Subcontrator de obra publica
CARGO


FIRMA
Eduardo Navarro Canales
NOMBRE
Jefe de Sectorización
CUAPAS
CARGO


FIRMA
Victor Heber Lopez Lopez
NOMBRE
Agente
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

La presente foja de firmas corresponde a la última del acta de entrega-recepción física de los trabajos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2018-22, suscrita por una parte por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS), representado en este acto por los C.C. C.P. Francisco Javier Jiménez González, Presidente del Consejo Directivo; Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz, Gerente General; Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz, Gerente Jurídico; Arq. Esteban Domínguez Canchola, Gerente de Agua Potable; Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos; Arq. René Amador Castillo, Coordinador de Construcción; y el Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez, Supervisor de Obra Pública y por la otra parte el Ing. Eduardo Pérez Campos, Contratista y Residente de Obra; de fecha 05 de septiembre de 2019.



