



ingeniería civil
www.epc-ingenieriacivil.com
EDUARDO PÉREZ CAMPOS
CERRADA DE LOS VALLES # 110
COLONIA LAS REYNAS
SALAMANCA, GTO.



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 8
OCHO (VOL. EXCEDENTES)
FECHA PRESENT. 22-marzo-19
PERIODO: DEL 12-marzo-19
AL 20-marzo-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104720830
IMSS B52 20750 19
RFC PECE-660721-I35
SOP GTO-SOP/PUC-0502-2012

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CARCAMO DE BOMBEO DE LA COLONIA LAS REYNAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO"

UBICACIÓN COLONIA LAS REYNAS
MUNICIPIO SALAMANCA GUANAJUATO
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2018-23
INICIO CONTRATO 22 DE OCTUBRE DE 2018
TERMINACIÓN CONTRATO 18 DE FEBRERO DE 2019
PRORROGA OTORGADA DEL 19 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2019 MEDIANTE OFICIO No. GIP/CMPCBCR/001/2019

CONTRATO \$ 1,694,312.68
1a ASIGNACIÓN \$ 1,694,312.68
AMPLIACIÓN \$ -
SUMA \$ 1,694,312.68
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 508,293.80
AMORTIZADO 1a ASIG. \$ 508,293.80
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	60,055.88
SUMA	\$	60,055.88
16% IVA	\$	9,608.94
SUMA	\$	69,664.82
AMORTIZACION	\$	0.00
TOTAL	\$	69,664.82
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	69,664.82

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 22 de marzo de 2019

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

CONTRATISTA

[Signature]
ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,694,312.68	\$ 1,624,647.85	\$ 69,664.82	\$ 1,694,312.67	0.01
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,694,312.68	\$ 1,624,647.85	\$ 69,664.82	\$ 1,694,312.67	0.01
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL	\$ 1,694,312.68	\$ 1,624,647.85	\$ 69,664.82	\$ 1,694,312.67	0.01
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 508,293.80	\$ 508,293.80	\$ 0.00	\$ 508,293.80	0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	100.00%
A	100.00%	100.00%
N	100.00%	100.00%
C	0.00%	0.00%
E	0.00%	0.00%
S	0.00%	0.00%