



# CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



## ACTA DE FINIQUITO

CORRESPONDIENTES AL: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  
EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en los artículos 237 y 239 de su Reglamento, se formula la presente acta con motivo de la terminación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, para los servicios: "PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 10:00 horas del día 17 de julio de 2020, se reúnen por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., los CC. C.P. Francisco Javier Jiménez González en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, asistido por él Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz, Gerente General, Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz, Gerente Jurídico, Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega, Gerente de Ingeniería y Proyectos, Ing. Pedro Velasco de León, Coordinador de Proyectos, y el Ing. Flavio Tomas Godínez Barajas, Supervisor, a quienes se les denominara en lo sucesivo "LA ENTIDAD" y por la otra parte la persona física Física ING. JOSÉ LUIS AYALA RAMÍREZ, a quien para efectos del presente instrumento se le denominará "ÉL CONTRATISTA", a efectos de elaborar el finiquito del contrato mencionado conforme a lo siguiente:

### 1.- DATOS GENERALES

Contratista	Ing. José Luis Ayala Ramírez
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05 de fecha 17 de octubre de 2019
Importe de contrato:	\$ 276,089.70 (Doscientos Setenta y Seis Mil Ochenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	20.00%
Importe de anticipo:	\$ 55,217.94 (Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete Pesos 94/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	31 de octubre de 2019
Fecha de terminación según contrato:	27 de febrero de 2020
Plazo de ejecución de contrato:	120 días naturales
Fecha de inicio real:	31 de octubre de 2019
Fecha de terminación real:	27 de febrero de 2020
Plazo de ejecución real:	120 días naturales
Días de diferimiento:	No Aplica
Fecha de inicio diferida:	No Aplica
Fecha de terminación diferida:	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número:	No Aplica
Ampliación en tiempo:	No Aplica
Porcentaje de ampliación:	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada:	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número:	No Aplica

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.





## ACTA DE FINIQUITO

CORRESPONDIENTES AL: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  
EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05

Ampliación en monto:	No Aplica
Porcentaje de ampliación:	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número:	No Aplica
Importe contra actual:	\$ 276,089.70 (Doscientos Setenta y Seis Mil Ochenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total ejercido:	\$ 276,089.70 (Doscientos Setenta y Seis Mil Ochenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total amortizado:	\$ 55,217.94 (Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete Pesos 94/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha	
Número y tipo:	04 (Finiquito)
Fecha de presentación:	02 marzo de 2020
Periodo:	01 febrero de 2020 al 27 febrero de 2020
Importe de la estimación:	\$ 18,673.26 (Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 26/100 M.N.) Incluido el IVA.

### 2.- DESCRIPCIÓN Y ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS TRABAJOS:

Los Servicios Relacionados con la Obra Pública consistieron en la elaboración del Proyecto Ejecutivo: Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la Colonia Tamaulipas: Marco Físico, Estudio Socioeconómico, diagnóstico de la problemática existente, topografía, memoria descriptiva, memoria de cálculo hidráulico, catálogo de conceptos, volúmenes de obra y calendario de obra, planos constructivos, memoria fotográfica, especificaciones constructivas, manual de operación y mantenimiento e integración de proyecto ejecutivo y expediente técnico para su validación ante CONAGUA y/o CEA.

Cuya descripción detallada y volúmenes se plasmarán en el finiquito de obra.

La ubicación de la realización de los Servicios Relacionados con la Obra Pública fue en la Colonia Tamaulipas de esta ciudad.

Estos Servicios Relacionados con la Obra Publica fueron ejecutados por "ÉL CONTRATISTA" de acuerdo a los términos de referencia, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

Los Servicios Relacionados con la Obra Pública se encuentran terminados al 100.00% de acuerdo a la finalidad para los cuales fueron contratados, no encontrándose ninguna observación.

### 3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0139.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.





# CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA

SALAMANCA

## ACTA DE FINIQUITO

CORRESPONDIENTES AL: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  
EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05

### 4.-GARANTÍAS:

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
2098354-0000 línea de validación XD8XDN9	<b>ANTICIPO.</b> Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 20% del importe total contratado.	17 de octubre de 2019	\$ 55,217.94 (Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete Pesos 94/100 M.N.) Incluido el I.V.A.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
2098355-0000 línea de validación XDCXCW D	<b>CUMPLIMIENTO.</b> Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05	17 de octubre de 2019	\$ 27,608.97 (Veintisiete Mil Seiscientos Ocho Pesos 97/100 M.N.)	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
2121885-0000 línea de validación XWdN9D9	<b>VICIOS OCULTOS,</b> Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción física.	08 de junio de 2020	\$ 27,608.97 (Veintisiete Mil Seiscientos Ocho Pesos 97/100 M.N.)	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

### 5.-RELACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR ESTIMACIONES (ANEXO I) Y TOTAL EJECUTADO POR CONCEPTOS (ANEXO II)

#### TOTAL, COBRADO POR ESTIMACIONES ANEXO I

Estimación Número	Tipo	Fecha de presentación	Periodo		Importe
			Del	Al	
<b>Contrato</b>					
1	Normal	02-diciembre-2019	31-octubre-2019	30-noviembre-2019	\$ 150,169.88
2	Normal	06-enero-2020	01-diciembre-2019	31-diciembre-2019	\$ 20,209.83
3	Normal	06-febrero-2020	01-enero-2020	31-enero-2020	\$ 87,036.73
4	Finiquito	02-marzo-2020	01-febrero-2020	27-febrero-2020	\$ 18,673.26
Total ejercido contrato					\$ 276,089.70

Montos autorizados

Contrato	\$ 276,089.70
Convenio ampliación	\$ 0.00

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

Página 3 de 6



## ACTA DE FINIQUITO

CORRESPONDIENTES AL: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  
EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05

Montos por cancelar	Contractual	\$	276,089.70
	Contrato	\$	0.00
	Convenio	\$	0.00
	Total por cancelar	\$	0.00
Avance financiero	Contrato		100.00%
	Convenio ampliación		0.00%
	Del total		100.00%

### TOTAL, EJECUTADO POR CONCEPTO ANEXO II

Finiquito adjunto en el que se hacen constar los créditos a favor y en contra que resultan, incluyendo la descripción general de los conceptos que le dan origen y el saldo resultante.

#### 6.-FECHA Y LUGAR DEL FINIQUITO:

A 17 de Julio del 2020, en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

#### 7.-RESPONSABILIDADES SUBSISTENTES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

Las previstas en la fianza de garantía de vicios ocultos en los términos y el plazo precisado en la póliza correspondiente, lo que se tiene por reproducido íntegra y literalmente en este finiquito como si a la letra se insertase.

#### 8.-DECLARACIÓN DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” manifiesta que se extiende el más amplio y cierto finiquito que en derecho proceda a favor del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., renunciando a cualquier acción legal, presente y futura, que tenga por objeto alguna reclamación a cualquier pago derivado y relacionado con el contrato que se da por terminado.

#### 9.-DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

**CORRESPONDIENTES AL: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  
EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05

**OBSERVACIONES:**

- A. En materia de sanciones, no se aplicó sanción alguna porque se cumplió con los Servicios Relacionados con la Obra Publica en los términos y tiempos convenidos.
- B. La totalidad del importe por concepto de anticipo se amortizo en la estimación numero 3 normal, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Cuarta del contrato, en el artículo 137 Párrafo Segundo del Reglamento de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y dentro de los clausulados de la fianza de anticipo, sírvase la presente acta como el aviso con el que "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que la fianza de anticipo número 2098354-0000 línea de validación XD8XDN9, citada en el punto 4 de este instrumento, sea cancelada y liberada de las obligaciones señaladas en la misma.
- C. Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.

**CIERRE DEL ACTA:**

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 10:30 horas del día 17 de julio del 2020.

POR "LA ENTIDAD"

  
C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ  
Presidente del Consejo Directivo

  
ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ  
Gerente General

  
LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ  
Gerente Jurídico

  
ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA  
Gerente de Ingeniería y Proyectos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

  
Página 5 de 6 

## ACTA DE FINIQUITO

CORRESPONDIENTES AL: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  
EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05



ING. PEDRO VELASCO DE LEÓN  
Coordinador de Planeación



ING. FLAVIO TOMAS GODINEZ BARAJAS  
Supervisor

POR "EL CONTRATISTA"



ING. JOSÉ LUIS AYALA RAMIREZ  
Contratista



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-05, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

Página 6 de 6