



MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.  
CALLE TOMASA ESTEVES NO. 704 - B  
ZONA CENTRO.  
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

**CMAPAS**

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 7 (SIETE)  
F. DE CATALOGO (FINIQUITO)  
FECHA PRESENT. 10-julio-20  
PERIODO: DEL 13-noviembre-19  
AL 10-febrero-20

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
IMSS B52 19731 10 2  
RFC MAS 930828 6X4  
SOP GTO-SOP/PUC-0557-2012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO SUR Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN CALLE SOL, ENTRE PROGRESO SUR Y NORTE, PROGRESO NORTE ENTRE SOL Y PRIMAVERA, Y PRIMAVERA ENTRE PROGRESO Y MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2019-06

INICIO CONTRATO 13 de noviembre de 2019  
TERMINACIÓN CONTRATO 10 de febrero de 2020

AMP. MONTO CONVENIO MODIFICATORIO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-06-01 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2020

CONTRATO \$ 2,357,244.04  
1a ASIGNACIÓN \$ 2,357,244.04  
AMPLIACIÓN \$ 38,010.43  
SUMA \$ 2,395,254.47  
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 707,173.21  
AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 707,173.21  
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	32,767.61
SUMA	\$	32,767.61
16% IVA	\$	5,242.82
SUMA	\$	38,010.43
AMORTIZACION	\$	0.00
TOTAL	\$	38,010.43
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	38,010.43

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 10 de julio de 2020

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.  
GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 2,357,244.04	\$ 2,357,090.37	\$ 0.00	\$ 2,357,090.37	\$ 153.67
1a ASIGNACIÓN	\$ 2,357,244.04	\$ 2,357,090.37	\$ 0.00	\$ 2,357,090.37	\$ 153.67
AMPLIACIÓN	\$ 38,010.43	\$ 0.00	\$ 38,010.43	\$ 38,010.43	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,395,254.47	\$ 2,357,090.37	\$ 38,010.43	\$ 2,395,100.80	\$ 153.67
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 707,173.21	\$ 707,173.21	\$ 0.00	\$ 707,173.21	\$ 0.00

FÍSICO %	FINANCIERO %
100.00%	1ER. ASIGNACIÓN
100.00%	99.99%
100.00%	2DA.. ASIGNACIÓN
100.00%	100.00%