



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 09:00 horas del día 20 de julio de 2020, se lleva a cabo la entrega-recepción física de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, cuyo objeto es la obra denominada "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO." Celebrado entre el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con la persona moral PÉREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Rodrigo Pérez Serrano, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", de fecha 04 de diciembre de 2019.

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

| | |
|--|--|
| C.P. Francisco Javier Jiménez González | Presidente del Consejo Directivo |
| Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz | Gerente General |
| Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz | Gerente Jurídico |
| Ing. Luis Alberto Corres Velazco | Encargado de la Gerencia de Alcantarillado |
| Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega | Gerente de Ingeniería y Proyectos |
| Arq. René Amador Castillo | Coordinador de Construcción |
| Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez | Supervisor de Obra Pública |

POR "EL CONTRATISTA"

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ing. Rigoberto Pérez Serrano | Contratista |
| Ing. Edgar Abdiel Pérez Martínez | Residente de Obra |

TESTIGOS

Nombre

Cargo / Dependencia

| | |
|-------------------------------------|---|
| <u>Cherita Leonor Chacón Zamora</u> | <u>Comisionada, Contraloría</u> |
| <u>Carlos Alberto Mata Olvera</u> | <u>Supervisor Alcantarillado CMAPAS</u> |
| <u>Juan Carlos Hernández</u> | <u>PÉREZ SERRANO</u> |
| _____ | _____ |

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

ANTECEDENTES

| | |
|--|---|
| Contratista | Pérez Serrano y Constructores, S.A. de C.V. |
| Contrato número: | CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, de fecha 04 de diciembre de 2019. |
| Importe de contrato: | \$ 4'290,276.56 (Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 56/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Porcentaje de anticipo: | 30.00 % |
| Importe de anticipo: | \$ 1'287,082.97 (Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochenta y Dos Pesos 97/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Fecha de inicio según contrato: | 13 de diciembre de 2019 |
| Fecha de terminación según contrato: | 10 de abril de 2020 |
| Plazo de ejecución de contrato | 120 días naturales |
| Fecha de inicio real: | 13 de diciembre de 2019 |
| Fecha de terminación real: | 10 de abril de 2020 |
| Plazo de ejecución real | 120 días naturales |
| Días de diferimiento | No aplica |
| Fecha de inicio diferida | No aplica |
| Fecha de terminación diferida | No aplica |
| Diferimiento autorizado mediante convenio número | No aplica |
| Ampliación en tiempo | No aplica |
| Porcentaje de ampliación | No aplica |
| Fecha de terminación prorrogada | No aplica |
| Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número | No aplica |
| Ampliación en monto | No aplica |
| Porcentaje de ampliación | No aplica |
| Ampliación en monto autorizada mediante convenio número | No aplica |
| Importe contractual | \$ 4'290,276.56 (Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 56/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe ejercido a la fecha | \$ 4'139,022.37 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Veintidós Pesos 37/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe por ejercer | \$ 151,254.19 (Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 19/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe amortizado a la fecha | \$ 1'287,082.97 (Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochenta y Dos Pesos 97/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Importe por amortizar | \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |
| Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha | |
| Número y tipo | 07 (Siete) Fuera de Catalogo |
| Fecha de presentación | 13 de mayo de 2020 |
| Periodo | 13 de diciembre de 2019 al 10 de abril de 2020 |
| Importe de la estimación | \$ 282,842.72 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 72/100 M.N.) Incluido el I.V.A. |

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.

Página 2 de 7

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

MOTIVO

La entrega recepción física de los trabajos que ejecutó "EL CONTRATISTA" correspondientes a la obra denominada: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO." con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09 en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Los trabajos consisten en rehabilitar y re profundizar el colector existente en la calle Avenida Valle de Santiago, además de construir atarjeas madrina para encausar las aportaciones de las descargas domiciliarias existentes, para así brindar un mejor servicio a las viviendas y comercios de la zona, y facilitar el mantenimiento a la infraestructura del organismo operador. Mismos que incluyen los trabajos de obra civil siguiente:

- Colector Valle de Santiago: Preliminares, corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, demolición de pozos de visita de 1.01 a 2.25 metros de altura, excavaciones manuales y con maquina en material tipo "B" seco y saturado de 0.00 a 2.00 y de 2.01 a 4.00 metros de profundidad, bombeo de achique, ademe en zanjas para evitar derrumbes, taponamiento provisional de línea existente de drenaje, rellenos con material de banco; carga, acarreo y descarga a máquina del material sobrante producto de la excavación y/o demolición en el primer y kilómetros subsecuentes; suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 24" (600 mm) y 30" (760 mm) de diámetro, interconexión de red sanitaria existente en pozo de visita nuevo con presencia de agua, reposición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, construcción de pozos de visita que van de los 1.76 a 2.50 metros de profundidad, reconexión de bocas de tormenta existentes y limpieza de la zona de los trabajos.
- Atarjeas: Preliminares, corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavaciones manuales y con maquina en material tipo "B" seco y saturado de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, bombeo de achique, rellenos con material de banco; carga, acarreo y descarga a máquina del material sobrante producto de la excavación y/o demolición en el primer y kilómetros subsecuentes; suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 10" (250 mm) de diámetro, interconexión de red sanitaria existente en pozo de visita nuevo con presencia de agua, reposición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, construcción de pozos de visita que van de los 1.26 a 1.50 metros de profundidad y limpieza de la zona de los trabajos.
- Descargas domiciliarias: Preliminares, corte y demolición de banquetta, guarnición y pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavaciones manuales y con maquina en material tipo "B" seco y saturado de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, bombeo de achique, rellenos con material de banco; carga, acarreo y descarga a máquina del material sobrante producto de la excavación y/o demolición en el primer y kilómetros subsecuentes; reposición de banquetta, guarnición y pavimento de concreto hidráulico y asfáltico; taponamiento provisional de descarga domiciliaria existente, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 6" (150 mm) de diámetro, suministro e instalación de tees en yee de polietileno de alta densidad sanitaria de 6"x10" de diámetro, construcción de registros sanitarios y limpieza de la zona de los trabajos.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.

Página 3 de 7



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

Los conceptos con su descripción detallada y el total de las cantidades de obra ejecutadas se detallarán y plasmarán en el finiquito de obra que se elabore para tal efecto.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

| Número | Estimación Tipo | Fecha de presentación | Periodo | | Importe |
|--------|--------------------|--------------------------|---------|----|---------|
| | | | Del | Al | |

Montos ejercidos

Contrato

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | Normal | 06-Ene-2020 | 13-Dic-2019 | 30-Dic-2019 | \$ 716,606.02 |
| 2 | Normal | 06-Feb-2020 | 01-Ene-2020 | 31-Ene-2020 | \$ 932,443.12 |
| 3 | Normal | 27-Mar-2020 | 01-Feb-2020 | 29-Feb-2020 | \$ 1'152,260.17 |
| 4 | Normal | 06-Abr-2020 | 01-Mar-2020 | 31-Mar-2020 | \$ 182,449.78 |
| 5 | Normal | 04-May-2020 | 01-Abr-2020 | 10-Abr-2020 | \$ 643,152.09 |
| 6 | Vol. Exc. | 13-May-2020 | 13-Dic-2019 | 10-Abr-2020 | \$ 229,268.47 |
| 7 | Fuera de Catalogo | 13-May-2020 | 13-Dic-2019 | 10-Abr-2020 | \$ 282,842.72 |
| Suma Contrato | | | | | \$ 4'139,022.37 |

Convenio

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--|-----------------|
| | N/A | | N/A | | \$ 0.00 |
| Suma convenio | | | | | \$ 0.00 |
| Total ejercido | | | | | \$ 4'139,022.37 |

Montos autorizados

| | |
|------------------------|-----------------|
| Contrato | \$ 4'290,276.56 |
| Convenio ampliación | \$ 0.00 |
| Contractual | \$ 4'290,276.56 |

Montos por ejercer

| | |
|-------------------|---------------|
| Contrato | \$ 151,254.19 |
| Convenio | \$ 0.00 |
| Total por ejercer | \$ 151,254.19 |

Avance financiero

| | |
|-----------|--------|
| Contrato | 96.47% |
| Convenio | 0.00% |
| Del Total | 96.47% |

RELACIÓN DE PENDIENTES

Acta de cierre financiero; acta y tabla de finiquito; acta administrativa que de por extinguido los derechos y obligaciones asumidas en el contrato; acta de entrega recepción total.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

GARANTÍAS

| NÚM. DE FIANZA | CONCEPTO | FECHA DE LA FIANZA | MONTO AFIANZADO | CIA. AFIANZADORA |
|---|---|-------------------------|--|---|
| 1285-06005-5 FOLIO: 2742006 LÍNEA DE VALIDACIÓN: A1BU 5AN8 19 | Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado. | 04 de diciembre de 2019 | \$ 1'287,062.97 (Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochenta y Dos Pesos 97/100 M.N.) | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| 1285-06006-6 FOLIO: 2742002 LÍNEA DE VALIDACIÓN: A1BU 5AKX 19 | Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09 | 04 de diciembre de 2019 | \$429,027.66 (Cuatrocientos Veintinueve Mil Veintisiete Pesos 66/100 M.N.) | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Decimo Séptima del contrato y en el artículo 249 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "LA ENTIDAD" recibe de manera física la totalidad de los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, del artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, Leyes, Tratados y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, las reclamaciones pertinentes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los trabajos o de los materiales empleados, pagos indebidos, defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por "EL CONTRATISTA", ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

En este mismo acto se da constancia que "EL CONTRATISTA", hace entrega de los planos de obra actualizados (As Built).

Así mismo, en observancia a lo señalado en el artículo 119 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Gerencia de Alcantarillado unidad responsable de su operación, recibe los trabajos descritos, quien se obliga y compromete a operar, conservar y mantenerlos en los niveles apropiados de funcionamiento, conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñados.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.

Página 5 de 7



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALIBUENENSA SALAMANCA A/C CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO." COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

OBSERVACIONES

1. Se realiza la presente recepción-física de los trabajos relativos a la obra de referencia, para efectos de garantizar que sea recibida de forma oportuna por la unidad por la que será operada, continuándose con el cierre administrativo de la obra.
2. Trabajos terminados al 100% y operando en los niveles apropiados de funcionamiento de acuerdo al proyecto y especificaciones autorizadas.

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 09:30 horas del día 20 de julio de 2020.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"


 C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 Presidente del Consejo Directivo


 ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ
 Gerente General


 LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ
 Gerente Jurídico


 ING. LUIS ALBERTO CORRES VELAZCO
 Encargado de la Gerencia de Alcantarillado


 ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
 Gerente de Ingeniería y Proyectos


 ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
 Coordinador de Construcción


 ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ
 Supervisor de Obra Pública

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.





CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE APASEO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09

POR "EL CONTRATISTA"

ING. RIGOBERTO PÉREZ SERRANO
Pérez Serrano y Construcciones S.A. de C.V.
Administrador Único

ING. EDGAR ABDÍEL PÉREZ MARTÍNEZ
Residente de Obra

TESTIGOS

FIRMA
Claudia Leonor Chacón Zamora
NOMBRE
Comisionada, Contraloría
CARGO

FIRMA
Carlos Alberto Mata Olvera
NOMBRE
Supervisor Alcantarillado CMAPAS
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2019-09,
DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020.

