

DATOS DE CONTRATISTA



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 4 (CUATRO) FINIQUITO

FECHA PRESENT. 18-marzo-2020

PERIODO: DEL 1-marzo-2020

AL 17-marzo-2020

REGISTROS DEL CONTRATISTA

MSS B52 24613 10 5
RFC CM1000410JRA
SOP GTO-SOP/PUC-1415-2005

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
COMUNICACION PONIENTE DE LA COLONIA INFONAVIT I, TRAMO COMUNICACION NORTE A
AGUSTIN SANCHEZ, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO

UBICACION COL. INFONAVIT I
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RPAD/2019-10

INICIO SEGÚN CONTRATO 19-diciembre-2019

TERMINACION SEGÚN CONTRATO 17-marzo-2020

PRORROGA N/A

CONTRATO	\$	193,842.73
1a ASIGNACIÓN	\$	193,842.73
AMPLIACIÓN	\$	-
TOTAL	\$	193,842.73
ANTICIPO	\$	38,768.55
AMORTIZADO	\$	38,768.55
POR AMORTIZAR	\$	-

ESTA ESTIMACION

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	-
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	-
ESTIMADO	\$	18,149.61
SUMA	\$	18,149.61
16% IVA	\$	2,903.94
SUMA	\$	21,053.55
AMORTIZACIÓN 20%	\$	4,210.70
TOTAL	\$	16,842.85
1% CMIC	\$	-
2/1000 CAP.	\$	-
5/1000 SeFuPu	\$	-
ALCANCE NETO	\$	16,842.85

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 18-marzo-2020

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN JAVIER DOMÍNGUEZ MEDINA

GERENTE DE ING. Y PROV. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

ING. MIGUEL ANGEL AREVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER	ASIGNACIÓN	
CONTRATADO	\$ 193,842.73	\$ 172,789.18	\$ 21,053.55	\$ 193,842.73	\$ -	FÍSICO %	FINANCIERO %
AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%
SUMAS	\$ 193,842.73	\$ 172,789.18	\$ 21,053.55	\$ 193,842.73	\$ -	2DA. ASIGNACIÓN	
ANTICIPO	\$ 38,768.55	\$ 34,557.85	\$ 4,210.70	\$ 38,768.55	\$ -	0.00%	0.00%