



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: **CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02**

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 13:00 horas del día 10 de agosto de 2020, se lleva a cabo la entrega-recepción total de los trabajos y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes relativo al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, para la obra denominada "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", celebrado por el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con la persona moral CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VANLE, S.A. DE C.V., representada por el ING. IVÁN JAVIER DOMÍNGUEZ MEDINA en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el día 02 de abril de 2020.

NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

C.P. Francisco Javier Jiménez González	Presidente del Consejo Directivo
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz	Gerente General
Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz	Gerente Jurídico
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Arq. René Amador Castillo	Coordinador de Construcción
Arq. José Luis Soltero García	Supervisor de Obra Pública

POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Iván Javier Domínguez Medina	Administrador General Único
Construcción y Mantenimiento Industrial Vanle, S.A. de C.V.	Contratista

"TESTIGOS"

Nombre	Dependencia y Cargo
<u>Ing. Eusebio Escalante</u>	<u>Contraloría Encargado del Despacho de la Contraloría</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: **CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02**

ANTECEDENTES

Contratista:	Construcción y Mantenimiento Industrial Vanle, S.A. de C.V.
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, de fecha 02 de abril de 2020.
Importe de contrato:	\$618,695.14 (Seiscientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 14/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	0.00%
Importe de anticipo:	\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	13 de abril de 2020
Fecha de terminación según contrato:	12 de mayo de 2020
Plazo de ejecución de contrato:	30 días naturales
Fecha de inicio real:	13 de abril de 2020
Fecha de terminación real:	12 de mayo de 2020
Plazo de ejecución real:	30 días naturales
Días de diferimiento:	No aplica
Fecha de inicio diferida:	No aplica
Fecha de terminación diferida:	No aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número:	No aplica
Ampliación en tiempo:	No aplica
Porcentaje de ampliación:	No aplica
Fecha de terminación prorrogada:	No aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número:	No aplica
Ampliación en monto:	\$147,652.27 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 27/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de ampliación:	23.87%
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02-01, de fecha 13 de julio de 2020
Importe contractual:	\$766,347.41 (Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 41/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe ejercido a la fecha:	\$766,347.41 (Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 41/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por ejercer:	\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha:	\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha:	
Número y tipo:	05 (Cinco) Finiquito
Fecha de presentación:	27 de julio de 2020
Período:	13 de abril de 2020 al 12 de mayo de 2020
Importe de la estimación:	\$147,652.27 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 27/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 2 de 11

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

MOTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Décima Cuarta del contrato de referencia, en el artículo 114, primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en el artículo 243 de su Reglamento, una vez cumplidos los requisitos que se señalan en el artículo 245 del Reglamento de la citada Ley, se procede a levantar la presente acta de entrega recepción total y el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones estipuladas en el contrato.

Por lo cual, en este acto, se da constancia de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" y la recepción por parte de "LA ENTIDAD", de la totalidad de los trabajos con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, consistentes en la obra "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", así como la recepción de la documentación correspondiente a los trabajos que se reciben, en el entendido de que el hecho de recibir estos trabajos no exime al contratista de la obligación de continuar la construcción de aquellos para los cuales no se ha levantado el acta de recepción total, que en un futuro se levante, según lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la relación siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
A	DEMOLICIONES, RETIROS Y DESMANTELAMIENTOS				
1	Desmantelamiento de techumbre existente de hojas de policarbonato sin recuperación a una altura máxima de 8.00 m. Incluye: desmantelado de canales de desagüe laterales de lámina, andamios, limpieza, estiba a una distancia no mayor a 20.00 mts, acarreo y retiro a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$ 143.04	151.84	\$ 21,719.19
2	Desmantelamiento de plafond reticulado de 61x61cm con recuperación a una altura máxima de 6.00 m. Incluye: andamios, limpieza, estiba, acarreo y retiro a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$ 143.48	93.91	\$ 13,474.21
3	Retiro de luminarias empotradas en plafond a una altura máxima de 6.00m con recuperación. Incluye: andamios, cable de uso rudo, clavijas, conectores, estiba, acarreo y retiro a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PZA	\$ 259.91	18.00	\$ 4,678.38
4	Desmantelamiento muro exterior tipo durock sin recuperación a una altura máxima de 8m incluye: andamios, estiba, acarreo y retiro a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$ 93.61	60.84	\$ 5,695.23
5	Demolición de concreto estructural para liberar codo, riple y casquillo de PVC de bajada de agua pluvial de 4" dimensiones 30x30x30cm incluye: carga, acarreo y retiro a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,039.55	1.00	\$ 3,039.55
6	Retiro de logotipo y leyenda del CMAPAS hasta 8.00m de altura Incluye: andamios desmantelado, estiba, acarreo fuera de la obra a donde indique la supervisión a cargo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,803.59	1.00	\$ 1,803.59
				SUBTOTAL A	\$ 80,410.15
B	ESTRUCTURA TIPO ARCOTECHO				

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 3 de 11

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

Nº.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
7	Suministro e instalación de cubierta autosoportante con poder cubriente de 0.31 mts, a una altura de 8.00m a base de lámina de acero en acabado pintura color blancofondo, rolada a pie de obra, sujeta a cada extremo con placa cal. 10, 4 tornillos dos placas de 15.00 x 7.5cm galvanizada y engargolado lateral continuo. Incluye: andamios, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 787.38	153.31	\$ 120,713.23
8	Suministro, habilitado y montaje de canalón a base de placa de acero con espesor de cal 10 y desarrollo de hasta 95cm en acabado primer anticorrosivo. Incluye: material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	\$ 50.64	739.32	\$ 37,438.16
9	Suministro, fabricación y colocación de ventilación tipo Louvers de 1.00 x 0.80m a base de lámina cal. 24 tipo celosía en acabado pintura color blancofondo. Incluye: recortes en muro multimuro, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 5,161.83	2.00	\$ 10,323.66
10	Suministro, fabricación y colocación de ventilación tipo Louvers de 0.40 x 2.00m a base de lámina cal. 24 tipo celosía en acabado pintura color blancofondo. Incluye: recortes en muro de durock, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 6,825.14	2.00	\$ 13,650.28
11	Suministro e instalación de muro en panel térmico acústico sección Multimuro formado por lámina de acero en acabado color arena en ambas caras y aislante de poliuretano al centro con espesor de 2" en planta alta. Incluye: material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 928.81	14.78	\$ 13,727.81
12	Suministro, habilitado y colocación de recubrimiento a base de colchoneta de fibra de vidrio de 2" de espesor hasta una altura de 8.00m Incluye: andamios, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 141.02	129.55	\$ 18,269.14
13	Suministro, fabricación y colocación de tepejuntas metálicas en lámina de acero cal 24 acabado pintura color blancofondo con un desarrollo de 0.20m hasta 0.30m, promedio Incluye: andamios, fijado amuro y/o lámina con pijas con taquetes, y/o pija autorroscante de 3/4", material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	\$ 251.97	50.61	\$ 12,752.20
14	Suministro, habilitado y colocación de estructura metálica a base de PTR de diferentes medidas, monten doble y placas de conexión y base, todo en acabado primer. Incluye: desperdicios, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	KG	\$ 53.67	46.88	\$ 2,505.32
				SUBTOTAL B	\$ 229,380.80
C	PINTURA				
15	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte para estructura existente en arco a base de placas de acero de 15X10cm con 2 largueros de tubo de 2" y 6PTR de 2", postes de 6" en altura de 2.00 y 6.00m Incluye: material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	KG	\$ 11.83	3,892.67	\$ 46,050.29
16	Pintura en muros exteriores calidad vinimex marca comex o similar en calidad, costo y garantía color indicado por supervisión hasta 8.00m de altura Incluye: resanes, tres manos de pintura sobre superficie de variada rugosidad, andamios, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 123.15	515.57	\$ 63,492.45
				SUBTOTAL C	\$ 109,542.74
D	INSTALACION DE PLAFOND				

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 4 de 11



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
17	Suministro y colocación de cajillo en "L" con desarrollo de .05 + .05 + 0.15 = 0.26 mts. con bastidor galv. cal. 26 y forro de panel de yeso de 3/8" de espesor. Incluye: andamios, tratamiento de juntas a base de cinta de refuerzo, compuesto para juntas. (colocado a una altura de 6 mts.) material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	\$ 407.88	36.84	\$ 15,028.30
18	Suministro y colocación de plafón a base de panel de yeso 3/8" de espesor con suspensión oculta galvanizada cal.26 Incluye: andamios, tratamiento de juntas a base de cinta de refuerzo, compuestos para juntas. (colocado a una altura de 6 mts.), material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 435.80	92.17	\$ 40,167.09
SUBTOTAL D					\$ 55,193.99
E INSTALACION ELECTRICA					
19	Suministro e instalación de luminaria marca MAGG luna 13 flat estándar tipo downlight o similar en calidad, costo y garantía con fuente de luz led para empotrar en falso plafón de tablaroca Incluye: torre de andamio para instalación hasta una altura de 6 m, ranurado de plafón, conector para cable de uso rudo, materiales mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 1,858.80	23.00	\$ 42,752.40
20	Suministro e instalación de cable uso rudo cal 3 x 14 AWG 600v. incluye: torre de andamio para instalación hasta una altura de 6m, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	\$ 67.84	111.37	\$ 7,555.34
21	Suministro e instalación de clavija con tierra de PVC marca Leviton o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 120.86	25.00	\$ 3,021.50
22	Suministro e instalación de conector 125 volts color negro marca leviton o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 161.13	25.00	\$ 4,028.25
23	Suministro e instalación de contacto dúplex Mca. bécino o similar en calidad, costo y garantía Incluye: 2m de cableado de uso rudo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PZA	\$ 617.35	3.00	\$ 1,852.05
24	Suministro e instalación de canalera de PVC 13x15mm para encofrar cables existentes Incluye: pijas de 1", materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M	\$ 85.68	0.00	\$ -
SUBTOTAL E					\$ 58,209.54
F COMPLEMENTARIOS					
25	Protección de bajada de agua pluvial fabricada a base de recubrimiento de tabla cemento para exterior durock de 1/2" de espesor, de medidas exteriores de 30x30x30cm con estructura metálica de canal galvanizado cal. 25 de 40mm x 25mm con acabado de pasta basecoat protectoplus Mca. Panel Ray o similar en calidad costo y garantía de hasta 1cm de espesor, terminado en acabado fino con esponja. Incluye: Pintura vinílica, andamios, pijas, perfilado, remaches, herrajes, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 1,304.37	1.00	\$ 1,304.37
26	Pintura de bajada de agua pluvial común en planta alta en tubería de PVC de 6" Ø calidad vinimes marca comex o similar en calidad, costo y garantía color indicado por supervisión. Incluye: resanes, andamios, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	\$ 88.53	12.46	\$ 1,103.06

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
27	Pintura de bajada de agua pluvial de oficinas y área de usuarios en tubería de PVC de 4" Ø calidad virimex marca comex o similar en calidad, costo y garantía color indicado por supervisión en planta alta incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	\$ 85.87	2.91	\$ 249.88
28	Suministro y colocación de malla metálica mosquetero en huecos de ventilación de muro de tablaroca hasta una altura de hasta 8.00 m. sección 0.55x2.50m. Incluye: Andamios, fijado en muro con pijas de 3/4", material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 472.47	2.00	\$ 944.94
29	Registro hombre de 54x111cm en muro de tabla cemento para exterior durock de 1/2" de espesor acabado de pasta basecoat protectoplus Mca. Panel Rey o similar en calidad costo y garantía de hasta 1cm de espesor. Incluye: bastidor con postes canal tipo "C" sección 40 x 25mm, perfilado, fijado con "pijas de 3/4" a bastidor metálico, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 2,993.93	1.00	\$ 2,993.93
30	Suministro y colocación de lámina galvanizada lisa cal.24. en cubierta de fachada principal hasta una altura de hasta 8.00 m. sección 2.55x2.20m. Incluye: gotero, refuerzo tipo bastidor con 3 postes canal tipo "C" sección 40 x 25mm y 2 postes tipo "U" sección 65mm x 25mm galv. cal. 26 material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 10,455.71	1.00	\$ 10,455.71
31	Reparación de juntas en tubería de PVC hidráulica de bajada de agua pluvial de 4" de Ø Incluye: Limpieza de juntas, malla de refuerzo acrílica y aplicación de pasta elaborada con pegazulejo, resina, cemento e impermeabilizante para protección exterior material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 755.49	3.00	\$ 2,266.47
32	Reparación de juntas en tubería de PVC hidráulica de bajada de agua pluvial de 6" de Ø Incluye: Limpieza de juntas, malla de refuerzo acrílica y aplicación de pasta elaborada con pegazulejo, resina, cemento e impermeabilizante para protección exterior material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	\$ 852.34	1.00	\$ 852.34
				SUBTOTAL F	\$ 20,170.72
G	LIMPIEZA				
33	Limpieza durante y al final de la obra, incluye: carga y retiro en camión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$ 21.43	342.44	\$ 7,338.49
				SUBTOTAL G	\$ 7,338.49
FC	FUERA DE CATÁLOGO				
FC-01	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte para portón metálico en área de tanque elevado Incluye: limpieza de superficie, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 172.02	34.81	\$ 5,988.02
FC-02	Pintura en muros interiores calidad virimex marca comex o similar en calidad, costo y garantía color indicado por supervisión hasta 8.00m de altura incluye: resanes, andamios, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 123.15	336.80	\$ 41,476.92

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 6 de 11



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: **CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
FC-03	Suministro y colocación de muro tabla cemento para exterior durock de 1/2" de espesor acabado de pasta basecoat protectoplus Mca. Panel Rey o similar en calidad costo y garantía de hasta 1cm de espesor, terminado en acabado fino con esponja hasta una altura de 6.00m Incluye: Andamios, pijas, perfilado, remaches, refuerzo tipo bastidor con postes canal tipo "C" sección 40 x 25mm y postes tipo "U" sección 65mm x 25mm galv. cal. 26, material, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	\$ 876.15	52.98	\$ 46,418.43
FC-04	Suministro e instalación de luminaria marca TECNOLITE o similar en calidad, costo y garantía Mod. YDLED-154/30VB NAOS I dirigible para empotrar en falso plafón de tablaroca Incluye: tome de andamio para instalación hasta una altura de 6 m, ranurado de plafón, conector para cable de uso rudo, materiales mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	\$ 755.98	2.00	\$ 1,511.96
FC-05	Suministro e instalación de tira flexible led marca Tecnolite modelo mled-120-28.8w o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	\$ 265.62	36.84	\$ 9,785.64
FC-06	Suministro e instalación de driver electrónico para tiras flexibles led de 60w IP 20. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	\$ 1,079.45	2.00	\$ 2,158.90
FC-07	Suministro e instalación salida eléctrica para conexión de letrero exterior en fachada Incluye: tome de andamio para instalación hasta una altura de 6 m, hasta 5m de longitud barnizado de muro de tabique rojo recocido, conector para cable de uso rudo, caja de conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	SAL	\$ 2,008.65	1.00	\$ 2,008.65
FC-08	Suministro e instalación de canalita de PVC 19x19mm para encofrar cables existentes Incluye: pijas de 1", materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	\$ 113.55	8.60	\$ 976.53
FC-09	Suministro y colocación de centro de carga QOD tipo gabinete 2 fases 3 hilos 120/240v Mca. SQUARE D o similar en calidad costo y garantía. Incluye: 2 pastillas de 20Amp y 2 pastillas de 15Amp, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$ 2,138.00	1.00	\$ 2,138.00
FC-10	Suministro y colocación de chalupa de PVC con tapa de dos ventanas Mca. BTICINO o similar en calidad costo y garantía. Incluye: 2 apagadores sencillos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$ 1,320.43	2.00	\$ 2,640.86
FC-11	Suministro y colocación de lámina tipo formica en meseta de área de cajas en desarrollo en escuadra de 21 cm horizontal y 12 cm vertical sobre triplay de madera de pino de 1a de 3/4" de espesor Incluye: retiro de formica dañada, limpieza de meseta con espátula, cortes, desperdicios, pegamento, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	\$ 1,985.58	7.20	\$ 14,296.16
SUBTOTAL FC					\$ 129,397.89

SUBTOTAL \$ 660,644.32
IVA \$ 105,703.09
TOTAL \$ 766,347.41

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias aplicables al contrato.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 7 de 11

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

RELACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR ESTIMACIONES

Estimación		Fecha de presentación	Periodo		Importe
Número	Tipo		Del	Al	
Montos ejercidos					
Contrato					
1	Normal	01-jun-20	13-abr-20	30-abr-20	\$ 564,747.25
2	Normal	15-jun-20	01-may-20	12-may-20	\$ 41,044.69
3	Vol. Exced.	27-jul-20	13-abr-20	12-may-20	\$ 10,453.92
4	Fuera de Cat.	27-jul-20	13-abr-20	12-may-20	\$ 2,449.28
Suma Contrato					\$ 618,695.14

Convenio Núm.

CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02-01, de fecha 13 de julio de 2020

5	Finiquito	27-jul-20	13-abr-20	12-may-20	\$ 147,652.27
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

Suma convenio \$ 147,652.27

Total ejercido \$ 147,652.27

Montos autorizados

Contrato \$ 618,695.14

Convenio ampliación \$ 147,652.27

Contractual \$ 766,347.41

Montos por ejercer

Contrato \$ 0.00

Convenio \$ 0.00

Total por ejercer \$ 0.00

Avance financiero

Contrato 100.00%

Convenio 100.00%

Del Total 100.00%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Para la presente obra los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0160 Subprograma 0005.

SANCIONES

En materia de sanciones, no se aplicó sanción alguna porque se cumplió con los trabajos en los términos y tiempos convenidos.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 8 de 11

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
No Aplica	RENUNCIA AL ANTICIPO. De acuerdo al Artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.	30 de marzo de 2020	No Aplica	No Aplica
BKY-0007-0045028 LÍNEA DE VALIDACIÓN: B00450280000K9 231300001Y	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02	02 de abril de 2020	\$51,869.51 (Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 51/100 M.N.)	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
BKY-0007-0045028 LÍNEA DE VALIDACIÓN: B00450280000K0 939700003Y	Endoso de Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02 y del convenio de ampliación en monto número CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02-01.	27 de julio de 2020	\$76,634.74 (Setenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.)	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
BKY-0007-0049943 LÍNEA DE VALIDACIÓN: B00499430000K0 940100002Y	Vicios ocultos, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción física.	27 de julio de 2020	\$76,634.74 (Setenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.)	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

"LA ENTIDAD" recibe la totalidad de los trabajos descritos en el cuerpo del presente documento, reservándose el derecho de hacer las reclamaciones correspondientes en los términos de la Ley de Obra Pública, su Reglamento, Normas y demás Legislación Administrativa o Civil, que al caso resulte aplicable; por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, con independencia de hacer valer en su caso, la fianza de garantía de vicios ocultos, identificada en supra líneas. Así mismo, declara "EL CONTRATISTA" que le han sido liquidados en su totalidad los pagos correspondientes por los trabajos ejecutados y no tiene ninguna reclamación que hacer por este u otro concepto.

OBSERVACIONES

- Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.
- Con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 80, fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en este acto se hace constar que la garantía de vicios ocultos sustituye a la garantía de cumplimiento; por lo cual, a partir de esta fecha quedan canceladas de manera automática las garantías otorgadas en los términos de las fracciones I y II

LA PRESENTE HOJA-FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 9 de 11

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02

del citado artículo. Por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato, en el artículo 80, fracción III, último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y dentro del clausulado de la fianza de cumplimiento, sirvase la presente acta como el aviso con el cual "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que se inicien los trámites de cancelación y liberación de las obligaciones señaladas para la garantía de cumplimiento número BKY-0007-0045028, línea de validación B00450280000K9231300001Y, citada en supra líneas.

- C. La fianza de vicios ocultos tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la entrega recepción física de los trabajos, siempre y cuando durante dicho periodo no surja responsabilidad alguna con cargo de "EL CONTRATISTA" y será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del beneficiario para su cancelación.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.


Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen en un tanto original, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 13:30 horas del día 10 de agosto de 2020.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"



C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo



ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ
Gerente General



LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ
Gerente Jurídico



ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

Hoja 10 de 11



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: **CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02**



ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
Coordinador de Construcción



ARQ. JOSÉ LUIS SOLTERO GARCÍA
Supervisor de Obra Pública

POR "EL CONTRATISTA"




ING. IVÁN JAVIER DOMÍNGUEZ MEDINA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL VANLE, S.A. DE C.V.
Administrador Único

"TESTIGOS"



FIRMA
NOMBRE
ENCARGADO DE CONTROLAR LOS APS!
CARGO



FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020.

