



ING. FELIPE CERVANTES PÉREZ  
C. URIANGATO 308 A, COLONIA GUANAJUATO  
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

**CMAPAS**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN N°	5 (CINCO)
FUERA DE CATALOGO (FINIQUITO)	
FECHA PRESENT.	07-octubre-20
PERIODO: DEL	03-julio-20
AL	31-agosto-20

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M. 1104730901  
IMSS B52 24982 10 4  
RFC CEPF760526 8Y5  
SOP GTO-SOP/PUC-0853-2001

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL TANQUE PRADOS VERDES, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO

UBICACIÓN FRACCIONAMIENTO PRADOS VERDES  
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2020-06  
INICIO CONTRATO 03 de julio de 2020  
TERMINACIÓN CONTRATO 31 de agosto de 2020  
PRORROGA

CONTRATO	\$	593,144.26
1a ASIGNACIÓN	\$	593,144.26
AMPLIACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	593,144.26
ANTICIPO	\$	177,943.28
AMORTIZADO	\$	177,943.28
POR AMORTIZAR	\$	0.00

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	61,813.68
SUMA	\$	61,813.68
16% IVA	\$	9,890.19
SUMA	\$	71,703.87
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	71,703.87
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	71,703.87

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 07 de octubre de 2020

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

ING. FELIPE CERVANTES PEREZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 593,144.26	\$ 477,928.64	\$ 71,703.87	\$ 549,632.51	\$ 43,511.75
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMAS	\$ 593,144.26	\$ 477,928.64	\$ 71,703.87	\$ 549,632.51	\$ 43,511.75
ANTICIPO	\$ 177,943.28	\$ 177,943.28	\$ 0.00	\$ 177,943.28	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	92.66%
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N		
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		