



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 09:00 horas del día 30 de agosto de 2021, se lleva a cabo la entrega-recepción física de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05**, cuyo objeto es la obra denominada: **"REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."**, celebrado entre el **COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**; en lo sucesivo **"LA ENTIDAD"** con la persona moral **MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo **"EL CONTRATISTA"**, de fecha 19 de mayo de 2021.

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

C.P. Francisco Javier Jiménez González	Presidente del Consejo Directivo	
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz	Gerente General	
Lic. Emiliano Prieto Vargas	Gerente Jurídico	
Ing. Arq. Armando Martínez Hernández	Gerente de Alcantarillado	
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos	
Arq. René Amador Castillo	Coordinador de Construcción	
Ing. Carlos Gregorio Zárate Martínez	Supervisor de Obra Pública	

POR "EL CONTRATISTA"

Ing. José Gerardo Navarro Razo	Contratista	
Ing. Gerardo Almanza Torres	Residente de Obra	

TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
<u>OSCAR CUEVA OLIVERA</u>	<u>SUP CONTRALOR MUNICIPAL</u>
_____	_____
_____	_____

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05

ANTECEDENTES

Contratista:	MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, de fecha 19 de mayo de 2021.
Importe de contrato:	\$1'424,103.44 (Un Millón Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ciento Tres Pesos 44/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	30.00 %
Importe de anticipo:	\$427,231.03 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 03/100) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	28 de mayo de 2021
Fecha de terminación según contrato:	11 de julio de 2021
Plazo de ejecución de contrato:	45 (cuarenta y cinco) días naturales
Fecha de inicio real:	07 de junio de 2021
Fecha de terminación real:	17 de julio de 2021
Plazo de ejecución real:	41 (cuarenta y un) días naturales
Días de diferimiento:	10 (diez) días naturales
Fecha de inicio diferida:	07 de junio de 2021
Fecha de terminación diferida:	21 de julio de 2021
Diferimiento autorizado mediante convenio número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05-01, de fecha 01 de junio de 2021.
Ampliación en tiempo:	No aplica
Porcentaje de ampliación:	No aplica
Fecha de terminación prorrogada:	No aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número:	No aplica
Ampliación en monto:	No aplica
Porcentaje de ampliación:	No aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número:	No aplica
Importe contractual:	\$1'424,103.44 (Un Millón Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ciento Tres Pesos 44/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe ejercido a la fecha:	\$1'111,091.59 (Un Millón Ciento Once Mil Noventa y Un Pesos 59/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por ejercer:	\$313,011.85 (Trescientos Trece Mil Once Pesos 85/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha:	\$427,231.03 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 03/100) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar:	\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha:	
Número y tipo:	05 (CINCO) FUERA DE CATALOGO (FINIQUITO)
Fecha de presentación:	06 de agosto de 2021
Periodo:	07 de junio de 2021 al 17 de julio de 2021
Importe de la estimación:	\$75,056.98 (Setenta y Cinco Mil Cincuenta y Seis Pesos 98/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.

Página 2 de 7

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA

Naranjos No. 101, Col. Bellavista C.P. 36730

Tel: (464) 64 80207

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05

MOTIVO

La entrega recepción física de los trabajos que ejecutó "EL CONTRATISTA" correspondientes a la obra denominada: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO." con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05 en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Los trabajos consisten en la reubicación del drenaje sanitario en el Blvd. Las Reynas tramo Circuito Avenida Las Lomas de la zona norte de la cabecera municipal de Salamanca, Gto., para de esta manera incrementar la infraestructura sanitaria, conducir las aguas negras de una manera más eficiente, mejorar e incrementar la capacidad de desalojo de las aguas negras hacia el sitio de vertido.

Los conceptos con su descripción detallada y el total de las cantidades de obra ejecutadas se detallarán y plasmarán en el finiquito de obra que se elabore para tal efecto.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

Estimación		Fecha de presentación	Periodo		Importe
Número	Tipo		Del	Al	
Montos ejercidos					
Contrato					
1 (Uno)	Normal	21-junio-2021	07-junio-2021	15-junio-2021	\$ 165,306.44
2 (Dos)	Normal	02-julio-2021	16-junio-2021	30-junio-2021	\$ 288,363.12
3 (Tres)	Normal	06-agosto-2021	01-julio-2021	17-julio-2021	\$ 451,380.85
4 (Cuatro)	Vol. Exc.	06-agosto-2021	07-junio-2021	17-julio-2021	\$ 130,984.20
5 (Cinco)	Fuera de Catálogo (Finiquito)	06-agosto-2021	07-junio-2021	17-julio-2021	\$ 75,056.98
Suma Contrato					\$ 1,111,091.59
Convenio					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0.00
Suma convenio					\$ 0.00
Total, ejercido					\$ 1,111,091.59

Montos autorizados

Contrato \$ 1,424,103.44
Convenio ampliación \$ 0.00
Contractual \$ 1,424,103.44

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.

Página 3 de 7



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: **CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05**

Montos por ejercer

Contrato	\$	313,011.85
Convenio	\$	0.00
Total, por ejercer	\$	313,011.85

Avance financiero

Contrato	78.02%
Convenio	0.00%
Del Total	78.02%

RELACIÓN DE PENDIENTES

Acta de cierre financiero; acta de finiquito, tabla de finiquito; acta administrativa que de por extinguido los derechos y obligaciones asumidas en el contrato, la que podrá estar inserta en el acta de entrega-recepción total.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos.

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2557927 LÍNEA DE VALIDACIÓN: 0602557927UBU 2ZG	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	19 de mayo de 2021	\$427,231.03 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 03/100 M.N.)	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
2557930 LÍNEA DE VALIDACIÓN: 0602557930N2IB 3Z	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05	19 de mayo de 2021	\$142,410.34 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 34/100 M.N.)	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
2557930 LÍNEA DE VALIDACIÓN: 0602557930N2IB 3Z	Endoso de Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05 y del convenio de diferimiento CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05-01.	01 de junio de 2021	\$142,410.34 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 34/100 M.N.)	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
2585475 LÍNEA DE VALIDACIÓN: 0602585475DB5 WGY	Vicios ocultos, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción física.	06 de agosto de 2021	\$111,109.16 (Ciento Once Mil Ciento Nueve Pesos 16/100 M.N.)	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fianzas expedidas a favor del **COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.

Página 4 de 7



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05

RECEPCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Décimo Séptima del contrato y en el artículo 249 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "LA ENTIDAD" recibe de manera física la totalidad de los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, del artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, Leyes, Tratados y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, las reclamaciones pertinentes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los trabajos o de los materiales empleados, pagos indebidos, defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por "EL CONTRATISTA", ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

En este mismo acto se da constancia que "EL CONTRATISTA", hace entrega de los planos de obra actualizados (As Built).

Así mismo, en observancia a lo señalado en el artículo 119 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Gerencia de Alcantarillado unidad responsable de su operación, recibe los trabajos descritos, quien se obliga y compromete a operar, conservar y mantenerlos en los niveles apropiados de funcionamiento, conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñados.

OBSERVACIONES

1. Se realiza la presente recepción-física de los trabajos relativos a la obra de referencia, para efectos de garantizar que sea recibida de forma oportuna por la unidad por la que será operada, continuándose con el cierre administrativo del contrato referenciado en la presente acta.
2. Trabajos terminados al 100% y operando en los niveles apropiados de funcionamiento de acuerdo al proyecto y especificaciones autorizadas.

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 10:15 horas del día 30 de agosto de 2021.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.

Página 5 de 7



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."


CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RPIAD/2021-05

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"




C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo




ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
ORTIZ
Gerente General




LIC. EMILIANO PRIETO VARGAS
Gerente Jurídico



ING. ARQ. ARMANDO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
Gerente de Alcantarillado



ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos




ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
Coordinador de Construcción



ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ
Supervisor de Obra Pública

POR "EL CONTRATISTA"



ING. JOSÉ GERARDO NAVARRO RAZO
Socio y Administrador Único de la Sociedad
MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.



ING. GERARDO ALMANZA TORRES
Residente de Obra

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.

Página 6 de 7



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05

TESTIGOS

~~FIRMA~~

~~NOMBRE~~

~~CARGO~~

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.