



MAQUINARIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 CALLE TOMASA ESTEVES NO. 704 - B
 ZONA CENTRO.
 SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 05 (CINCO)
 F.C. FINIQUITO
 FECHA PRESENT. 06-agosto-21
 PERIODO: DEL 07-junio-21
 AL 17-julio-21

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
 IMSS B52 19731 10 2
 RFC MAS 930828 6X4
 SOP GTO-SOP/PUC-0557-2012

OBRA: REUBICACION DE COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS REYNAS,
 TRAMO CIRCUITO AVENIDA DE LAS LOMAS DE LA CABECERA
 MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO LAS REYNAS
 MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.
 CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05

INICIO CONTRATO: 28 de mayo de 2021
 TERMINACIÓN CONTRATO: 11 de julio de 2021
 DIFERIMIENTO INICIO DE TRABAJOS AL 07 JUNIO 2021, MEDIANTE CONVENIO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-05-01

CONTRATO \$ 1,424,103.44
 1a ASIGNACIÓN \$ 1,424,103.44
 AMPLIACIÓN \$ 0.00
 SUMA \$ 1,424,103.44
 ANTICIPO 1a ASIG. \$ 427,231.03
 AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 427,231.03
 POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	64,704.29
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	64,704.29
SUMA	\$	64,704.29
16% IVA	\$	10,352.69
SUMA	\$	75,056.98
AMORTIZACIÓN 0%	\$	0.00
TOTAL	\$	75,056.98
CONV COLAB.		
0.50 % RETEN CMAPAS	\$	323.52
0.25% C.A.S.	\$	161.76
0.25% C.I.C.S.	\$	161.76
0.20% CAPAC CMAPAS	\$	129.41
	\$	776.45
ALCANCE NETO	\$	74,280.53

CONTRA RECIBO

Salamanca Gto. a 06 de agosto de 2021

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
 C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
 ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

POR EL CONTRATISTA

[Signature]
 MAQUINARIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 ING. JOSE GERARDO NAVARRO RAZO
 ADMINISTRADOR UNICO

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
 ING. MIGUEL ANGEL AREVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,424,103.44	\$ 1,036,034.61	\$ 75,056.98	\$ 1,111,091.59	\$ 313,011.85
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,424,103.44	\$ 1,036,034.61	\$ 75,056.98	\$ 1,111,091.59	\$ 313,011.85
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,424,103.44	\$ 1,036,034.61	\$ 75,056.98	\$ 1,111,091.59	\$ 313,011.85
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 427,231.03	\$ 427,231.03	\$ 0.00	\$ 427,231.03	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	78.02%
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E		
S	0.00%	0.00%