

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 13:00 horas del día 30 de Noviembre de 2021, se lleva a cabo la entrega-recepción física de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10**, cuyo objeto es la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."**, celebrado entre el **COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**; en lo sucesivo **"LA ENTIDAD"** con la persona física **ARQ. CRISTIAN ISRAEL CAPETILLO MEJÍA**, en lo sucesivo **"EL CONTRATISTA"**, de fecha 13 de julio de 2021.

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

C.P. Francisco Javier Jiménez González	Presidente del Consejo Directivo
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz	Gerente General
Lic. Emiliano Prieto Vargas	Gerente Jurídico
C.P. Rosa María Gutiérrez Ojeda	Gerente Administrativa
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Arq. René Amador Castillo	Coordinador de Construcción
Arq. José Luis Soltero García	Supervisor de Obra Pública
Arq. Martín Daniel Flores Espinoza	Auxiliar de Supervisión y Concursos

POR "EL CONTRATISTA"

Arq. Cristian Israel Capetillo Mejía	Contratista
--------------------------------------	-------------

TESTIGOS

Nombre

Cargo / Dependencia

Oscar Casas Ocivas	Sub Contralor Municipal
Guadalupe Ramírez Velasco Contreras	Supervisor del almacén
Oscar Manero Romera Rizo	Supervisor Base 31
Juan Luis Ouedo Mendoza	Cord. de Activo Fijo
Jesús Giovanni Pineda Méndez	Auxilio Cajeros Automáticos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10

ANTECEDENTES

Contratista:	ARQ. CRISTIAN ISRAEL CAPETILLO MEJÍA
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, de fecha 13 de julio de 2021
Importe de contrato:	\$611,759.37 (Seiscientos Once Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 37/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	30.00%
Importe de anticipo:	\$183,527.81 (Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Veintisiete Pesos 81/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	19 de julio de 2021
Fecha de terminación según contrato:	16 de septiembre de 2021
Plazo de ejecución de contrato:	60 días naturales
Fecha de inicio real:	19 de julio de 2021
Fecha de terminación real:	16 de septiembre de 2021
Plazo de ejecución real:	60 días naturales
Días de diferimiento:	No aplica
Fecha de inicio diferida:	No aplica
Fecha de terminación diferida:	No aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número:	No aplica
Ampliación en tiempo:	No aplica
Porcentaje de ampliación:	No aplica
Fecha de terminación prorrogada:	No aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número:	No aplica
Ampliación en monto:	No aplica
Porcentaje de ampliación:	No aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número:	No aplica
Importe contractual:	\$611,759.37 (Seiscientos Once Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 37/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe ejercido a la fecha:	\$444,119.53 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Diecinueve Pesos 53/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por ejercer:	\$167,639.84 (Ciento Sesenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 84/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha:	\$183,527.81 (Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Veintisiete Pesos 81/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar:	\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha:	
Número y tipo:	05 (Cinco) Vol. Exc.
Fecha de presentación:	05 de noviembre de 2021
Periodo:	09 de septiembre de 2021 al 16 de septiembre de 2021
Importe de la estimación:	\$59,760.80 (Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10

MOTIVO

La entrega recepción física de los trabajos que ejecutó "EL CONTRATISTA" correspondientes a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10 en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Los trabajos de construcción de cajero para atención a usuarios en base 01 y remodelación de baños en base 31, del CMAPAS, consistentes en:

Construcción de Cajero a Usuarios: preliminares, albañilería, acabados, instalación eléctrica, cancelería, herrería y limpieza.

Remodelación de Baños en Base 31: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, cancelería, herrería, limpieza.

Los conceptos con su descripción detallada y el total de las cantidades de obra ejecutadas se detallarán y plasmarán en el finiquito de obra que se elabore para tal efecto.

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

Estimación		Fecha de presentación	Periodo		Importe
Número	Tipo		Del	Al	
Montos ejercidos					
Contrato					
1	Normal	10-agosto-2021	19- julio-2021	31- julio-2021	\$ 0.00
2	Normal	06-septiembre-2021	01-agosto-2021	31-agosto-2021	\$ 116,237.70
3	Normal	06-octubre-2021	01-septiembre-2021	08-septiembre-2021	\$ 155,788.35
4	Normal	05-noviembre-2021	09-septiembre-2021	16-septembre-2021	\$ 112,332.68
5	Vol. Exc.	05-noviembre-2021	09-septiembre-2021	16-septembre-2021	\$ 59,760.80
Suma Contrato					\$ 444,119.53

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Hoja 3 de 7

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10

Convenio Núm.

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	----	------

Suma convenio \$ 0.00

Total, ejercido \$ 444,119.53

Montos autorizados

Contrato \$ 611,759.37

Convenio ampliación \$ 0.00

Contractual \$ 611,759.37

Montos por ejercer

Contrato \$ 167,639.84

Convenio \$ 0.00

Total, por ejercer \$ 167,639.84

Avance financiero

Contrato 72.60%

Convenio 0.00%

Del Total 72.60%

RELACIÓN DE PENDIENTES

Acta de cierre financiero; acta de finiquito, tabla de finiquito; fianza de vicios ocultos equivalente al 10% del monto total ejercido, acta administrativa que de por extinguido los derechos y obligaciones asumidas en el contrato; acta de entrega-recepción total.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haber terminado en tiempo y forma los trabajos.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	COMPAÑÍA AFIANZADORA
III-551416-RC SERIE Y FOLIO M153939 Línea de Validación 04551416153939 087703	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	13 de Julio de 2021	\$183,527.81 (Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Veintisiete Pesos 81/100 M.N.)	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.
III-551417-RC SERIE Y FOLIO M153940 Línea de Validación 04551417153940 087703	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10	13 de Julio de 2021	\$61,175.94 (Sesenta y Un Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 94/100 M.N.)	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.

Fianzas expedidas a favor del **COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

RECEPCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Décima Segunda del contrato y en el artículo 249 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "**LA ENTIDAD**" recibe de manera física la totalidad de los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato **CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10**, del artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, Leyes, Tratados y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, las reclamaciones pertinentes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los trabajos o de los materiales empleados, pagos indebidos, defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por "**EL CONTRATISTA**", ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

En este mismo acto se da constancia que "**EL CONTRATISTA**", hace entrega de los planos de obra actualizados (As Built).

Así mismo, en observancia a lo señalado en el artículo 119 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Gerencia Administrativa unidad responsable de su operación, recibe los trabajos descritos, quien se obliga y compromete a operar, conservar y mantenerlos en los niveles apropiados de funcionamiento, conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñados.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO **CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10**, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Hoja 5 de 7

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10

OBSERVACIONES

1. Se realiza la presente recepción-física de los trabajos relativos a la obra de referencia, para efectos de garantizar que sea recibida de forma oportuna por la unidad por la que será operada, continuándose con el cierre administrativo del contrato referenciado en la presente acta.
2. Trabajos terminados al 100% y operando en los niveles apropiados de funcionamiento de acuerdo al proyecto y especificaciones autorizadas.

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 14:00 horas del día 30 de Noviembre de 2021.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"



C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo



ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
ORTIZ
Gerente General



LIC. EMILIANO PRIETO VARGAS
Gerente Jurídico



C.P. ROSA MARÍA GUTIÉRREZ OJEDA
Gerente Administrativa



ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos




ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
Coordinador de Construcción

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10



ARQ. JOSÉ LUIS SOLTERO GARCÍA
Supervisor de Obra



ARQ. MARTIN DANIEL FLORES ESPINOZA
Auxiliar de Supervisión y Concursos


POR "EL CONTRATISTA"


ARQ. CRISTIAN ISRAEL CAPETILLO MEJÍA
Contratista


TESTIGOS


FIRMA
OSCAR CARLOS OLVERA
NOMBRE
SOS CONTRATACION MUNICIPAL
CARGO


FIRMA
GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ ANTÓN
NOMBRE
Supervisor del almacén
CARGO


FIRMA
OSCAR MAURICIO RAMÍREZ RAZO
NOMBRE
Supervisor Base 31
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO


Juan Luis Oviedo Mendoza
Coord. Activo FJD

Jesús Giovanni P. de la Mendoza
Auxiliar Cajeros Automáticos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Hoja 7 de 7