

acamex
 C. PEDRO CONEJO MANCERA
 C. Río Bravo 610
 Col. Villas de San Roque, C.P. 36740
 Salamanca, Gto., Tel. 464-648-2442

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**
CMAPAS

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
 ESTIMACIÓN N°: 02 (DOS)
 NORMAL
 FECHA PRESENT. 06-septiembre-23
 PERIODO: DEL 16-agosto-23
 AL 31-agosto-23

REGISTROS DEL CONTRATISTA
 S.I.E.M.: AE 1945 B2
 IMSS: B52 27787 10 4
 RFC: COMP590213228
 SOP: GTO-SOP/PUC-0141-2012

OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO."
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.
 CONTRATO N°: CMAPAS/OP/RF/LPN/2023-07
 INICIO CONTRATO: 02 de agosto de 2023
 TERMINACIÓN CONTRATO: 14 de noviembre de 2023



| | | |
|------------------------|----|--------------|
| CONTRATO | \$ | 4,692,709.88 |
| 1a ASIGNACIÓN | \$ | 4,692,709.88 |
| AMPLIACIÓN | \$ | 0.00 |
| SUMA | \$ | 4,692,709.88 |
| ANTICIPO 1a ASIG. | \$ | 1,407,812.96 |
| AMORTIZADO 1A ASIG. | \$ | 325,000.32 |
| POR AMORTIZAR 1a ASIG. | \$ | 1,082,812.64 |

ESTA ESTIMACIÓN

| | | |
|------------------------|----|------------|
| AJUSTE Y/O | \$ | 0.00 |
| ESCALATORIA | \$ | 0.00 |
| GASTOS NO RECUPERABLES | \$ | 0.00 |
| ESTIMADO | \$ | 651,485.06 |
| SUMA | \$ | 651,485.06 |
| 16% IVA | \$ | 104,237.61 |
| SUMA | \$ | 755,722.67 |
| AMORTIZACIÓN 30% | \$ | 226,716.80 |
| TOTAL | \$ | 529,005.87 |
| 1% CMIC | \$ | 0.00 |
| 2/1000 CAP. | \$ | 0.00 |
| 5/1000 SeFuPu | \$ | 3,257.43 |
| ALCANCE NETO | \$ | 525,748.44 |

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 06 de septiembre de 2023

| | |
|---|---|
| <p>PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.</p>  <p>LIC. ULISES BANDA CORONADO</p> | <p>GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.</p>  <p>ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA</p> |
| <p>CONTRATISTA</p>  <p>C. PEDRO CONEJO MANCERA</p> | <p>GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.</p>  <p>ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA</p> |

RESUMEN

| RESUMEN | CONTRATADO | ANTERIOR | ESTA ESTIMACIÓN | ACUMULADO | POR EJERCER |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTRATADO | \$ 4,692,709.88 | \$ 327,611.70 | \$ 755,722.67 | \$ 1,083,334.37 | \$ 3,609,375.51 |
| 1a ASIGNACIÓN | \$ 4,692,709.88 | \$ 327,611.70 | \$ 755,722.67 | \$ 1,083,334.37 | \$ 3,609,375.51 |
| AMPLIACIÓN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 4,692,709.88 | \$ 327,611.70 | \$ 755,722.67 | \$ 1,083,334.37 | \$ 3,609,375.51 |
| ANTICIPO 1a ASIG. | \$ 1,407,812.96 | \$ 98,283.52 | \$ 226,716.80 | \$ 325,000.32 | \$ 1,082,812.64 |

| A | FÍSICO % | FINANCIERO % |
|---|-----------------|--------------|
| V | | |
| A | 1ER. ASIGNACIÓN | |
| N | 25.00% | 23.09% |
| C | 2DA. ASIGNACIÓN | |
| E | 0.00% | 0.00% |
| S | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."