



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E0010	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	31120-8110	558,000.00	628,354.00	102,193.01	1	1		Equipo	18.3%	16.3%	0.0%	0.0%
E0020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31120-8120	865,000.00	2,590,000.00	1,497,756.81	1	1		Equipo	173.2%	57.8%	0%	0%
E0030	GERENCIA DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE AGUA POTABLE	31120-8130	910,000.00	660,000.00	158,362.02	1	1		Equipo	17.4%	24.0%	0%	0%
E0040	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	31120-8140	20,832,500.00	11,862,995.00	184,053.09	1	1		Equipo	0.9%	1.6%	0%	0%
E0050	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	31120-8150	250,000.00	1,380,000.00	287,771.80	1	1		Equipo	115.1%	20.9%	0%	0%
E0060	GERENCIA JURIDICO	GERENCIA JURIDICO	31120-8160	30,000.00	430,000.00	338,275.09	1	1		Equipo	0.0%	0.0%	0%	0%
E0070	GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	31120-8170	25,000.00	25,000.00	20,389.48	1	1		Equipo	0.0%	0.0%	0%	0%
E0075	GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	31120-8175	270,000.00	1,074,344.00	693,400.00	1	1		Equipo	256.8%	64.5%	0%	0%
E0080	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	31120-8180	487,000.00	2,587,000.00	401,774.00	1	1		Equipo	82.5%	15.5%	0%	0%
E0090	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	31120-8190	805,000.00	1,626,581.49	1,016,191.55	1	1		Equipo	126.2%	62.5%	0%	0%
K0145.0001	INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS	INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS	31120-8140	-	3,499,448.49	3,002,409.20	10	13	13	Macromedidor	0.0%	85.8%	130%	100%
K0145.0002	TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS	TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS	31120-8140	-	3,500,000.00	-	1	3	0	Pozo	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0003	PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS	PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS	31120-8140	-	5,500,000.00	-	1	1	0	Accion	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0004	EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G.	EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G.	31120-8140	-	4,000,000.00	-	1	1	0	Accion	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0005	LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA	LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA	31120-8140	-	4,000,000.00	-	1	1	0	Accion	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0007	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G	31120-8140	-	1,500,000.00	-	1	1	0	Accion	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0008	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD	31120-8140	-	2,500,000.00	-	1	1	0	Accion	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0015	SUMINSTRO E INSTALACION 10 MACROMEDIDORES EN POZOS	SUMINSTRO E INSTALACION 10 MACROMEDIDORES EN POZOS	31120-8140	-	3,300,000.00	2,672,113.67	10	10	10	Macromedidor	0.0%	81.0%	100%	100%
K0145.0016	LINEAS AGUA POTABLE TOMAS DOMIC SECTOR D. ETAPA 2	LINEAS AGUA POTABLE TOMAS DOMIC SECTOR D. ETAPA 2	31120-8140	-	5,978,313.18	892,508.98	4483	4483	4483	Tomas	0.0%	14.9%	100%	100%
K0145.0017	LINEA AGUA POTABLE POZO 11 SARDINAS A FAJA DE ORO	LINEA AGUA POTABLE POZO 11 SARDINAS A FAJA DE ORO	31120-8140	-	8,087,453.20	2,510,541.24	2927.27	2062	2062	Mts	0.0%	31.0%	70%	100%
K0145.0023	DIAG ABAST E CAPIZ, AMPL LA LUZ, HUMANISTA, 18 MAR	DIAG ABAST E CAPIZ, AMPL LA LUZ, HUMANISTA, 18 MAR	31120-8140	-	1,150,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0.0%	0.0%	0%	0%
K0145.0024	PROY EJEC LINEA RED DISTRIBUCION EN EFREN CAPIZ	PROY EJEC LINEA RED DISTRIBUCION EN EFREN CAPIZ	31120-8140	-	450,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0.0%	0.0%	0%	0%
K0150.0009	DRENAJE SANIT. COMUNICACIÓN ORIENTE, COL. INFONAVI	DRENAJE SANIT. COMUNICACIÓN ORIENTE, COL. INFONAVI	31120-8140	-	1,594,392.78	1,154,553.23	546.93	546.93	546.93	Mts	0.0%	72.4%	100%	100%
K0150.0010	REHAB. DE COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE SANTIAGO	REHAB. DE COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE SANTIAGO	31120-8140	-	1,372,495.80	454,322.52	522.65	526.38	526.38	Mts	0.0%	33.1%	101%	100%
K0150.0011	AMPL. LINEA DRENAJE SANIT. EN CALLES Y COL. VARIAS	AMPL. LINEA DRENAJE SANIT. EN CALLES Y COL. VARIAS	31120-8140	-	834,497.34	650,974.87	3917.99	3986.31	3986.31	Mts	0.0%	78.0%	102%	100%
K0150.0012	COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE STGO ETAPA 3	COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE STGO ETAPA 3	31120-8140	-	8,211,466.46	1,677,705.66	844.69	844.69	765	Mts	0.0%	20.4%	91%	91%
K0150.0013	REHABILITACIÓN DRENAJE CALLE IRAPUATO COL. GTO.	REHABILITACIÓN DRENAJE CALLE IRAPUATO COL. GTO.	31120-8140	-	8,150,000.00	-	662.1	662.1	0	Mts	0.0%	0.0%	0%	0%
K0150.0014	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	31120-8140	-	4,000,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0.0%	0.0%	0%	0%
K0150.0015	REHAB CRUCE DRENAJE VÍA FÉRREA S TORRADO	REHAB CRUCE DRENAJE VÍA FÉRREA S TORRADO	31120-8140	-	1,006,631.53	-	15.91	15.91	0	Mts	0.0%	0.0%	0%	0%
K0150.0016	PROY EJEC LINEA DE DRENAJE SANITARIO EFREN CAPIZ	PROY EJEC LINEA DE DRENAJE SANITARIO EFREN CAPIZ	31120-8140	-	400,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0.0%	0.0%	0%	0%
K0155.0001	AMPLIACIÓN PTAR	AMPLIACIÓN PTAR	31120-8140	-	12,096,204.85	-	1	1	0	Obra	0.0%	0.0%	0%	0%
K0160.0001	OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS	OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS	31120-8140	-	7,297,720.60	6,381,783.93	1	1	1	Obra	0.0%	87.4%	100%	100%
K0160.0011	CONSTRUC TANQUE ELEVADO POZO-7 EJ BARRIO SN PEDRO	CONSTRUC TANQUE ELEVADO POZO-7 EJ BARRIO SN PEDRO	31120-8140	-	6,750,000.00	5,275,857.36	1	1	1	Tanque	0.0%	78.2%	100%	100%
K0160.0012	CONSTRUC. TANQUE ELEVADO POZO-28 EL OLIMPO	CONSTRUC. TANQUE ELEVADO POZO-28 EL OLIMPO	31120-8140	-	3,600,000.00	-	1	1	0	Tanque	0.0%	0.0%	0%	0%



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0160.0013	CONSTRUCC. MURO PERIMETRAL CARCAMO CIPRESES	CONSTRUCC. MURO PERIMETRAL CARCAMO CIPRESES	31120-8140	-	1,500,000.00	-	1	1	0	Obra	0.0%	0.0%	0%	0%
K0160.0014	CERC PERIM CARP ASF EQUIP A ACOND BASE 3	CERC PERIM CARP ASF EQUIP A ACOND BASE 3	31120-8140	-	3,300,000.00	-	1	1	0	Obra	0.0%	0.0%	0%	0%
K0160.0015	COMEDOR, AZOTEA, FACHAD, PISO Y BODEGA EN B-01	COMEDOR, AZOTEA, FACHAD, PISO Y BODEGA EN B-01	31120-8140	-	2,071,000.00	-	1	1	0	Obra	0.0%	0.0%	0%	0%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"