



CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y MONTAJES BERLÍN, S.A. DE C.V.
PASEO DE LOS PRADOS #107
COLONIA: LAS REYNAS
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 10 (DIEZ)
VOL. EXCEDENTES (FINIQUITO)
FECHA PRESENT: 06-julio-16
PERIODO: DEL 11-mayo-16
AL 23-junio-16

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
IMSS 852 24406 10 3
RFC CMM 000609 PT7
SOP GTO-SOP/PU/C-0749-2007

OBRA: MANTENIMIENTO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS POZOS N° 33 (ALBINO GARCIA), N° 30 (COL. 19710), Y N°37 (COL. CIPRESSES) EN LA CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMACA, GTO.
CONTRATO N° CMAPAS/SOS/AD/2016-02
INICIO CONTRATO 11 de abril de 2016
TERMINACIÓN CONTRATO 09 de junio de 2016
PRORROGA Al 23 de junio del 2016, en Oficio No. GIP/MTA/PEY/005/2016

CONTRATO \$ 1,198,378.34
1a ASIGNACIÓN \$ 1,198,378.34
AMPLIACIÓN \$ 124,517.50
SUMA \$ 1,322,895.84
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 359,513.50
AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 359,513.50
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE V/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	76,154.60
SUMA	\$	76,154.60
16% IVA	\$	12,184.74
SUMA	\$	88,339.34
AMORTIZACIÓN 30%	\$	0.00
TOTAL	\$	88,339.34
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	88,339.34

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 06 de julio de 2016

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES ALFARRA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y MONTAJES BERLÍN, S.A. DE C.V.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARO. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,198,378.34	\$ 1,198,378.31	\$ 0.00	\$ 1,198,378.31	\$ 0.03
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,198,378.34	\$ 1,198,378.31	\$ 0.00	\$ 1,198,378.31	\$ 0.03
AMPLIACIÓN	\$ 124,517.50	\$ 36,178.16	\$ 88,339.34	\$ 124,517.50	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,322,895.84	\$ 1,234,556.47	\$ 88,339.34	\$ 1,322,895.81	\$ 0.03
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 359,513.50	\$ 359,513.50	\$ 0.00	\$ 359,513.50	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	100.00%
A	100.00%	100.00%
N	100.00%	100.00%
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E	100.00%	100.00%
S		