


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



URBANIZADORA DE CUERAMARO, S.A. DE C.V.
 Av. Santos Degollado No. 318
 Colonia Centro
 Cuernámaro, Gto.



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 11 (ONCE)
 FUERA DE CAT.
 FECHA PRESENT. 19-diciembre-16
 PERIODO: DEL 24-agosto-16
 AL 12-diciembre-16

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 4756320
 IMSS N1511734106
 RFC UCU091016BN3
 SOP GTO-SOP/PUC-0641-2012

OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
 EN EL SECTOR A DE LA ZONA SUR-PONIENTE (PRIMERA ETAPA) EN LA
 CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/LPNI/2016-07

INICIO CONTRATO 24 de agosto de 2016

TERMINACIÓN CONTRATO 21 de diciembre de 2016

PRORROGA

CONTRATO \$ 4,299,774.85
 1a ASIGNACIÓN \$ 4,299,774.85
 AMPLIACIÓN \$ 0.00
 SUMA \$ 4,299,774.85
 ANTICIPO \$ 1,289,932.46
 AMORTIZADO \$ 1,289,932.46
 POR AMORTIZAR \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	257,379.87
SUMA	\$	257,379.87
16% IVA	\$	41,180.78
SUMA	\$	298,560.65
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	298,560.65
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	1,286.90
ALCANCE NETO	\$	297,273.75

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto., a 19 de diciembre de 2016

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CÉSAR LAVADOR PADILLA

POR EL CONTRATISTA

URBANIZADORA DE CUERAMARO, S.A. DE C.V.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 4,299,774.85	\$ 298,560.65	\$ 4,170,814.48	\$ 128,960.37
1a ASIGNACIÓN	\$ 4,299,774.85	\$ 298,560.65	\$ 4,170,814.48	\$ 128,960.37
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,299,774.85	\$ 298,560.65	\$ 4,170,814.48	\$ 128,960.37
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,289,932.46	\$ 0.00	\$ 1,289,932.46	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	97.00%
A	1A. ASIGNACIÓN	
N		
C	2A. ASIGNACIÓN	
E		
S	0.00%	0.00%