



Jardines de Saint Cloud # 104  
 colonia Jardines del Country  
 Salamanca, Guanajuato



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 12  
 Fuera de Catalogo  
 FECHA PRESENT. 10-agosto-17  
 PERIODO: DEL 20-marzo-17  
 AL 17-junio-17

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.  
 IMSS Z0623501 10 2  
 RFC GPA 090218 6A3  
 SOP GTO-SOP/PUC-1215-2009

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS EN BASE 1 EN CALLE NARANJOS E  
 INSTALACIONES PARA EL ARCHIVO MUERTO UBICADO EN CALLE  
 MATAMOROS PATRIMONIO DEL CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL,  
 SALAMANCA, GTO.  
 UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO SALAMACA, GTO.  
 CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2017-02  
 INICIO CONTRATO 20 de marzo de 2017  
 TERMINACIÓN CONTRATO 17 de junio de 2017  
 PRORROGA


CONTRATO \$ 737,726.91  
 1a ASIGNACIÓN \$ 737,726.91  
 AMPLIACIÓN \$ 254,947.51  
 SUMA \$ 992,674.42  
 ANTICIPO 1a ASIG. \$ 221,318.07  
 AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 221,318.07  
 POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00


ESTA ESTIMACIÓN


AJUSTE VIO	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	219,782.34
SUMA	\$	219,782.34
16% IVA	\$	35,185.17
SUMA	\$	254,947.51
AMORTIZACIÓN		
TOTAL	\$	254,947.51
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	254,947.51

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 10 de agosto de 2017

**PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.**  
  
 L.C. HERMINTO TORRES-AJURRIA

**GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.**  
  
 ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

**POR EL CONTRATISTA**  
  
 GONZÁLEZ Y PIMENTEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.  
 GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

**ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA**

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 737,726.91	\$ 737,109.00	\$ 0.00	\$ 737,109.00	\$ 617.91
1a ASIGNACIÓN	\$ 737,726.91	\$ 737,109.00	\$ 0.00	\$ 737,109.00	\$ 617.91
AMPLIACIÓN	\$ 254,947.51	\$ 0.00	\$ 254,947.51	\$ 254,947.51	\$ 0.00
TOTAL	\$ 992,674.42	\$ 737,109.00	\$ 254,947.51	\$ 992,056.51	\$ 617.91
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 221,318.07	\$ 221,318.07	\$ 0.00	\$ 221,318.07	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	100.00%	99.92%
N	ZDA. ASIGNACIÓN	
C		
E	100.00%	100.00%