



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO, N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

En la ciudad de Salamanca, Gto. siendo las 10:00 horas del día 22 de febrero del 2018, se lleva a cabo la entrega-recepción total de los trabajos y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes relativo al contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07, para la obra denominada "MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO, N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO."; celebrado por el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con MONOR MONTAJES DEL NORTE, S.A. DE C.V., en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el día 16 de junio del 2017.

NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

Lic. Herminio Torres Ajuria	Presidente del Consejo Directivo
Arq. Julio Cesar Lavador Padilla	Gerente General
Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas	Gerente Jurídico
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Ing. Raúl Vázquez Piña	Coordinador de Construcción
Ing. J. Jesús Mendoza Fernández	Gerente de Calidad del Agua y Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA"

C. José Eleazar Gutiérrez Méndez	Representante Legal de Monor Montajes del Norte, S.A. de C.V.
----------------------------------	---

"TESTIGOS"

Nombre	Dependencia y Cargo
<u>Blanca Estela Muñoz</u>	<u>Controladora ht / subcontratadora p.</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

ANTECEDENTES

Contratista	Monor Montajes del Norte, S.A. de C.V.
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07, de fecha 16 de junio del 2017
Importe de contrato:	\$ 2,414,912.52 (Dos Millones Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Doce Pesos 52/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	30.00%
Importe de anticipo:	\$ 724,473.75 (Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 75/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	26 de junio del 2017
Fecha de terminación según contrato:	23 de octubre del 2017
Plazo de ejecución de contrato	120 días naturales
Fecha de inicio real:	26 de junio del 2017
Fecha de terminación real:	15 de diciembre del 2017
Plazo de ejecución real	173 días naturales
Días de diferimiento	No Aplica
Fecha de inicio diferida	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en tiempo	53 días
Porcentaje de ampliación	44.17%
Fecha de terminación prorrogada	15 de diciembre del 2017
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07-01, de fecha 17 de noviembre del 2017
Ampliación en monto	No Aplica
Porcentaje de ampliación	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	No Aplica
Importe contra actual	\$ 2,414,912.52 (Dos Millones Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Doce Pesos 52/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total ejercido	\$ 2,166,985.08 (Dos Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 08/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar	\$ 247,927.44 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Veintisiete Pesos 44/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total amortizado	\$ 724,473.76 (Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 76/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	-\$ 0.01 (Menos Cero Pesos 01/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Detos de la última estimación (Finiquito)	
Número y tipo	05 (Cinco) fueros de catálogo
Fecha de presentación	06 de febrero del 2018
Periodo	Del 24 de octubre del 2017 al 15 de diciembre del 2017
Importe de la estimación	\$ 511,957.62 (Quinientos Once Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 62/100 M.N.) Incluido el IVA.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO, N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

MOTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta del contrato de referencia y a lo establecido en el artículo 109, primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en el artículo 164 de su Reglamento, una vez cumplidos los requisitos que se señalan en el artículo 174 del Reglamento de la citada Ley, se procede a levantar la presente acta de entrega recepción total y el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones estipuladas en el contrato.

Por lo cual, en este acto, se da constancia de la entrega por parte de "ÉL CONTRATISTA" y la recepción por parte de "LA ENTIDAD", de la totalidad de los trabajos con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07, consistentes en la obra "MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO, N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.", así como la recepción de la documentación correspondiente a los trabajos que se reciben, en el entendido de que el hecho de recibir estos trabajos no exime al contratista de la obligación de continuar la construcción de aquellos para los cuales no se ha levantado el acta de recepción total, que en un futuro se levante, según lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la relación siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
1	MANTENIMIENTO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR				
101	CENTRO CIVICO (Pozo No. 9)				
1	LIMPIEZA DE INTERIOR DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON EL SISTEMA ABRASIVO SECO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO GRADO ABATE GRIS, CERCANO A METAL BLANCO (3 a 5 MILESIMAS), SE ANEXARAN REPORTE DE ANCLAJE DEL POZO 30 COL. 1910, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CONSUMIBLES, EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD DE ALTURA, ACARREO DE ANDAMIOS INTERIOR Y RETIRO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE AIRE DE FLUJO CONTINUO.	M2	\$ 443.55	157.65	\$ 69,925.66
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO AUTOIMPRIMANTE CARBOGUARD 891 MARCA CARBOLINE, EN EL INTERIOR DEL TANQUE POR MEDIO DE ASPERSION DE 3 A 5 MILESIMAS POR CAPA, DANDO UN ESPESOR DE 12 MILESIMAS A PELICULA SECA COMO FINAL, APLICADO EN SUPERFICIE METALICA INTERIOR, BOQUILLAS, EXTERIOR DE TUBOS INTERIORES SUMERGIDOS, SOLAPAS, ESCALERAS, TAPAS Y REFUERZOS INTERIORES, EN COLOR BLANCO BRILLANTE, ESTE RECUBRIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS FISICOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/NFS 81, ESPECIFICACIÓN AWWA D102 (PARA SISTEMAS INTERNOS 1 Y 2), AWWA C120 PARA USO INTERIOR DE TUBERIAS, NORMA FDA 21 CFR 175.300 INCLUYE: ACARREO HASTA EL INTERIOR DEL TANQUE A UNA ALTURA DE 15 METROS APROXIMADAMENTE DE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO EN EL INTERIOR, EQUIPO DE RESPIRACION DE FLUJO CONTINUO, SE ANEXARAN REPORTE DE ADHERENCIA Y ESPESOR A PELICULA SECA, ANEXO DETALLES Y FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DEL RECUBRIMIENTO.	M2	\$ 390.90	157.65	\$ 61,625.39



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
3	LIMPIEZA MANUAL MECÁNICA A BASE DE CARDA ELÉCTRICA, CEPILLO DE ALAMBRE, LUJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO, REMOVEDOR DE ÓXIDO BIODEGRADABLE, EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUE, BARANDALES, PISO DE PASILLO, ESTRUCTURAS DE CARGA, TENSORES, ESCALERAS, GUARDAS DE ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ALTURA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA.	M2	\$ 43.53	343.76	\$ 14,963.87
4	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELÍCULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELÍCULA SECA, CON UN ACABADO RA-26 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN SUPERFICIE EXTERIOR EN TANQUE, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSIÓN PARA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARÁN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 649.45	136.90	\$ 88,909.70
5	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELÍCULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELÍCULA SECA, CON UN ACABADO RA-26 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN ESTRUCTURA DE CARGA, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSIÓN PARA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARÁN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 649.45	107.73	\$ 69,965.24
6	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELÍCULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELÍCULA SECA, CON UN ACABADO RA-26 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN BARANDAL, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSIÓN PARA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARÁN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 697.86	39.03	\$ 27,237.48
7	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELÍCULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELÍCULA SECA, EN COLOR AZUL INSTITUCIONAL EN TUBERÍAS DE CARGA, DESCARGA Y PURGA DEL TANQUE.	M2	\$ 697.86	35.07	\$ 24,473.95



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
8	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELICULA SECA, EN COLOR AMARILLO CARTERPILAR EN ESCALERILLA EXTERIOR, GUARDAS Y BARANDALES.	M2	\$ 697.86	25.03	\$ 17,467.43

TOTAL CENTRO CIVICO (Pozo No. 9)

\$ 374,568.72

102 AV. SALAMANCA (Pozo No. 13)

9	LIMPIEZA DE INTERIOR DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON EL SISTEMA ABRASIVO SECO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO GRADO ABATE GRIS, CERCANO A METAL BLANCO (3 a 5 MILESIMAS), SE ANEXARAN REPORTE DE ANCLAJE DEL POZO 30 COL. 1910, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CONSUMIBLES, EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD DE ALTURA, ACARREO DE ANDAMIOS INTERIOR Y RETIRO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE AIRE DE FLUJO CONTINUO.	M2	\$ 443.55	214.56	\$ 95,168.09
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO AUTOIMPRIMANTE CARBOGUARD 891 MARCA CARBOLINE, EN EL INTERIOR DEL TANQUE POR MEDIO DE ASPERSION DE 3 A 5 MILESIMAS POR CAPA, DANDO UN ESPESOR DE 12 MILESIMAS A PELICULA SECA COMO FINAL, APLICADO EN SUPERFICIE METALICA INTERIOR, BOQUILLAS, EXTERIOR DE TUBOS INTERIORES SUMERGIDOS, SOLAPAS, ESCALERAS, TAPAS Y REFUERZOS INTERIORES, EN COLOR BLANCO BRILLANTE, ESTE RECUBRIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS FISICOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE, CUMPLE CON LA NORMA ANS/NFS 61, ESPECIFICACIÓN AWWA D102 (PARA SISTEMAS INTERNOS 1 Y 2), AWWA C120 PARA USO INTERIOR DE TUBERIAS, NORMA FDA 21 CFR 175.300 INCLUYE: ACARREO HASTA EL INTERIOR DEL TANQUE A UNA ALTURA DE 15 METROS APROXIMADAMENTE DE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO EN EL INTERIOR, EQUIPO DE RESPIRACION DE FLUJO CONTINUO, SE ANEXARAN REPORTE DE ADHERENCIA Y ESPESOR A PELICULA SECA, ANEXO DETALLES Y FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DEL RECUBRIMIENTO.	M2	\$ 390.90	214.56	\$ 83,871.50
11	LIMPIEZA MANUAL MECANICA A BASE DE CARDA ELECTRICA, CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO, REMOVEDOR DE OXIDO BIODEGRADABLE, EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUE, BARANDALES, PISO DE PASILLO, ESTRUCTURAS DE CARGA, TENSORES, ESCALERAS, GUARDAS DE ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ALTURA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA.	M2	\$ 43.53	727.57	\$ 31,671.12



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
12	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN SUPERFICIE EXTERIOR EN TANQUE, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARAN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 649.45	200.05	\$ 130,312.14
13	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN ESTRUCTURA DE CARGA, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARAN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 649.45	336.89	\$ 220,092.11
14	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN BARANDAL, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARAN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 697.86	77.57	\$ 54,133.00
15	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELICULA SECA, EN COLOR AZUL INSTITUCIONAL EN TUBERÍAS DE CARGA, DESCARGA Y PURGA DEL TANQUE.	M2	\$ 697.86	47.30	\$ 33,008.78
16	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELICULA SECA, EN COLOR AMARILLO CARTERPILEAR EN ESCALERILLA EXTERIOR, GUARDAS Y BARANDALES.	M2	\$ 697.86	63.16	\$ 44,076.84
TOTAL AV. SALAMANCA (Pozo No. 13)					\$ 692,333.58



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
103	COLONIA LA GLORIA (Pozo No. 23)				
17	LIMPIEZA DE INTERIOR DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON EL SISTEMA ABRASIVO SECO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO GRADO ABATE GRIS, CERCANO A METAL BLANCO (3 a 5 MILESIMAS), SE ANEXARAN REPORTE DE ANCLAJE DEL POZO 30 COL. 1910. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CONSUMIBLES, EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS SE SEGURIDAD DE ALTURA, ACARREO DE ANDAMIOS INTERIOR Y RETIRO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE AIRE DE FLUJO CONTINUO.	M2	\$ 443.55	154.93	\$ 68,719.20
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO AUTOIMPRIMANTE CARBOGUARD 891 MARCA CARBOLINE, EN EL INTERIOR DEL TANQUE POR MEDIO DE ASPERSION DE 3 A 5 MILESIMAS POR CAPA, DANDO UN ESPESOR DE 12 MILESIMAS A PELICULA SECA COMO FINAL, APLICADO EN SUPERFICIE METALICA INTERIOR, BOQUILLAS, EXTERIOR DE TUBOS INTERIORES SUMERGIDOS, SOLAPAS, ESCALERAS, TAPAS Y REFUERZOS INTERIORES, EN COLOR BLANCO BRILLANTE, ESTE RECUBRIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS FISICOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/NFS 61, ESPECIFICACIÓN AWWA D102 (PARA SISTEMAS INTERNOS 1 Y 2), AWWA C120 PARA USO INTERIOR DE TUBERIAS, NORMA FDA 21 CFR 175.300 INCLUYE: ACARREO HASTA EL INTERIOR DEL TANQUE A UNA ALTURA DE 15 METROS APROXIMADAMENTE DE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO EN EL INTERIOR, EQUIPO DE RESPIRACION DE FLUJO CONTINUO, SE ANEXARAN REPORTE DE ADHERENCIA Y ESPESOR A PELICULA SECA, ANEXO DETALLES Y FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DEL RECUBRIMIENTO.	M2	\$ 390.90	154.93	\$ 60,562.14
19	LIMPIEZA MANUAL MECANICA A BASE DE CARDA ELECTRICA, CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO, REMOVEDOR DE OXIDO BIODEGRADABLE, EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUE, BARANDALES, PISO DE PASILLO, ESTRUCTURAS DE CARGA, TENSORES, ESCALERAS, GUARDAS DE ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ALTURA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA.	M2	\$ 43.53	326.16	\$ 14,197.74



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 Av. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
20	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN SUPERFICIE EXTERIOR EN TANQUE, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARAN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 649.45	135.96	\$ 86,299.22
21	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN ESTRUCTURA DE CARGA, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARAN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 649.45	96.38	\$ 62,593.99
22	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN BARANDAL, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, SE TOMARAN MUESTRAS ALEATORIAS DE ADHERENCIA, EN LAS 3 CAPAS DE RECUBRIMIENTOS.	M2	\$ 697.86	45.28	\$ 31,599.10
23	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELICULA SECA, EN COLOR AZUL INSTITUCIONAL EN TUBERÍAS DE CARGA, DESCARGA Y PURGA DEL TANQUE.	M2	\$ 697.86	19.55	\$ 13,643.18
24	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELICULA SECA, EN COLOR AMARILLO CARTERPILAR EN ESCALERILLA EXTERIOR, GUARDAS Y BARANDALES.	M2	\$ 697.86	28.99	\$ 20,230.98
TOTAL COLONIA LA GLORIA (Pozo No. 23)					\$ 350,845.51

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/L/S/2017-07

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
FC FUERAS DE CATÁLOGO (Tanque Pozo 1)					
FC-01	LIMPIEZA DE INTERIOR DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON EL SISTEMA ABRASIVO SECO A BASE DE ARENA SÍLICA, CERCANO A METAL BLANCO (3 a 5 MILESIMAS) DEL POZO 01 COLONIA BELLAVISTA, ANEXANDO REPORTES DE ANCLAJE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CONSUMIBLES, EQUIPOS DE SEGURIDAD DE ALTURA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE ANDAMIOS AL INTERIOR Y RETIRO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE AIRE DE FLUJO CONTINUO.	M2	\$ 430.82	146.44	\$ 63,089.28
FC-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO AUTOIMPRIMANTE CARBOGUARD 891 MARCA CARBOLINE, EN EL INTERIOR DEL TANQUE POR MEDIO DE ASPERSION DE 3 A 5 MILESIMAS POR CAPA, DANDO UN ESPESOR DE 12 MILESIMAS A PELICULA SECA COMO FINAL, APLICADO EN SUPERFICIE METALICA INTERIOR, BOQUILLAS, EXTERIOR DE TUBOS INTERIORES SUMERGIDOS, SOLAPAS, ESCALERAS INTERIORES, TAPAS Y REFUERZOS INTERIORES, EN COLOR BLANCO BRILLANTE, ESTE RECUBRIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS FISICOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE, CUMPLE CON LA NORMA ANS/INFS 61, ESPECIFICACIÓN AWWA D102 (PARA SISTEMAS INTERNOS 1 Y 2), AWWA C120 PARA USO INTERIOR DE TUBERIAS, NORMA FDA 21 CFR 175.300 INCLUYE: ELEVACIÓN Y ACARREO HASTA EL INTERIOR DEL TANQUE HASTA UNA ALTURA DE 20 METROS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO EN EL INTERIOR, EQUIPO DE RESPIRACION DE FLUJO CONTINUO, REPORTE DE ADHERENCIA Y ESPESOR A PELICULA SECA, ANEXO DETALLES Y FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DEL RECUBRIMIENTO.	M2	\$ 390.90	146.44	\$ 57,243.40
FC-03	LIMPIEZA MANUAL MECANICA A BASE DE CARDA ELECTRICA, CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO, EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUE, BARANDALES, PISO DE PASILLO, ESTRUCTURAS DE CARGA (TORRE), TRABES, TENSORES, ESCALERAS, GUARDAS DE ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ALTURA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA.	M2	\$ 40.37	394.02	\$ 15,906.59
FC-04	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN SUPERFICIE EXTERIOR EN TANQUE Y PASILLO PERIMETRAL, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD PERSONAL Y DE ALTURA.	M2	\$ 649.45	134.84	\$ 87,571.84

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: *MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO, N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.*
 CONTRATO NÚMERO: *CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07*

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
FC-05	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 4 MILESIMAS EN COLOR BLANCO A PELICULA SECA, CON UN ACABADO RA-28 A 3 MILESIMAS EN COLOR BLANCO BRILLANTE, EN ESTRUCTURA DE CARGA (TORRE), TENSORES, TRABES, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD PERSONAL Y DE ALTURA.	M2	\$ 649.45	146.45	\$ 95,111.95
FC-06	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS EN COLOR AMARILLO CARTERPILAR A PELICULA SECA, EN BARANDAL, PELDAÑOS, ESCALERAS Y GUARDAS, INCLUYE: ACARREO DE ANDAMIO, ARMADO Y DESARMADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE ASPERSION PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD PERSONAL Y DE ALTURA.	M2	\$ 697.86	77.68	\$ 54,195.81
FC-07	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO CARBOGUARD 890 CON UN ESPESOR DE 3 MILESIMAS A PELICULA SECA EN COLOR BLANCO, CON UN RECUBRIMIENTO RA-26 A 6 MILESIMAS A PELICULA SECA, EN COLOR AZUL INSTITUCIONAL EN TUBERIAS DE LLENADO, DESCARGA Y PURGA DEL TANQUE.	M2	\$ 697.86	35.07	\$ 24,473.95
FC-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL Y RECUBRIMIENTO EPÓXICO, FORRADA DE ELASTÓMERO, VASTAGO FIJO, BRIDADA, PARA PRESIONES DE 125 LBS. DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 17,555.32	1.00	\$ 17,555.32
FC-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK DE HIERRO DÚCTIL Y RECUBRIMIENTO EPÓXICO, BRIDADA, PARA PRESIONES DE 125 LBS. DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 22,255.10	1.00	\$ 22,255.10
FC-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS EN ACERO A-193 DE 3/4" x 4 1/2", CON DOS TUERCAS HEXAGONALES EN ACERO A-194-2H, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 132.87	24.00	\$ 3,168.88
FC-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CHESTERTÓN DE CAUCHO CON TELA INSERTADA DE 1/8" DE ESPESOR DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 199.69	3.00	\$ 599.07



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABEGERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Cantidad	Importe
FC-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 151.59	1.00	\$ 151.59
TOTAL FUERAS DE CATÁLOGO (Tanque Pozo 1)					\$ 441,342.78
					SUBTOTAL \$ 1,868,090.50
					16% IVA \$ 298,894.49
					TOTAL \$ 2,166,985.08

Estos trabajos fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias aplicables al contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
Montos ejercidos			
De contrato			
1	22-ago-17	26/jun/17 al 15/jul/17	\$ 671,882.01
2	04-sep-17	16/jul/17 al 31/ago/17	\$ 162,053.75
3	24-oct-17	01/sept/17 al 23/oct/17	\$ 764,425.21
4 VOL EXC	24-oct-17	26/jun/17 al 23/oct/17	\$ 56,666.49
5 F DE C	06-feb-18	24/oct/17 al 15/dic/17	\$ 511,957.62
Suma contrato			\$ 2,166,985.08
De convenio			
Suma convenio			\$ 0.00
Total ejercido			\$ 2,166,985.08

Montos autorizados

Contrato	\$ 2,414,912.52
Ampliación	\$ 0.00
Contractual	\$ 2,414,912.52

Montos a cancelar

De contrato	\$ 247,927.44
De ampliación	\$ 0.00
Total a cancelar	\$ 247,927.44

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0093.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
2102474 Documento 1454424	Anticipo. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30% del importe total contratado.	16 de junio del 2017	\$ 724,473.76 (Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 76/100 M.N.)	Afianzadora SOFIMEX, S.A.
2102475 Documento 1454427	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07.	16 de junio del 2017	\$ 241,491.25 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 25/100 M.N.)	Afianzadora SOFIMEX, S.A.
2102475 Documento 1454427	Cumplimiento. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07 y del convenio de ampliación en tiempo CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07-01	17 de noviembre del 2017	\$ 241,491.25 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 25/100 M.N.)	Afianzadora SOFIMEX, S.A.
2183305 Documento 1641776	Vicios ocultos. Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción total	06 de febrero del 2018	\$ 216,698.51 (Doscientos Dieciséis Mll Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 51/100 M.N.)	Afianzadora SOFIMEX, S.A.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

"LA ENTIDAD" recibe la totalidad de los trabajos descritos en el cuerpo del presente documento, reservándose el derecho de hacer las reclamaciones correspondientes en los términos de la Ley de Obra Pública, su Reglamento, Normas y demás Legislación Administrativa o Civil, que al caso resulte aplicable; por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, con independencia de hacer valer en su caso, la fianza de garantía de vicios ocultos, identificada en supra líneas. Así mismo, declara "EL CONTRATISTA" que le han sido liquidados en su totalidad los pagos correspondientes por los trabajos ejecutados y no tiene ninguna reclamación que hacer por este u otro concepto.

OBSERVACIONES

- A. Trabajos terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.
- B. Con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en este acto se hace constar que la garantía de vicios ocultos sustituye a la garantía de cumplimiento; por lo cual, a partir de esta fecha quedan canceladas de manera automática las garantías otorgadas en los términos de las fracciones II y III del citado artículo. Por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Séptima del contrato, en el artículo 75, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en el artículo 97 Bis del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato y dentro de los clausulados de la fianza de cumplimiento, sírvase la presente acta como el aviso con el cual "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que se inicien los trámites de



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CIVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

cancelación y liberación de las obligaciones señaladas para la garantía de cumplimiento número 2102475 documento 1454427, citada en supra líneas.


- C. La fianza de vicios ocultos tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la firma de la presente acta, siempre y cuando durante dicho periodo no surja responsabilidad alguna con cargo de "EL CONTRATISTA", y será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del beneficiario para su cancelación.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES


Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.


Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen en un tanto original, en la ciudad de Salamanca, Gto. Siendo las 10:30 horas del día 22 de febrero del 2018.


POR "LA ENTIDAD"



LIC. HERMINIO TORRES AJURIA
Presidente del Consejo Directivo


ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA
Gerente General



LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS
Gerente Jurídico


ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos


ING. RAÚL VÁZQUEZ PIÑA
Coordinador de Construcción


ING. J. JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ
Gerente de Calidad del Agua y
Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA"


C. JOSÉ ELEAZAR GUTIÉRREZ MÉNDEZ
Representante Legal de
Monor Montajes del Norte, S.A. de C.V.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CÍVICO,
N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

"TESTIGOS"

Not
FIRMA _____
NOMBRE Blanca Estela Muñoz
CARGO Subcontrata o.p

FIRMA _____
NOMBRE _____
CARGO _____

FIRMA _____
NOMBRE _____
CARGO _____

FIRMA _____
NOMBRE _____
CARGO _____

La presente foja corresponde a la última del acta de entrega recepción total del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07, suscrita por una parte por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS), representado en este acto por los C.C. Lic. Herminio Torres Ajuria, Arq. Julio Cesar Lavador Padilla, Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Ing. J. Jesús Mendoza Fernández; Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega y él Ing. Raúl Vázquez Piña en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, Gerente General, Gerente Jurídico, Gerente de Calidad del Agua y Supervisor de Obra; Gerente de Ingeniería y Proyectos y Coordinador de Construcción, respectivamente y por la otra parte él C. José Eleazar Gutiérrez Méndez; Representante Legal de Monor Montajes del Norte, S.A. de C.V., de fecha 22 de febrero del 2018.

