

MONOR MONTAJES DEL NORTE, S.A. DE C.V.  
 KABAH # 1592, INT. 101  
 COLONIA JARDINES DEL SOL  
 ZAPOPÁN, JALISCO

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
 IMSS Z29 44352 10 8  
 RFC MMN 160204 3E3  
 SOP GTO-SOP/PUC-3732-2016



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 5 (CINCO)  
 FUERAS DE CATALOGO  
 FECHA PRESENT. 06-febrero-18  
 PERIODO: DEL 24-octubre-17  
 AL 15-diciembre-17

OBRA: MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS DE LOS POZOS N° 9 CENTRO CIVICO, N° 13 AV. SALAMANCA Y N° 23 COL. LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2017-07

INICIO CONTRATO 26 de junio de 2017

TERMINACIÓN CONTRATO 23 de octubre de 2017

PRORROGA AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN OFICIO NUMERO GIP/MTE PCC ASCLG/005/2017

CONTRATO	\$	2,414,912.52
1a ASIGNACIÓN	\$	2,414,912.52
AMPLIACIÓN	\$	0.00
SUMA	\$	2,414,912.52
ANTICIPO 1a ASIG.	\$	724,473.75
AMORTIZADO 1a ASIG.	\$	724,473.76
POR AMORTIZAR 1a ASIG.	\$	(0.01)

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	441,342.78
SUMA	\$	441,342.78
16% IVA	\$	70,614.84
SUMA	\$	511,957.62
AMORTIZACIÓN	\$	227,965.52
TOTAL	\$	283,992.10
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	283,992.10

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 06 de febrero de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR ÉL CONTRATISTA

MONOR MONTAJES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 2,414,912.52	\$ 1,655,027.46	\$ 511,957.62	\$ 2,166,985.08	\$ 247,927.44
1a ASIGNACIÓN	\$ 2,414,912.52	\$ 1,655,027.46	\$ 511,957.62	\$ 2,166,985.08	\$ 247,927.44
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,414,912.52	\$ 1,655,027.46	\$ 511,957.62	\$ 2,166,985.08	\$ 247,927.44
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 724,473.75	\$ 496,508.24	\$ 227,965.52	\$ 724,473.76	\$ (0.01)

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	89.73%
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	2DA.. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		