


INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, S.A.
 DE C.V.
 BLVD DIAZ ORDAZ No. 1145-302B
 COL. LAS REVINAS
 IRAPUATO, GTO.


**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACION N°	6 (SEIS)
VOLUMENES EXCEDENTES	
FECHA PRESENT.	31-mayo-18
PERIODO: DEL	01-mayo-18
	AL 15-mayo-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA
 S.I.E.M.
 IMSS B47 23400 106
 RFC IDA 900621 V263
 SOP GTO-SOP/PUC-2463-2013

OBRAS: INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA PARA LA INTERCONEXION AL SISTEMA DE DESINFECCION DE GAS CLORO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CMAPAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA GTO.
 UBICACION CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO SALAMACA, GTO.
 CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/PAD/2018-01
 INICIO CONTRATO 12 de abril de 2018
 TERMINACION CONTRATO 10 de junio de 2018
 PRORROGA

CONTRATO	\$	1,706,638.41
1a ASIGNACION	\$	1,706,638.41
AMPLIACION	\$	0.00
SUMA	\$	1,706,638.41
ANTICIPO 1a ASIG.	\$	511,991.52
AMORTIZADO 1a ASIG.	\$	511,991.52
FOR AMORTIZAR 1a ASIG.	\$	0.00

ESTA ESTIMACION

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	3,139.49
SUMA	\$	3,139.49
16% IVA	\$	502.32
SUMA	\$	3,641.81
AMORTIZACION 30%		
TOTAL	\$	3,641.81
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	3,641.81

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 31 de mayo de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.
 L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA
 GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, S.A. DE C.V.
 GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.
 ING. MIGUEL ANGEL AREVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,706,638.41	\$ 1,070,198.26	\$ 3,641.81	\$ 1,073,840.07	\$ 632,798.34
1a ASIGNACION	\$ 1,706,638.41	\$ 1,070,198.26	\$ 3,641.81	\$ 1,073,840.07	\$ 632,798.34
AMPLIACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,706,638.41	\$ 1,070,198.26	\$ 3,641.81	\$ 1,073,840.07	\$ 632,798.34
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 511,991.52	\$ 511,991.52	\$ 0.00	\$ 511,991.52	\$ 0.00

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACION	
A	62.92%	62.92%
N	2DA. ASIGNACION	
C		
E	0.00%	0.00%
S		