



SERGIO CEJA SALGADO

GUERRERO No. 907-B, INTERIOR No.1
SALAMANCA, GTO.
TEL/FAX 01 464 6471392



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 12
(DOCE) FUERA DE CATALOGO
FECHA PRESENT. 08-marzo-19
PERIODO: DEL 01-octubre-18
AL 07-marzo-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104705774
IMSS B52-2229310-8
RFC CESS-650501-BH5
SOP GTO-SOP/PUC-0250-2012

OBRA: Equipamiento y Electrificación de Pozo en el Fraccionamiento Palo Blanco,
2da. Etapa en la cabecera Municipal de Salamanca, Gto.

UBICACIÓN FRACCIONAMIENTO PALO BLANCO
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2018-13

INICIO CONTRATO 17 de septiembre de 2018

TERMINACIÓN CONTRATO 15 de diciembre de 2018

PRORROGA: OTORGADA DE FECHA 14/FEB/2019 AL 7/MAR/2019 MEDIANTE OFICIO
GI/EEFPBSE/002/2019

CONTRATO \$ 1,249,492.20

1a ASIGNACIÓN \$ 1,249,492.20

AMPLIACIÓN \$ 29,081.63

SUMA \$ 1,278,573.83

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 374,847.65

ANTICIPO 2a ASIG. \$ 0.00

AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 374,847.65

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	7,179.64
SUMA	\$	7,179.64
16% IVA	\$	1,148.74
SUMA	\$	8,328.38
AMORTIZACIÓN 30%	\$	0.00
TOTAL	\$	8,328.38
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	8,328.38

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 08 de marzo de 2019

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARG. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR EL CONTRATISTA

ING. SERGIO CEJA SALGADO

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,249,492.20	\$ 1,249,492.19	\$ 0.00	\$ 1,249,492.19	\$ 0.01
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,249,492.20	\$ 1,249,492.19	\$ 0.00	\$ 1,249,492.19	\$ 0.01
AMPLIACIÓN	\$ 29,081.63	\$ 20,753.25	\$ 8,328.38	\$ 29,081.63	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,278,573.83	\$ 1,270,245.44	\$ 8,328.38	\$ 1,278,573.82	\$ 0.01
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 374,847.65	\$ 374,847.65	\$ 0.00	\$ 374,847.65	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	100.00%	100.00%
N	AMPLIACION	
C		
E	100.00%	100.00%
S		