



EDUARDO FÉREZ CAMPOS
CERRADA DE LOS VALLES # 110
COLONIA LAS REYNAS
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 7
SIETE (FUERA DE CATALOGO)
FECHA PRESENT. 18-febrero-19
PERIODO: DEL 01-enero-19
AL 14-enero-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104720830
IMSS B52 20750 19
RFC PECE-660721-I35
SOP GTO-SOP/PUC-0502-2012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL POZO 18 EL MEZQUITAL,
CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

CONTRATO \$ 999,140.68
1a ASIGNACIÓN \$ 999,140.68
AMPLIACIÓN \$ 142,233.28
SUMA \$ 1,141,373.96
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 299,742.20
AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 299,742.20
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMANCA GUANAJUATO
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RPIAD/2018-17
INICIO CONTRATO 01 DE OCTUBRE DEL 2018
TERMINACIÓN CONTRATO 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRORROGA AL 14 DE ENERO DEL 2019 SEGÚN CONVENIO NUMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2018-17 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	100,031.90
SUMA	\$	100,031.90
16% IVA	\$	16,005.10
SUMA	\$	116,037.00
AMORTIZACIÓN 30%	\$	0.00
TOTAL	\$	116,037.00
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	116,037.00

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 18 de febrero de 2019

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

CONTRATISTA

ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	PDR EJERCER
CONTRATADO	\$ 999,140.68	\$ 999,140.67	\$ 0.00	\$ 999,140.67	\$ 0.01
1a ASIGNACIÓN	\$ 999,140.68	\$ 999,140.67	\$ 0.00	\$ 999,140.67	\$ 0.01
AMPLIACIÓN	\$ 142,233.28	\$ 26,196.28	\$ 116,037.00	\$ 142,233.28	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,141,373.96	\$ 1,025,336.95	\$ 116,037.00	\$ 1,141,373.95	\$ 0.01
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 299,742.20	\$ 299,742.20	\$ 0.00	\$ 299,742.20	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	100.00%	100.00%
N	2DA. ASIGNACIÓN	
C	100.00%	100.00%
E		
S		