



SERGIO CEJA SALGADO

GUERRERO No. 907-B, INTERIOR No.1
SALAMANCA, GTO.
TEL/FAX 01 464 6471392



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 7

(SIETE) NORMAL

FECHA PRESENT. 31-mayo-19

PERIODO: DEL 16-mayo-19

AL 31-mayo-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104705774
IMSS B52-2229310-8
RFC CESS-650501-BH5
SOP GTO-SOP/PUC-0250-2012

OBRA: " CONSTRUCCION DE ARCHIVO DEL CMAPAS EN LA COLONIA SANTA
ELENA DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO "

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2018-24

INICIO CONTRATO 08 de noviembre de 2018

TERMINACIÓN CONTRATO 06 de abril de 2019

CONTRATO \$ 1,587,319.58

1a ASIGNACIÓN \$ 1,587,319.58

AMPLIACIÓN \$ 0.00

SUMA \$ 1,587,319.58

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 476,195.87

ANTICIPO 2a ASIG. \$ 0.00

AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 270,775.76

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 205,420.11

DIFERIMIENTO: Diferimento autorizado mediante anexo CMAPAS/OS/RP/AD/2018-24-01

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	268,721.08
SUMA	\$	268,721.08
16% IVA	\$	42,995.37
SUMA	\$	311,716.45
AMORTIZACIÓN 30%	\$	93,514.94
TOTAL	\$	218,201.51
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	218,201.51

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 31 de mayo de 2019

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

POR EL CONTRATISTA

[Signature]

ING. SERGIO CEJA SALGADO

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

ING. MIGUEL ANGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,587,319.58	\$ 590,869.32	\$ 311,716.45	\$ 902,585.77	\$ 684,733.81
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,587,319.58	\$ 590,869.32	\$ 311,716.45	\$ 902,585.77	\$ 684,733.81
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,587,319.58	\$ 590,869.32	\$ 311,716.45	\$ 902,585.77	\$ 684,733.81
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 476,195.87	\$ 177,260.82	\$ 93,514.94	\$ 270,775.76	\$ 205,420.11

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	75.00%	56.86%
N	2DA.. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		