

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



EBANO 109 COL. EL CERRITO  
C. P. 36775 SALAMANCA, GTO. TEL. 648 8370  
E-mail: jalayr@hotmail.com



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 02 (DOS)  
(NORMAL)  
FECHA PRESENT. 05-octubre-20  
PERIODO: DEL 01-septiembre-20  
AL 30-septiembre-20

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.  
IMSS B5226959 10 0  
RFC AARL680521Q49  
SOP GTO-SOP/PUC-0868-2007

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE, TOMAS  
DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA  
AMPLIACIÓN BELLAVISTA, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.  
UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO N° CMAPAS/SOS/PP/AD/2020-09  
INICIO CONTRATO 30 de Julio de 2020  
TERMINACIÓN CONTRATO 26 de diciembre de 2020  
PRORROGA

CONTRATO	\$	494,645.02
1a ASIGNACIÓN	\$	494,645.02
AMPLIACIÓN	\$	0.00
SUMA	\$	494,645.02
ANTICIPO 1a ASIG.	\$	98,929.00
ANTICIPO 2a ASIG.	\$	0.00
AMORTIZADO 1A ASIG.	\$	53,765.10
POR AMORTIZAR 1a ASIG.	\$	45,163.90

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE V/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	32,147.01
SUMA	\$	32,147.01
16% IVA	\$	5,143.52
SUMA	\$	37,290.53
AMORTIZACIÓN 20%	\$	7,458.10
TOTAL	\$	29,832.43
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	29,832.43

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 05 de octubre de 2020

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

*[Signature]*  
C. P FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

POR EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
ING. JOSÉ LUIS AYALA RAMÍREZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

*[Signature]*  
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

*[Signature]*  
ING. MIGUEL ANGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 494,645.02	\$ 231,535.05	\$ 37,290.53	\$ 268,825.58	\$ 225,819.44
1a ASIGNACIÓN	\$ 494,645.02	\$ 231,535.05	\$ 37,290.53	\$ 268,825.58	\$ 225,819.44
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 494,645.02	\$ 231,535.05	\$ 37,290.53	\$ 268,825.58	\$ 225,819.44
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 98,929.00	\$ 46,307.00	\$ 7,458.10	\$ 53,765.10	\$ 45,163.90

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	54.35%	54.35%
N		
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E		
S	0.00%	0.00%