



MAQUINARIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  
CALLE TOMASA ESTEVES NO. 704 - B  
ZONA CENTRO.  
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

**CMAPAS**

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 2 (DOS)  
NORMAL  
FECHA PRESENT. 10 de noviembre de 2020  
PERIODO: DEL 1 de octubre de 2020  
AL 15 de octubre de 2020

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
IMSS B52 19731 10 2  
RFC MAS 930828 6X4  
SOP GTO-SOP/PUC-0557-2012

OBRA: REUBICACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO CARRANZA , EN COLONIA LAZARO CARDENAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN COL. LAZARO CARDENAS  
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2020-13

INICIO CONTRATO 21 de septiembre de 2020  
TERMINACIÓN CONTRATO 19 de noviembre de 2020  
PRORROGA

CONTRATO \$ 1,435,094.67  
1a ASIGNACIÓN \$ 1,435,094.67  
AMPLIACIÓN \$ 0.00  
SUMA \$ 1,435,094.67  
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 430,528.40  
AMORTIZADO 1a ASIG. \$ 202,704.29  
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 227,824.11

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	383,136.48
SUMA	\$	383,136.48
16% IVA	\$	61,301.84
SUMA	\$	444,438.32
AMORTIZACIÓN 30%	\$	133,331.53
TOTAL	\$	311,106.79
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	311,106.79

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 10 de noviembre de 2020

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL  
C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSÉ GERARDO NAVARRO RAZO  
SOCIO Y ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD  
MAQUINARIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTÍZ

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,435,094.67	\$ 231,242.52	\$ 444,438.32	\$ 675,680.84	\$ 759,413.83
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,435,094.67	\$ 231,242.52	\$ 444,438.32	\$ 675,680.84	\$ 759,413.83
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,435,094.67	\$ 231,242.52	\$ 444,438.32	\$ 675,680.84	\$ 759,413.83
ANTICIPO 1a ASIG	\$ 430,528.40	\$ 59,372.76	\$ 133,331.53	\$ 202,704.29	\$ 227,824.11

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	52.08%	47.08%
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E		
S	0.00%	0.00%