

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



Servicios Integrales de Ingeniería
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN & MANTENIMIENTO

EBANO 109 COL. EL CERRITO
C.P. 36775 SALAMANCA, GTO. TEL. 648 8370
E-mail: joluay@hotmail.com



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 05 (CINCO)
(FINIQUITO)

FECHA PRESENT. 06-septiembre-21
PERIODO: DEL 01-septiembre-21
AL 06-septiembre-21

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
IMSS B5226959-10 0
RFC AARL680621Q49
SOP GTO.-SOP/PUC-0866-2007

ESTA ESTIMACIÓN

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| AJUSTE Y/O ESCALATORIA | \$ | 0.00 |
| GASTOS NO RECUPERABLES | \$ | 0.00 |
| ESTIMADO | \$ | 28,907.88 |
| SUMA | \$ | 28,907.88 |
| 16% IVA | \$ | 4,625.26 |
| SUMA | \$ | 33,533.14 |
| AMORTIZACIÓN 0% | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 33,533.14 |
| 0.25% CICIS | \$ | 72.26 |
| 0.25% CAS | \$ | 72.27 |
| 0.5% RET. CMAPAS | \$ | 144.54 |
| 0.2% CAPAC CMAPAS | \$ | 57.82 |
| ALCANCE NETO | \$ | 33,186.25 |

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR C2 DE LA ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.
UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2021-01
INICIO CONTRATO 10 de mayo de 2021
TERMINACIÓN CONTRATO 06 de septiembre de 2021
PRORROGA

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 06 de septiembre de 2021

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

C.P FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSÉ LUIS AYALA RAMÍREZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTÍZ

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

| RESUMEN | CONTRATADO | ANTERIOR | ESTA ESTIMACIÓN | ACUMULADO | POR EJERCER |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| CONTRATADO | \$ 665,930.92 | \$ 632,397.78 | \$ 33,533.14 | \$ 665,930.92 | \$ 0.00 |
| 1a ASIGNACIÓN | \$ 665,930.92 | \$ 632,397.78 | \$ 33,533.14 | \$ 665,930.92 | \$ 0.00 |
| AMPLIACIÓN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 665,930.92 | \$ 632,397.78 | \$ 33,533.14 | \$ 665,930.92 | \$ 0.00 |
| ANTICIPO 1a ASIG. | \$ 133,186.18 | \$ 133,186.18 | \$ 0.00 | \$ 133,186.18 | \$ 0.00 |

| A | FÍSICO % | FINANCIERO % |
|---|------------------|--------------|
| V | 100.00% | 100.00% |
| A | 100.00% | 100.00% |
| N | 2DA.. ASIGNACIÓN | |
| C | | |
| E | 0.00% | 0.00% |
| S | | |