

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CRISTIAN ISRAEL CAPELILLO MEJIA
MONTE ARAGÓN #130
COLONIA PRIMAVERA
SALAMANCA, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN N°: 5 (CINCO)
VOL. EXC.
FECHA PRESENT: 05-noviembre-21
PERIODO: DEL 09-septiembre-21
AL 16-septiembre-21

REGISTROS DEL CONTRATISTA
S.I.E.M.:
IMSS: B52 28489 10 6
RFC: CAMC791019SL7
SOP: GTO-SOP/PUC-1294-2012.0

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAJERO PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN
BASE 01 Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN BASE 31, DEL CMAPAS,
CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.
CONTRATO N°: CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10
INICIO CONTRATO: 19 de julio de 2021
TERMINACIÓN CONTRATO: 16 de septiembre de 2021

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	51,517.93
SUMA	\$	51,517.93
16% IVA	\$	8,242.87
SUMA	\$	59,760.80
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	59,760.80
CONV. COLAB.		
0.50 % RETEN. CMAPAS	\$	257.59
0.25% C.A.S.	\$	128.79
0.25% C.I.C.S.	\$	128.79
0.20% CAPAC. CMAPAS	\$	103.04
ALCANCE NETO	\$	59,142.59

CONTRA RECIBO
Salamanca Gto. a 05 de noviembre de 2021

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.
[Firma]
C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.
[Firma]
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTÍZ

POR EL CONTRATISTA
[Firma]
CRISTIAN ISRAEL CAPELILLO MEJIA
GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.
[Firma]
ING. MIGUEL ÁNGEL AREVALO VEGA

RESUMEN

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 611,759.37	\$ 384,358.73	\$ 59,760.80	\$ 444,119.53	\$ 167,639.84
1a ASIGNACIÓN	\$ 611,759.37	\$ 384,358.73	\$ 59,760.80	\$ 444,119.53	\$ 167,639.84
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 611,759.37	\$ 384,358.73	\$ 59,760.80	\$ 444,119.53	\$ 167,639.84
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 183,527.81	\$ 183,527.81	\$ 0.00	\$ 183,527.81	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	72.60%
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		