

RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE
SALAMANCA SA, S.A. DE C.V.
CTO LAGUNA DE LAS GAVIOTAS NO 190
HACIENDA EL PERUL
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN N°: 06(SEIS)
Vol Excedente Complementaria Est 5
FECHA PRESENT. 01-diciembre-21
PERIODO: DEL 01-noviembre-21
AL 15-noviembre-21

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.:
IMSS: B52 24869 10 3
RFC: RSM 010305 5R1
SOP: GTO-SOP/PUC-1008-2001

OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA VALLE DE
SANTIAGO, TRAMO CALLE AVENIDA SALAMANCA A CALLE ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N°: CMAPAS/OS/RP/LS/2021-12

INICIO CONTRATO: 20 de septiembre de 2021
TERMINACIÓN CONTRATO: 18 de diciembre de 2021

CONTRATO \$ 4,839,950.53
1a ASIGNACIÓN \$ 4,839,950.53
AMPLIACIÓN \$ 0.00
SUMA \$ 4,839,950.53
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 1,451,985.16
AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 782,996.66
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 668,988.50

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O		
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	26,506.79
SUMA	\$	26,506.79
16% IVA	\$	4,241.09
SUMA	\$	30,747.88
AMORTIZACIÓN	\$	9,224.37
TOTAL	\$	21,523.51
CONV. COLAB.		
0.50 % RETEN. CMAPAS	\$	132.53
0.25% C.A.S.	\$	66.27
0.25% C.I.C.S.	\$	66.27
0.20% CAPAC. CMAPAS	\$	53.01
	\$	21,205.43

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 01 de diciembre de 2021

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

POR EL CONTRATISTA

RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE
SALAMANCA SA, S.A. DE C.V.

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTÍZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 4,839,950.53	\$ 2,579,240.94	\$ 30,747.88	\$ 2,609,988.82	\$ 2,229,961.71
1a ASIGNACIÓN	\$ 4,839,950.53	\$ 2,579,240.94	\$ 30,747.88	\$ 2,609,988.82	\$ 2,229,961.71
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,839,950.53	\$ 2,579,240.94	\$ 30,747.88	\$ 2,609,988.82	\$ 2,229,961.71
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,451,985.16	\$ 773,772.29	\$ 9,224.37	\$ 782,996.66	\$ 668,988.50

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	55.00%	53.93%
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		