



ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE  
C.V. / MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MACIAS  
CALLE CERRO GORDO #315  
COLONIA VILLARREAL  
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 12 (DOCE)  
VOLUMENES EXCEDENTES  
FECHA PRESENT. 02 de Dic 2022  
PERIODO: DEL 19-noviembre-22  
AL 30-noviembre-22

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
IMSS B5228086100  
RFC APB071106RE8  
SOP GTO-SOP/PUC-1072-2009

OBRA: "REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS  
DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D, DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA  
(ETAPA DOS DE CUATRO), ZONA CENTRO."

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OP/RF/LPN/2022-03

INICIO CONTRATO 22 de julio de 2022  
TERMINACIÓN CONTRATO 18 de noviembre de 2022

AMPLIACION EN TIEMPO AL 2 DE DIC. 2022. MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO CMAPAS/OP/RF/LPN/2022-03-01

CONTRATO \$ 4,772,579.07

1a ASIGNACIÓN \$ 4,772,579.07

AMPLIACIÓN

SUMA \$ 4,772,579.07

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 1,431,773.72

AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 1,431,773.73

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ (0.01)

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	292,442.50
ESTIMADO	\$	292,442.50
SUMA	\$	46,790.80
16% IVA	\$	339,233.30
SUMA	\$	0.00
AMORTIZACIÓN	\$	339,233.30
TOTAL	\$	0.00
1%CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP	\$	0.00
0.5% SeFuPu	\$	1,462.21
ALCANCE NETO	\$	337,771.09

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 02 de Dic 2022

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. ULISES BANDA CORONADO

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

POR EL CONTRATISTA

ACARROS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. /  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MACIAS RANGEL S.A. DE C.V.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 4,772,579.07	\$ 4,032,788.04	\$ 339,233.30	\$ 4,372,021.34	\$ 400,557.73
1a ASIGNACIÓN	\$ 4,772,579.07	\$ 4,032,788.04	\$ 339,233.30	\$ 4,372,021.34	\$ 400,557.73
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,772,579.07	\$ 4,032,788.04	\$ 339,233.30	\$ 4,372,021.34	\$ 400,557.73
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,431,773.72	\$ 1,431,773.73	\$ 0.00	\$ 1,431,773.73	\$ (0.01)

A	FISICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	94.00%	91.61%
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."