



**ING. PASCUAL RAMÍREZ GALLARDO**  
Calle Sur 700  
Cerro Gordo, C.P. 36860  
Salamanca, Gto., Tel. 464-642-3181



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N°: 9 (NUEVE)  
FUERA DE CATALOGO

FECHA PRESENT. 19-noviembre-24  
PERIODO: DEL 12-octubre-24  
AL 29-octubre-24

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.:  
IMSS: B52 27997-10-9  
RFC: RAGP620625NY4  
SOP: GTO-SOP/PUC-0041-1998

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE URIANGATO ENTRE LAS CALLES SAN FELIPE-TARIMORO, Y REHABILITACIÓN EN LA CALLE IRAPUATO ENTRE LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS-CORTÁZAR EN LA COLONIA GUANAJUATO"

UBICACIÓN: Cabecera Municipal  
MUNICIPIO: Salamanca, Gto.

CONTRATO N°: CMAPAS/OP/RF/LPN/2024-08  
INICIO CONTRATO: 14 de junio de 2024  
TERMINACIÓN CONTRATO: 11 de octubre de 2024


CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO: TERMINO 29 DE OCTUBRE 2024 SEGÚN CONVENIO CMAPAS/OP/RF/LPN/2024-08-01 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2024

ESTA ESTIMACIÓN	
AJUSTE Y/O	\$ 0.00
ESCALATORIA	\$ 0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$ 0.00
ESTIMADO	\$ 118,048.41
SUMA	\$ 118,048.41
16% IVA	\$ 18,887.75
SUMA	\$ 136,936.16
AMORTIZACIÓN	\$ 0.00
TOTAL	\$ 136,936.16
1% CMIC	\$ 0.00
2/1000 CAP.	\$ 0.00
5/1000 SeFuPu	\$ 590.24
ALCANCE NETO	\$ 136,345.92

**CONTRA RECIBO**


Salamanca, Gto. a 19 de noviembre de 2024

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.**




**LIC. ULISES BANDA CORONADO**

**GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.**




**ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ**

**POR EL CONTRATISTA**



**ING. PASCUAL RAMÍREZ GALLARDO**

**GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.**



**ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA**

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 5,673,488.74	\$ 4,912,043.18	\$ 136,936.16	\$ 5,048,979.34	\$ 624,509.40
1a ASIGNACIÓN	\$ 5,673,488.74	\$ 4,912,043.18	\$ 136,936.16	\$ 5,048,979.34	\$ 624,509.40
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,673,488.74	\$ 4,912,043.18	\$ 136,936.16	\$ 5,048,979.34	\$ 624,509.40
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,702,046.62	\$ 1,702,046.62	\$ 0.00	\$ 1,702,046.62	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	100.00%	88.99%
N	2DA. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."