



ACARREO Y PAVIMENTOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
 CALLE CERRO GORDO #315
 COLONIA VILLARREAL
 SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 09 (NUEVE)
 VOL. EXCEDENTES-FINIQUITO
 FECHA PRESENT. 25 de nov de 2024
 PERIODO: DEL 01 de nov 2024
 AL 15 de nov 2024

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
 IMSS B5228086100
 RFC APB071106RE8
 SOP GTO-SOP/PUC-1072-2009

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y
 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA INFONAVIT III
 PRIMERA ETAPA DE 3"

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO Salamanca; Gto.
 CONTRATO N° CMAPAS/OP/RF/LPN/2024-10
 INICIO CONTRATO 01 de julio 2024
 TERMINACIÓN CONTRATO 28 de octubre 2024
 AMP. TIEMPO TERMINO AL 15 NOV DE 2024 SEGÚN CONVENIO CMAPAS/OP/RF/LPN/2024-10-01 DE FECHA 28 OCT 2024

CONTRATO \$ 6,397,892.47
 1a ASIGNACIÓN \$ 6,397,892.47
 AMPLIACIÓN
 SUMA \$ 6,397,892.47
 ANTICIPO 1a ASIG. \$ 1,919,367.74
 AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 1,919,367.74
 POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	789,087.19
SUMA	\$	789,087.19
16% IVA	\$	126,263.95
SUMA	\$	915,341.14
AMORTIZACIÓN	\$	103,801.27
TOTAL	\$	811,539.87
1%CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP	\$	0.00
0.5% SeFuPu	\$	3,945.44
ALCANCE NETO	\$	807,594.43

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 25 de nov de 2024

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

C. JUAN HÉCTOR VILCHAS DOMÍNGUEZ
 ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.

LIC. ULISES BANDA CORONADO

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 6,397,892.47	\$ 5,457,893.68	\$ 915,341.14	\$ 6,373,234.82	\$ 24,657.65
1a ASIGNACIÓN	\$ 6,397,892.47	\$ 5,457,893.68	\$ 915,341.14	\$ 6,373,234.82	\$ 24,657.65
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,397,892.47	\$ 5,457,893.68	\$ 915,341.14	\$ 6,373,234.82	\$ 24,657.65
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,919,367.74	\$ 1,815,566.47	\$ 103,801.27	\$ 1,919,367.74	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	99.61%
A	100.00%	99.61%
N	100.00%	99.61%
C	100.00%	99.61%
E	100.00%	99.61%
S	100.00%	99.61%

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."