

acamex
 C. PEDRO CONEJO MANCERA
 C. Río Bravo 610
 Col. Villas de San Roque, C.P. 36740
 Salamanca, Gto., Tel. 464-648-2442

REGISTROS DEL CONTRATISTA
 S.I.E.M.: AE 1945 B2
 IMSS: B52 27787 10 4
 RFC: COMP590213228
 SOP: GTO-SOP/PUC-0141-2012

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CMAPAS




CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N°: 14 (CATORCE)
 FUERA DE CATÁLOGO

FECHA PRESENT: 19-noviembre-24
 PERIODO: DEL 01-noviembre-24
 AL 13-noviembre-24

OBRA: "REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE ABASOLO,
 TRAMO: AV. PLURIPARTIDISTA - CALLE ARNULFO DELGADO, CABECERA
 MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.
 CONTRATO N°: CMAPAS/OP/RP/LS/2024-11
 INICIO CONTRATO: 17 de julio de 2024
 TERMINACIÓN CONTRATO: 14 de octubre de 2024
 CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO: Término 13 de noviembre de 2024 según convenio CMAPAS/OP/RP/LS/2024-11-01
 CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: CMAPAS/OP/RP/LS/2024-11-02

| ESTA ESTIMACIÓN | | CONTRA RECIBO | |
|---------------------------|--------------|---|--|
| AJUSTE Y/O | \$ 0.00 | Salamanca, Gto. a 19 de noviembre de 2024 | |
| ESCALATORIA | \$ 0.00 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S. | |
| GASTOS NO RECUPERABLES | \$ 48,885.81 |  | |
| ESTIMADO | \$ 48,885.81 | LIC. ULISES BANDA CORONADO | |
| SUMA | \$ 7,821.73 | GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S. | |
| 16% IVA | \$ 56,707.54 |  | |
| SUMA | \$ 56,707.54 | ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ | |
| AMORTIZACIÓN | \$ 0.00 | GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S. | |
| TOTAL | \$ 56,707.54 |  | |
| 1% CMIC | \$ 0.00 | ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA | |
| 2/1000 CAP. | \$ 0.00 | C. PEDRO CONEJO MANCERA | |
| 5/1000 SeFuPu | \$ 0.00 | | |
| ALCANCE NETO | \$ 56,707.54 | | |

| RESUMEN | CONTRATADO | ANTERIOR | ESTA ESTIMACIÓN | ACUMULADO | POR EJERCER |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| CONTRATADO | \$ 4,407,880.33 | \$ 4,407,880.32 | \$ 0.00 | \$ 4,407,880.32 | \$ 0.01 |
| 1a ASIGNACIÓN | \$ 4,407,880.33 | \$ 4,407,880.32 | \$ 0.00 | \$ 4,407,880.32 | \$ 0.01 |
| AMPLIACIÓN | \$ 1,350,000.00 | \$ 1,243,229.66 | \$ 56,707.54 | \$ 1,299,937.20 | \$ 50,062.80 |
| TOTAL | \$ 5,757,880.33 | \$ 5,651,099.98 | \$ 56,707.54 | \$ 5,707,817.52 | \$ 50,062.81 |
| ANTICIPO 1a ASIG. | \$ 1,322,364.10 | \$ 1,322,364.10 | \$ 0.00 | \$ 1,322,364.10 | \$ 0.00 |

| A | FÍSICO % | FINANCIERO % |
|---|----------|-----------------|
| V | 100.00% | 129.49% |
| A | 100.00% | 2DA. ASIGNACIÓN |
| N | 0.00% | 0.00% |
| C | | |
| E | | |
| S | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."