



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E0010	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	31120-8110	558,000.00	628,354.00	164,617.01	1	1	0.3	Equipo	29.5013	26.1981	30.0%	30.0%
E0020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31120-8120	865,000.00	2,590,000.00	1,969,746.88	1	1	1	Equipo	227.7164	76.052	100%	100%
E0030	GERENCIA DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE AGUA POTABLE	31120-8130	910,000.00	650,000.00	471,785.18	1	1	0.72	Equipo	51.8445	72.5823	72%	72%
E0040	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	31120-8140	20,832,500.00	11,727,994.99	801,574.43	1	1	0.07	Equipo	3.8477	6.8347	7%	7%
E0050	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	31120-8150	250,000.00	1,380,000.00	1,053,040.32	1	1	0.76	Equipo	421.2161	76.3073	76%	76%
E0060	GERENCIA JURIDICO	GERENCIA JURIDICO	31120-8160	30,000.00	430,000.00	343,878.69	1	1	1	Equipo	1146.2623	79.9718	100%	100%
E0070	GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	31120-8170	25,000.00	25,000.00	23,828.08	1	1	0.95	Equipo	95.3123	95.3123	95%	95%
E0075	GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	31120-8175	270,000.00	1,074,344.00	734,437.37	1	1	1	Equipo	272.0138	68.3615	100%	100%
E0080	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	31120-8180	487,000.00	2,527,000.00	1,986,506.88	1	1	1	Equipo	407.907	78.6113	100%	100%
E0090	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	31120-8190	805,000.00	1,476,581.49	1,040,219.65	1	1	1	Equipo	129.2198	70.4478	100%	100%
K0145.0001	INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS	INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS	31120-8140	-	3,499,448.49	3,002,409.20	10	13	13	Macromedido	0	85.7966	130%	100%
K0145.0002	TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS	TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS	31120-8140	-	3,500,000.00	-	1	3	0	Pozo	0	0	0%	0%
K0145.0003	PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS	PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS	31120-8140	-	5,500,000.00	64,927.52	1	1	0	Accion	0	1.1805	0%	0%
K0145.0004	EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G.	EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G.	31120-8140	-	4,000,000.00	-	1	1	0	Accion	0	0	0%	0%
K0145.0005	LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA	LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA	31120-8140	-	4,000,000.00	-	1	1	0	Accion	0	0	0%	0%
K0145.0007	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G	31120-8140	-	1,500,000.00	-	1	1	0	Accion	0	0	0%	0%
K0145.0008	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD	31120-8140	-	2,500,000.00	-	1	1	0	Accion	0	0	0%	0%
K0145.0015	SUMINSTRO E INSTALACION 10 MACROMEDIDORES EN POZOS	SUMINSTRO E INSTALACION 10 MACROMEDIDORES EN POZOS	31120-8140	-	3,300,000.00	2,672,113.67	10	10	10	Macromedido	0	80.9731	100%	100%
K0145.0016	LINEAS AGUA POTABLE TOMAS DOMIC SECTOR D, ETAPA 2	LINEAS AGUA POTABLE TOMAS DOMIC SECTOR D, ETAPA 2	31120-8140	-	5,978,313.18	3,788,799.07	4483	4483	4483	Tomas	0	63.3757	100%	100%
K0145.0017	LINEA AGUA POTABLE POZO 11 SARDINAS A FAJA DE ORO	LINEA AGUA POTABLE POZO 11 SARDINAS A FAJA DE ORO	31120-8140	-	8,087,453.20	4,425,861.68	2927.27	2062	2062	Mts	0	54.725	70%	100%
K0145.0023	DIAG ABAST E CAPIZ, AMPL LA LUZ, HUMANISTA, 18 MAR	DIAG ABAST E CAPIZ, AMPL LA LUZ, HUMANISTA, 18 MAR	31120-8140	-	1,150,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0	0	0%	0%
K0145.0024	PROY EJEC LINEA RED DISTRIBUCION EN EFREN CAPIZ	PROY EJEC LINEA RED DISTRIBUCION EN EFREN CAPIZ	31120-8140	-	450,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0	0	0%	0%
K0150.0009	DRENAJE SANIT. COMUNICACIÓN ORIENTE, COL. INFONAVI	DRENAJE SANIT. COMUNICACIÓN ORIENTE, COL. INFONAVI	31120-8140	-	1,594,392.78	1,154,553.23	546.93	546.93	546.93	Mts	0	72.4134	100%	100%
K0150.0010	REHAB. DE COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE SANTIAGO	REHAB. DE COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE SANTIAGO	31120-8140	-	1,372,495.80	454,322.52	522.65	526.38	526.38	Mts	0	33.1019	101%	100%
K0150.0011	AMPL. LINEA DRENAJE SANIT. EN CALLES Y COL. VARIAS	AMPL. LINEA DRENAJE SANIT. EN CALLES Y COL. VARIAS	31120-8140	-	834,497.34	650,974.87	3917.99	3986.31	3986.31	Mts	0	78.008	102%	100%
K0150.0012	COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE STGO ETAPA 3	COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE STGO ETAPA 3	31120-8140	-	8,211,466.46	4,194,299.83	844.69	844.69	844.69	Mts	0	51.0786	100%	100%
K0150.0013	REHABILITACIÓN DRENAJE CALLE IRAPUATO COL GTO.	REHABILITACIÓN DRENAJE CALLE IRAPUATO COL GTO.	31120-8140	-	8,150,000.00	2,301,924.77	662.1	662.1	662.1	Mts	0	28.2445	100%	100%
K0150.0014	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	31120-8140	-	4,000,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0	0	0%	0%
K0150.0015	REHAB CRUCE DRENAJE VÍA FÉRREA S TORRADO	REHAB CRUCE DRENAJE VÍA FÉRREA S TORRADO	31120-8140	-	1,006,631.53	-	15.91	15.91	0	Mts	0	0	0%	0%
K0150.0016	PROY EJEC LINEA DE DRENAJE SANITARIO EFREN CAPIZ	PROY EJEC LINEA DE DRENAJE SANITARIO EFREN CAPIZ	31120-8140	-	400,000.00	-	1	1	0	Proyecto	0	0	0%	0%
K0155.0001	AMPLIACIÓN PTAR	AMPLIACIÓN PTAR	31120-8140	-	12,096,204.85	-	1	1	0	Obra	0	0	0%	0%
K0160.0001	OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS	OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS	31120-8140	-	7,297,720.60	6,381,783.93	1	1	1	Obra	0	87.449	100%	100%
K0160.0011	CONSTRUC TANQUE ELEVADO POZO-7 EJ BARRIO SN PEDRO	CONSTRUC TANQUE ELEVADO POZO-7 EJ BARRIO SN PEDRO	31120-8140	-	6,750,000.00	5,275,857.36	1	1	1	Tanque	0	78.1608	100%	100%



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas			
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K0160.0012	CONSTRUC. TANQUE ELEVADO POZO-28 EL OLIMPO	CONSTRUC. TANQUE ELEVADO POZO-28 EL OLIMPO	31120-8140	-	3,600,000.00	-	1	1	0	Tanque	0	0	0%	0%
K0160.0013	CONSTRUCC. MURO PERIMETRAL CARCAMO CIPRESES	CONSTRUCC. MURO PERIMETRAL CARCAMO CIPRESES	31120-8140	-	1,500,000.00	-	1	1	0	Obra	0	0	0%	0%
K0160.0014	CERC PERIM CARP ASF EQUIP A ACOND BASE 3	CERC PERIM CARP ASF EQUIP A ACOND BASE 3	31120-8140	-	3,300,000.00	-	1	1	1	Obra	0	0	100%	100%
K0160.0015	COMEDOR, AZOTEA, FACHAD, PISO Y BODEGA EN B-01	COMEDOR, AZOTEA, FACHAD, PISO Y BODEGA EN B-01	31120-8140	-	2,071,000.00	-	1	1	0	Obra	0	0	0%	0%
K0160.0016	REHAB, DE INSTALACION ELECTRICA NARANJOS B-01	REHAB, DE INSTALACION ELECTRICA NARANJOS B-01		-	200,000.00	-	1	1	0	proyecto	0	0	0%	0%
				25,032,500.00	128,358,898.71	42,957,462.14								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"